

	Režim úkolu	Kód WBS	Název úkolu	Doba trvání	kalendářní doba	Zahájení	Dokončení	8 Č	26.III 18 S	9.IV 18 Ú	23.IV 18 S	7.V 18 P	21.V 18 N	4.VI 18 S	18.VI 18 Č	2.VII 18 Ú	16.VII 18 S	30.VII 18 Č	13.VIII 18 S	27.VIII 18 P	10.IX 18 Č	24.IX 18 S	8.X 18 P	22.X 18 Č	5.XI 18 S	19.XI 18 P	3.XII S	
1		1	PRÁCE V EXTERIÉRU	207 dny?	241	3.4. 18	29.11. 18																					
2		1.1	přeložka NN - západ	199 dny?	232	3.4. 18	20.11. 18																					
3		1.1.1	zemní práce - výkop	7 dny	8	3.4. 18	10.4. 18																					
4		1.1.2	Položení kabeláže	3 dny	3	11.4. 18	13.4. 18																					
5		1.1.3	příprava na přepojení	2 dny	3	14.4. 18	16.4. 18																					
6		1.1.4	přepojení	1 den?	1	17.4. 18	17.4. 18																					
7		1.1.5	zemní práce - zásyp	1 den?	1	18.4. 18	18.4. 18																					
8		1.1.6	Bourání stávajících rozvod a komor	14 dny	16	19.4. 18	4.5. 18																					
9		1.1.7	přeložka NN - východ	39 dny	45	18.7. 18	31.8. 18																					
10		1.1.7.1	zemní práce odkop pro kufr	14 dny	16	18.7. 18	2.8. 18																					
11		1.1.7.2	zmení práce výkop pro kabeláž	4 dny	5	3.8. 18	7.8. 18																					
12		1.1.7.3	montáž multikanálu	14 dny	16	8.8. 18	23.8. 18																					
13		1.1.7.4	protahování kabelů	4 dny	5	24.8. 18	28.8. 18																					
14		1.1.7.5	zemní práce kabeláž zásyp	3 dny	3	29.8. 18	31.8. 18																					
15		1.1.8	komunikace okolo objektu	156 dny?	182	23.5. 18	20.11. 18																					
16		1.1.8.1	Výkop pro osazení OLK	1 den?	1	23.5. 18	23.5. 18																					
17		1.1.8.2	Osazení OLK	1 den?	1	24.5. 18	24.5. 18																					
18		1.1.8.3	výkop pro dešťovou zdrž	2 dny	2	25.5. 18	26.5. 18																					
19		1.1.8.4	osazení dešťové zdrže	1 den?	1	28.5. 18	28.5. 18																					
20		1.1.8.5	zdržení bourání skály VCP	30 dny	35	29.5. 18	2.7. 18																					
21		1.1.8.6	zemní práce výkop do úrovně pod kufr	21 dny	24	3.7. 18	26.7. 18																					
22		1.1.8.7	výkop pro kanalizaci	7 dny	8	27.7. 18	3.8. 18																					
23		1.1.8.8	osazení kanalizačních šachet	2 dny	3	4.8. 18	6.8. 18																					
24		1.1.8.9	montáž potrubí kanlizace	3 dny	3	7.8. 18	9.8. 18																					
25		1.1.8.10	zemní práce zásyp kanalizace	4 dny	5	10.8. 18	14.8. 18																					
26		1.1.8.11	kamenivo 1 vrstva pro kufr	10 dny	11	15.8. 18	25.8. 18																					
27		1.1.8.12	příprava podkladu pro schodiště	1 den?	1	27.8. 18	27.8. 18																					
28		1.1.8.13	bednění a betonáž venkovního schodiště	5 dny	5	28.8. 18	1.9. 18																					
29		1.1.8.14	drenáž pod šterbiny	5 dny	5	27.8. 18	31.8. 18																					
30		1.1.8.15	štěrbínové žlaby	10 dny	12	1.9. 18	12.9. 18																					
31		1.1.8.16	Osazení obrubníků	14 dny	16	13.9. 18	28.9. 18																					
32		1.1.8.17	druhá vrstva kameniva do kufru	7 dny	8	29.9. 18	6.10. 18																					
33		1.1.8.18	montáž zámkové dlažby	45 dny	53	29.9. 18	20.11. 18																					
34		1.2	Hlavní parkoviště - východ	177 dny?	206	8.5. 18	29.11. 18																					
35		1.2.1	stržení škrvárového násypu a odvoz	7 dny	8	8.5. 18	15.5. 18																					
36		1.2.2	převoz ornice z parkoviště	7 dny	8	16.5. 18	23.5. 18																					
37		1.2.3	vybourání stávající asfaltové komunikace	5 dny	6	24.5. 18	29.5. 18																					
38		1.2.4	stržení plochy parkoviště pod kufr	5 dny	6	30.5. 18	4.6. 18																					
39		1.2.5	zdržení překopnutý vodovod	30 dny	35	5.6. 18	9.7. 18																					
40		1.2.6	výkopy pro kanalizaci	5 dny	5	10.7. 18	14.7. 18																					
41		1.2.7	osazení kanalizačních šachet	3 dny	3	16.7. 18	18.7. 18																					
42		1.2.8	pokládka kanalizace	7 dny	8	19.7. 18	26.7. 18																					
43		1.2.9	zásyp kanalice	2 dny	2	27.7. 18	28.7. 18																					
44		1.2.10	položení chráničky pro kameru	1 den?	1	30.7. 18	30.7. 18																					
45		1.2.11	návoz a rozprostření kameniva do kufru spodní vrstva	10 dny	11	31.7. 18	10.8. 18																					
46		1.1.8.14	drenáž pod šterbiny	5 dny	6	11.8. 18	16.8. 18																					
47		1.1.8.15	štěrbínové žlaby	10 dny	12	17.8. 18	28																					