

ID		Režim úkolu	Kód WBS	Název úkolu	Doba trvání	kalendářní doba	Zahájení	Dokončení	3. čtvrtletí červenec	září	listopad	1. čtvrtletí leden	březen	květen	3. čtvrtletí červenec	září	listopad	1. čtvrtletí leden	březen	květen
1			1	REALIZACE TEPLICE	0 dny	0	2.10. 17	2.10. 17												
2			2	HRUBÁ STAVBA	200 dny?	233	2.10. 17	22.5. 18												
3			2.1	výkop rýh pro pasy	2 dny	2	2.10. 17	3.10. 17												
4			2.2	betonáž základových pasů - PROSTÝ BETON	3 dny	3	4.10. 17	6.10. 17												
5			2.3	podkladní betony KORIDOR	1 den?	1	7.10. 17	7.10. 17												
6			2.4	izolace proti zemní vlhkosti KORIDOR	3 dny	3	9.10. 17	11.10. 17												
7			2.5	stěny KORIDOR monolit	5 dny	6	12.10. 17	17.10. 17												
8			2.6	strop KORIDOR monolit	5 dny	6	18.10. 17	23.10. 17												
9			2.7	výkopy rýh pro ležatou kanalizaci	7 dny	8	7.10. 17	14.10. 17												
10			2.8	pokládka ležaté kanalizace	14 dny	16	16.10. 17	31.10. 17												
11			2.9	podkladní betony deska	6 dny	6	30.10. 17	4.11. 17												
12			2.10	izolace proti zemní vlhkosti	14 dny	16	6.11. 17	21.11. 17												
13			2.11	základová deska	7 dny	8	22.11. 17	29.11. 17												
14			2.12	základové pasy + stěny monolit	7 dny	8	30.11. 17	7.12. 17												
15			2.13	sloupky monolit 1.NP	10 dny	11	22.11. 17	2.12. 17												
16			2.17	obvodové zdivo 1.NP	5 dny	5	4.12. 17	8.12. 17												
17			2.15	strop 1.NP monolit	14 dny	16	8.12. 17	23.12. 17												
18			2.16	vánoční volno	18 dny	20	25.12. 17	13.1. 18												
19			2.17	sloupky a stěny 2.NP monolit	14 dny	16	15.1. 18	30.1. 18												
20			2.18	strop 2.NP monolit	14 dny	16	19.3. 18	3.4. 18												
21			2.19	Atiky	7 dny	8	4.4. 18	11.4. 18												
22			2.20	vnitřní zdivo 1.NP AKU 200, 125 příčky	21 dny	24	4.4. 18	27.4. 18												
23			2.19	vnitřní zdivo 2.NP AKU 200, 125 příčky	21 dny	25	28.4. 18	22.5. 18												
24			2.22	Osazení zárubní	20 dny	24	28.4. 18	21.5. 18												
25			3	VNITŘNÍ INSTALACE ROZVODY PODOMÍTKOVÉ	45 dny	53	28.4. 18	19.6. 18												
26			3.1	elektroinstalace	45 dny	53	28.4. 18	19.6. 18												
27			3.2	ZTI - rozvody	45 dny	53	28.4. 18	19.6. 18												
28			3.3	UT- rozvody	45 dny	53	28.4. 18	19.6. 18												
29			3.4	VZT- rozvody	45 dny	53	28.4. 18	19.6. 18												
30			3.5	Chlazení uhlíková ocel	45 dny	53	28.4. 18	19.6. 18												
31			3.6	mediplyny	45 dny	53	28.4. 18	19.6. 18												
32			4	VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY	220 dny	256	20.6. 18	2.3. 19												
33			4.1	omítky vnitřní 1.NP	30 dny	35	20.6. 18	24.7. 18												
34			4.2	omítky vnitřní 2.NP	30 dny	35	25.7. 18	28.8. 18												
35			4.3	izolace tepeplné podlaha 1.NP, 2NP	14 dny	16	29.8. 18	13.9. 18												
36			4.4	potěry 1.NP	10 dny	12	14.9. 18	25.9. 18												
37			4.5	potěr 2.NP	10 dny	11	26.9. 18	6.10. 18												
38			4.6	výtah	30 dny	34	8.10. 18	10.11. 18												
39			4.7	SDK	21 dny	24	8.10. 18	31.10. 18												
40			4.8	izolace stěrkové	10 dny	12	1.11. 18	12.11. 18												
41			4.9	obklady a dlažby	30 dny	35	13.11. 18	17.12. 18												
42			4.10	podlahy povlakové	30 dny	35	18.12. 18	21.1. 19												
43			4.11	polyuretanové stěrky	21 dny	24	22.1. 19	14.2. 19												
44			4.12	akustický obklad	14 dny	16	15.2. 19	2.3. 19												
45			4.13	malby a nátěry	30 dny	35	22.1. 19	25.2. 19												
46			4.14	zámečnické konstrukce	20 dny	23	22.1. 19	13.2. 19												
47			4.15	vnitřní dveře	21 dny	24	22.1. 19	14.2. 19												
48			4.16	truhlářské výrobky	14 dny	16	22.1. 19	6.2. 19												
49			4.17	sanitární příčky	7 dny	8	22.1. 19	29.1. 19												
50			4.18	automatické dveře vnitřní AL	14 dny	16	22.1. 19	6.2. 19												
51			4.19	acrovín	10 dny	11	22.1. 19	1.2. 19												
52			4.20	nerezový nábytek	7 dny	8	22.1. 19	29.1. 19												
53			5	vestavby čistých prostor	72 dny	83	12.11. 18	2.2. 19												
54			5.1	Montáž nosné konstrukce pro operační sály Surgical	6 dny	6	12.11. 18	17.11. 18												
55			5.2	Montáž příček předsálí ForMedical	8 dny	9	19.11. 18	27.11. 18												
56			5.3	Zaklopení příček Surgical ze 2/3	5 dny	6	28.11. 18	3.12. 18												
57			5.4	Montáž všech rozvodů v příčkách	5 dny	5	4.12. 18	8.12. 18												
58			5.5	Zaklopení příček Surgical ze 3/3	4 dny	4	10.12. 18	13.12. 18												
59			5.6	Montáž operačních výustek	4 dny	5	14.12. 18	18.12. 18												
60			5.7	Montáž rastru podhledu	5 dny	6	19.12. 18	24.12. 18												
61			5.8	Montáž koncových elementů VZT a jejich dopojení	4 dny	4	25.12. 18	28.12. 18												
62			5.9	Zaklopení podhledu	7 dny	8	29.12. 18	5.1. 19												
63			5.10	Kompletace (lištování)	7 dny	8	7.1. 19	14.1. 19												
64			5.11	Vylití vodivé podlahy	7 dny	8	15.1. 19	22.1. 19												
65			5.12	Osazení dveří	5 dny	6	23.1. 19	28.1. 19												
66			5.13	Úklid	2 dny	2	29.1. 19	30.1. 19												
67			5.14	Tmelení čistých prostor	3 dny	3	31.1. 19	2.2. 19												
68			6	VNITŘNÍ INSTALACE KOMPLETACE	60 dny	70	18.12. 18	25.2. 19												
69			6.1	elektroinstalace	45 dny	52	18.12. 18	7.2. 19												
70			6.2	ZTI - rozvody	45 dny	52	18.12. 18	7.2. 19												
71			6.3	UT- rozvody	45 dny	52	18.12. 18	7.2. 19												
72			6.4	VZT- rozvody	30 dny	35	18.12. 18	21.1. 19												
73			6.5	Chlazení uhlíková ocel	30 dny	35	18.12. 18	21.1. 19												
74			6.6	mediplyny	30 dny	35	18.12. 18	21.1. 19												
75			6.7	lekařské technologie	60 dny	70	18.12. 18	25.2. 19												
76																				
77			7	VNĚJŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY	152 dny	177	23.5. 18	15.11. 18												
78			7.1	okna a dveře hliník	21 dny	24	23.5. 18	15.6. 18												
79			7.2	fasádní AL stěny	25 dny	29	16.6. 18	14.7. 18												
80			7.3	skladba střešního pláště	40 dny	46	16.7. 18	30.8. 18												
81			7.4	zateplení fasády	45 dny	53	31.8. 18	22.10. 18												
82			7.5	provětrávaná fasáda	21 dny	24	23.10. 18	15.11. 18												
Projekt: Teplice Datum: 4.4. 18				Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník										
				Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín										
				Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh										
				Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu										
				Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly												