

Fetomaternální centrum - DK, část D2
(3. nadzemní podlaží)
Masarykova nemocnice Ústí n.L.

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

d) plán kontroly spolehlivosti konstrukcí

Harmonogram kontrolních prohlídek

Kontrolní prohlídky budou stanoveny na základě harmonogramu prací dodavatele stavby. Kontrolní prohlídky budou provedeny v rozsahu dále stanovených stavebně technických fází provádění stavby;

Rozsah kontrolní prohlídky

- kontrola po demontáži podhledů a realizaci bouracích prací, posouzení naplnění předpokladů z PD; kontroluje: stavební dozor, stavbyvedoucí,
- kontrola stavu a uložení obvodového štítového panelu, posouzení naplnění předpokladů z PD a provedení vybourání otvoru; kontroluje: stavební dozor, stavbyvedoucí, projektant (statik)

kontrola v rámci provádění kompletačních konstrukcí; zahrnuje kontrolu souladu realizace kompletačních konstrukcí z hlediska dodržení parametrů stanovených v požadavcích na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb ve vyhlášce o obecných technických požadavcích na výstavbu;

- přejímky vodotěsných izolací, kontroluje: stavební dozor, stavbyvedoucí,
- měření rovinnosti podlah a obkladů (ČSN 73 0202)); kontroluje: stavební dozor, stavbyvedoucí,
- provozní zkoušky instalací (vodovod, kanalizace, VZT, mediaplyny), kontroluje: stavební dozor, stavbyvedoucí,

Provádění kontrolních prohlídek

Kontrolní prohlídka probíhá na podkladě ověřené projektové dokumentace, popřípadě dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby. Výsledek kontrolní prohlídky bude zapsán do stavebního deníku.