

Revitalizace areálu KOC V Podhájí ZŘÍZENÍ NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNY

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

d) plán kontroly spolehlivosti konstrukcí

Harmonogram kontrolních prohlídek

Kontrolní prohlídky budou stanoveny na základě harmonogramu prací dodavatele stavby. Kontrolní prohlídky budou provedeny v rozsahu dále stanovených stavebně technických fází provádění stavby;

Rozsah kontrolní prohlídky

- kontrola po realizaci bouracích prací, posouzení naplnění předpokladů z PD; kontroluje: stavební dozor, stavbyvedoucí, projektant
- kontrola po provedení sond v podlahových konstrukcích – napojení ležaté kanalizace , kontroluje: stavební dozor, stavbyvedoucí, projektant

kontrola v rámci provádění kompletačních konstrukcí; zahrnuje kontrolu souladu realizace kompletačních konstrukcí z hlediska dodržení parametrů stanovených v požadavcích na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb ve vyhlášce o obecných technických požadavcích na výstavbu;

- přejímky vodotěsných izolací, kontroluje: stavební dozor, stavbyvedoucí,
- měření rovinnosti podlah (ČSN 73 0202)); kontroluje: stavební dozor, stavbyvedoucí,
- provozní zkoušky instalací (vodovod, kanalizace, VZT), kontroluje: stavební dozor, stavbyvedoucí,

Provádění kontrolních prohlídek

Kontrolní prohlídka probíhá na podkladě ověřené projektové dokumentace, popřípadě dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby. Výsledek kontrolní prohlídky bude zapsán do stavebního deníku.