

Akce: **Modernizace energocentra – TS 1**
Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.
Dokumentace pro provádění stavby

Investor: **Krajská zdravotní a.s.**
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Zak. číslo: **A 39 - 18 – P**

D1.01 Energocentrum TS 1

D1.01.2-09 PLÁN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCÍ

D1.01.2 Stavebně konstrukční řešení

Vodorovné a svislé nosné konstrukce budou při užívání dlouhodobě skryty před možným vizuálním pozorováním zalitím, opláštěním, obložením či zaomítáním, takže nebude možné provádět jejich průběžnou vizuelní kontrolu.

Při jejich zřizování je tedy třeba:

- Kontrola označení a správného uložení projektem určených prefabrikátů.
- Kontrola celistvosti a řádné vazby stávajícího zdiva v místech ukládání nových překladů a pod nimi.
- Kontrola dimenzí, rozložení a uložení navržených nosných ocelových prvků, jejich následná protipožární ochrana (obložení či zaomítání).
- Kontrola souměrného uložení ocelových překladů a průvlaků na roznášecí zatvrdlé betonové lože do řídké malty.