

Návrh postupu prací

KZ,a.s.-Nemocnice Most,o.z.

- **Veškeré stavební práce budou probíhat bez přerušení provozu nemocnice!!!**
- Pro stavební práce se předpokládá uzavření jednotlivých sekcí,případně oddělení po podlažích,v potřebném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu.
- **Nelze jednoznačně určit přesný rozsah uzavření oddělení, toto je nutné řešit individuálně ve spolupráci investora a zhotovitele, kdy bude přihlédnuto na možnosti a potřeby investora a zhotovitele !!!**
- Uzavřené prostory pro stavební práce budou od provozu nemocnice oddělené (vzduchotěsně), aby nedocházelo k narušení provozu nemocnice stavebními pracemi a nešířil se např. prach a nečistota mimo uzavřené prostory.
- Stavební práce spojené s výměnou výplní otvorů budou probíhat následným způsobem:
 - o Vybourání stávajících výplní včetně MIV
 - o Vyzdění nových meziokenních pilířů
 - o Osazení nových plastových výplní otvorů
 - o Zednické začištění z interiérové strany
 - o Kompletní úklid a opravy výmalby
- Stavební práce spojené s optimalizací vnitřních prostor – rekonstrukce sociálního zázemí
 - o Bourací práce spočívají v demontáži zařizovacích předmětů, včetně vysekání připojovacího potrubí, odstraněné budou stávající obklady a dlažby, sprchové kouty a prostory budou uzpůsobené bezbariérovému užívání (ubourání vyvýšeného prahu), bude odstraněné stoupací potrubí vody a kanalizace.
 - o Pro stavební práce budou uzavřené veškeré sociální prostory umístěné nad sebou, které mají zařizovací předměty připojené na jedno, společné stoupací potrubí vody a kanalizace.
 - o Stavební práce budou probíhat postupně, je možné uzavřít pouze sociální prostory na jedné větvi stoupacího potrubí, nelze odstavit více sociálních prostor na jednom podlaží, z důvodu zachování provozu nemocnice.
- Stavební práce spojené s rekonstrukcí výtahů
 - o Výtahy budou měněny postupně se zachováním funkčnosti dalších výtahů na patře.
- Ostatní práce v exteriéru (KZS, střechy apod.)
 - o Stavební práce v exteriéru je možné dále provádět bez ohledu na vnitřní provoz nemocnice, nutné je jen přihlédnout k omezení hluku v některých částech objektů, které budou individuálně upřesněné investorem.
 - o Při úpravách na střechách objektů je nutné zabezpečit, aby během stavebních prací nedocházelo k zatékání do podstřešních prostorů.