

Akce: **Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení
– porodnice, šestinedělí
Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.
*Dokumentace pro provádění stavby***

Investor: **Krajská zdravotní a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem**

Zak. číslo: **A 16 – 20 – P**

D1.01 Gynekologicko-porodnické oddělení

D1.01.2-10 VÝKAZ PREFABRIKOVANÝCH PANELŮ

D1.01.2 Stavebně konstrukční řešení

AKCE	Nemocnice Teplice - modernizace gyn-por oddělení
ČÍSLO ZAKÁZKY	A 16-20-P
ČÁST	D1.01 Gynekologicko-porodnické oddělení
VÝPIS TYPOVÝCH STROPNÍCH PANELŮ	

STROPNÍ PANELE CELKEM

Celkový počet **47 ks**
Celková hmotnost **79,1 t**

STROPNÍ PANEL - SPIROLL 4.NP

Celkový počet **47 ks**
Celková hmotnost **79,1 t**

Výkres číslo D1.01.2	Výkres popis	Označení	Počet [ks]	Beton	Popis	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Plocha [m2]	Plošná hmotnost [t/m2]	Objem 1ks [m3]	Hmotnost 1ks [t]
07	4.NP	PP4.1a	10	C45/55	panel spiroll tl. 250 mm	3300	1200	250	3,960	0,331	0,990	1,310
07	4.NP	PP4.2a	9	C45/55	panel spiroll tl. 250 mm	6500	1200	250	7,800	0,331	1,950	2,581
07	4.NP	PP4.3a	3	C45/55	panel spiroll tl. 250 mm	1950	1200	250	2,340	0,331	0,585	0,774
07	4.NP	PP4.3b	1	C45/55	panel spiroll tl. 250 mm doplňkový	1950	800	250	1,560	0,331	0,390	0,516
07	4.NP	PP4.4a	6	C45/55	panel spiroll tl. 250 mm	6500	1200	250	7,800	0,331	1,950	2,581
07	4.NP	PP4.4b	1	C45/55	panel spiroll tl. 250 mm doplňkový	6500	580	250	3,770	0,331	0,943	1,247
07	4.NP	PP4.5a	5	C45/55	panel spiroll tl. 250 mm	3600	1200	250	4,320	0,331	1,080	1,429
07	4.NP	PP4.5b	1	C45/55	panel spiroll tl. 250 mm doplňkový	3600	750	250	2,700	0,331	0,675	0,893
07	4.NP	PP4.6a	5	C45/55	panel spiroll tl. 250 mm	4800	1200	250	5,760	0,331	1,440	1,906
07	4.NP	PP4.6b	1	C45/55	panel spiroll tl. 250 mm doplňkový	4800	750	250	3,600	0,331	0,900	1,191
07	4.NP	PP4.7b	1	C45/55	panel spiroll tl. 250 mm doplňkový	4750	400	250	1,900	0,331	0,475	0,629
07	4.NP	PPV.1a	3	C45/55	panel spiroll tl. 250 mm	2800	1200	200	3,360	0,331	0,672	1,112
07	4.NP	PPV.1b	1	C45/55	panel spiroll tl. 250 mm doplňkový	2800	500	200	1,400	0,331	0,280	0,463