

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa,
400 11 Ústí nad Labem

K rukám: p. Mouchy

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje / linka: K. Prokeš

V Chomutově dne: 4. 5. 2023

Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební práce II.“

Věc: Technická pomoc zhotovitele – popis stávajícího stavu komunikace podél budovy B

Na základě jednání uskutečněného na zařízení staveniště dne 4. 5. 2023 za přítomnosti Ing. M. Freiberga, Ing. K. Prokeše a p. P. Vokálka za naší společnosti „Emergency Nemocnice Chomutov – OHL & MQ“ složené ze společností OHLA ŽS, a.s., IČ: 46342796, sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 a METALL QUATRO spol. s r.o., IČ: 615 38 213, sídlem č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec (dále jen „naše společnost“), jako zhotovitele a p. Jiřího Mouchy a paní Dagmar Slavíkové za provozovatele areálu Nemocnice Chomutov Vám předkládáme technický popis ke stavu stávající komunikace navazující na předepsanou opravu zhotovitelem:

1. Při provádění opravy dešťové kanalizace, která je součástí předmětu dodávky zhotovitele, bylo zjištěno, že podloží pod stávající přílehlou částí komunikace, která není součástí předmětu díla zhotovitele, jsou pod panely, které tvoří „konstrukční vrstvu přílehlé části komunikace“, kaverny.
2. Při provádění opravy dešťové kanalizace dle PD, docházelo k vypadávání nesoudržné zeminy, z pod zmíněné panelové plochy, což zmiňuje i geotechnik pan potůček ve svém vyjádření a byly zde zastíženy kaverny, které procházejí pod panely v celé šířce komunikace. Dále v této části, která není předmětem dodávky zhotovitele, vede řád jednotné kanalizace, jehož stav v současné době není zmonitorován, ale lze předpokládat, že pokud by někdo zahájil práce na opravě komunikace nad ní, dojde zcela jistě k jejímu poškození, neboť se dá předpokládat, že obsyp potrubí je proveden nevhodnou a neúnosnou zeminou. Toto lze předpokládat na základě vyjádření geotechnika pana Ladislava Potůčka ze dne 24. 1. 2022, který byl přizván k posouzení stavu zemin při opravě sousední dešťové kanalizace.

3. Vzhledem k těmto uvedeným skutečnostem lze také s velkou pravděpodobností predikovat, že v případě, že se KZ rozhodne opravit přilehlou část komunikace, bude nutná výměna podloží pod konstrukčními vrstvami komunikace, jedná se o tzv. aktivní zónu a lze i předpokládat, že tato část může být i kontaminována ropnými látkami.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhl zhotovitel objednateli KZ, aby asfaltové hutněné vrstvy nebyly v tomto úseku provedeny a tento rozsah se uskutečnil na jiných částech přilehlých komunikací k Emergency. A to především proto, že zhotovitel upozorňuje, že nebude nést záruky za provedení lokální opravy, vzhledem k velmi špatnému stavu přilehlé kanalizace, kde předpokládá zhotovitel i narušení nově provedených konstrukčních vrstev zatékáním z neopravené části komunikace a vyplavování podkladních vrstev. Přilehlá komunikace je jednou z nejdůležitějších obslužných komunikací v areálu Nemocnice Chomutov a je určitě vhodné věnovat její opravě zvýšenou odbornou péči a projekčně opravu zpracovat v návaznosti na již opravenou levou část nad dešťovou kanalizací, sjednotit konstrukční vrstvy, asfaltové povrchy a především kmpl odvodnění komunikace.

Za naší společnost:

Ing. Karel Prokeš
Vedoucí projektu



OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b
CZ - 627 00 Brno
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342796

123

ZMĚNA TITULU
OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 32053

vydané

**Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.**

Ing. Karel Prokeš

jméno a příjmení

660105/1435

rodné číslo

je

autorizovaným technikem

v oboru


pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
0401978

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Osvědčení vydáno ke dni 8. 2. 2012


Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT