

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název: Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

Název: METALL QUATRO spol. s.r.o.
Sídlo: čp. 600, 431 59 Vysoká Pec
Zastoupený: Miroslavem Štýbrem, jednatelem společnosti

IČO: 615 38 213
DIČ: CZ61538213

zapsán do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746.

(dále jen **Zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „Revitalizace pavilonu I, Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.“ ze dne 12. 04. 2017.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. VII. odst. 1. smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 20.944.385,33 Kč. **Celková cena díla vč. DPH činí 25.342.706,25 Kč.**
2. V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu víceprací a méněprací, které jsou podrobně uvedeny v rozpočtu a jsou součástí změnového listu č. 1. Změnový list č. 1 je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

IV.

Doba a místo plnění

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy a to čl. VI. odst. 1. takto:
 - Zhotovitel se zavazuje k dokončení stavebních prací, řádnému provedení a předání díla nejpozději **do 7 měsíců od předání staveniště zhotoviteli.**
 - Zhotovitel se zavazuje k dokončení a k řádnému předání **jednoho evakuačního výtahu** (pozice dle PD č. 014) v termínu do 18. 2. 2018 – viz zdůvodnění v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.


Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnový list vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny, zdůvodnění změny a rozpočtu ze dne 4. 9. 2017

Za Zhotovitele


Ve Vysoké Peci, dne **11. 10. 2017**



Miroslav Stybor
jednatelka společnosti

Za Objednatele

V Ústí nad Labem, dne **18. 10. 2017**



Ing. Petr Fiala
generální ředitel

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „ Revitalizace pavilonu I, Krajské Zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.“

Číslo změny: 1

SoD: 02/2017 ze dne 12.4.2017

Datum: 9.10.2017

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny



dohodnuté lhůty ukončení díla



Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL_71_KZ Pavel 2 - Zateplení střešního pláště (rozšíření původního obsahu)	1 556 236,42 Kč
ZL_SO01-D.1.1 - Okna (rozšíření původního obsahu)	790 231,73 Kč
ZL_SO01-D.1.1 - výtahy	142 400,- Kč
ZL_SO01-D1.1 - vyrovnání podkladu, zadržky otvorů	366 141,49 Kč
ZL_SO01-D.1.4.5 - bleskosvod	337 438,- Kč
<u>Přípočtové položky celkem - vícepráce</u>	<u>3 192 447,64 Kč</u>

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL_SO01-D.1.1.1 - Architektonické řešení	- 1 446 750,19 Kč
ZL_SO01-D.1.4.3 - zařízení pro vytápění - rozvody ÚT	- 259 039,- Kč
ZL_SO01-D.1.4.1 - zdravotně technické instalace	- 1 735 591,26 Kč
ZL_SO01-D.1.4.2 - vzduchotechnika	- 53 920,- Kč
ZL_SO01-D.1.4.7 - zařízení pro vytápění - výměnková stanice	- 656 726,- Kč
ZL_IO 02 - výměna části areálového vodovodu	- 106 328,51 Kč
ZL_SO01-D.1.4.5 - silnoproudá elektrotechnika vč. ochrany před bleskem	- 337 796,40 Kč
<u>Odpočtové položky celkem - méněpráce</u>	<u>- 4 596 151,36 Kč</u>
Rozdíl přípočtu víceprací	-1 403 703,72Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SOD

1. Cena díla bez DPH	22 348 089,05 Kč
2. Cena díla vč. DPH	27 041 187,75 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH	20 944 385,33 Kč
2. Cena díla s DPH	25 342 706,25 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

25 342 706,25 Kč

zvýšení ceny o	Základ:	3 192 447,64 Kč
	DPH 21%:	670 414,00 Kč
	Cena včetně DPH:	3 862 861,64Kč
snížení ceny o	Základ:	- 4 596 151,36 Kč
	DPH 21 %:	-965 191,79Kč
	Cena včetně DPH:	-5 561 343,15Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o

57 kalendářních dní

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „ Revitalizace pavilonu I, Krajské Zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.“

Číslo změny: 1

SoD: 02/2017 ze dne 12.4.2017

Datum: 9.10.2017

Určeno pro

projektanta

TDS

zhotovitele

objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

poslem

faxem

osobně

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL_71_KZ Pavel 2 - Zateplení střešního pláště (rozšíření původního obsahu) 1 556 236,42 Kč

ZL_SO01-D.1.1 - Okna (rozšíření původního obsahu) 790 231,73 Kč

ZL_SO01-D.1.1 - výtahy 142 400,- Kč

ZL_SO01-D.1.1 - vyrovnání podkladu, zazdívky otvorů 366 141,49 Kč

ZL_SO01-D.1.4.5 - bleskosvod 337 438,- Kč

Přípočtové položky celkem - vícepráce 3 192 447,64 Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL_SO01-D.1.1.1 - Architektonické řešení -1 446 750,19 Kč

ZL_SO01-D.1.4.3 - zařízení pro vytápění - rozvody ÚT -259 039,- Kč

ZL_SO01-D.1.4.1 - zdravotně technické instalace -1 735 591,26 Kč

ZL_SO01-D.1.4.2 - vzduchotechnika -53 920,- Kč

ZL_SO01-D.1.4.7 - zařízení pro vytápění - výměňková stanice -656 726,- Kč

ZL_IO 02 - výměna části areálového vodovodu -106 328,51 Kč

ZL_SO01-D.1.4.5 - silnoproudá elektrotechnika vč. ochrany před bleskem -337 796,40 Kč

Odpočtové položky celkem - méněpráce -4 596 151,36 Kč

Rozdíl přípočtu víceprací -1 403 703,72Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SOD

1. Cena díla bez DPH 22 348 089,05 Kč

2. Cena díla vč. DPH 27 041 187,75 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH 20 944 385,33 Kč

2. Cena díla s DPH 25 342 706,25 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH: 25 342 706,25 Kč

zvýšení ceny o

Základ: 3 192 447,64 Kč

DPH 21%: 670 414,00 Kč

Cena včetně DPH: 3 862 861,64 Kč

snížení ceny o

Základ: -4 596 151,36 Kč

DPH 21 %: -965 191,79Kč

Cena včetně DPH: -5 561 343 15Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny

Základ 20 944 385,33 Kč

DPH 21%: 4 398 320,92 Kč

Cena včetně DPH: 25 342 706,25 Kč

Prodloužení lhůty:

57 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty:

0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně

Datum dokončení: 18.2.2018

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

chybou v dokumentaci zakázky

rozdílem mezi PD a skutečností

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č.1 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Revitalizace pavilonu I, Krajské Zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.“

SoD: 02/2017 ze dne 12.4.2017

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu víceprací a méněprací, které jsou podrobně uvedeny v příloženém rozpočtu k ZL1.

Termínové plnění:

Návrh na změnu termínu dokončení stavby vyplívá z nutnosti zachovat v provozu min. 1 evakuační výtah, dále pak vzhledem k dodržení bezpečnostních předpisů. Výměna osobních výtahů je možná provádět pouze po jednom kuse. Provádět výměnu současně není možné, vzhledem k tomu, že oba tyto osobní výtahy jsou umístěny ve společné výtahové šachtě. Navrženou změnou budou splněny podmínky BOZP a požadavek uživatele na zachování provozu vždy jednoho evakuačního výtahu. Termín bude prodloužen s ohledem na výše uvedené o celkem 57 kalendářních dnů, tj. termín dokončení stavby – 18.2.2018.

Veškeré ostatní práce budou dokončeny v termínu dle původní SOD tj. K 23.12.2017.

Odůvodnění vyvolané změny :

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokončení díla viz. Výše.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro dokončení projektu.



U

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 23
Stavba: Nemocnice Děčín

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2017

Objednatel:
Krajská zdravotní a.s.

IČ: 25488627
DIČ:

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-1 403 703,72
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	-1 403 703,72
DPH základní 21,00% ze	-1 403 703,72
DPH snížená 15,00% ze	-294 777,78
	0,00
Cena s DPH	-1 698 481,50

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavební montážní firma
Pec č.p. 800
Vysoká Pec
DIČ CZ61538213

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 23

Stavba: Nemocnice Děčín

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-1 403 703,72	-1 698 481,50
71 - _KZ PAvel 2b	71 - _KZ PAvel 2	1 556 236,42	1 883 046,07
SO 01 - B	SO 01 - D.1.1 - Architekt...	-1 446 750,19	-1 750 567,73
SO 01 - D.1.4.3 - ÚT	SO 01 - D.1.4.3 - Zařízen...	-259 039,00	-313 437,19
SO 01 - D.1.4.1 - Zd	SO 01 - D.1.4.1 - Zdravot...	-1 735 591,26	-2 100 065,42
SO 01 - D.1.4.2 - Vz	SO 01 - D.1.4.2 - Vzducho...	-53 920,00	-65 243,20
SO 01 - D.1.4.7 - Za	SO 01 - D.1.4.7 - Zařízen...	-656 726,00	-794 638,46
IO 02 - Výměna částí	IO 02 - Výměna částí areá...	-106 328,51	-128 657,50
ZL1b	SO 01 - D.1.1 okna	790 231,73	956 180,39
ZL3	SO 01 - D.1.1 výtahy	142 400,00	172 304,00
ZL4	SO 01 - D.1.1 - vyrovnání podkladu, zazdívký,	366 141,49	443 031,20
SO 01 - D.1.4.5 (1)	SO 01 - D.1.4.5 - Silnopr...	-337 796,40	-408 733,64
ZL2	SO 01 - D.1.4.5 bleskosvod	337 438,00	408 299,98
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-1 403 703,72	-1 698 481,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: 71 - _KZ PAvel 2b - 71 - _KZ PAvel 2

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2017

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s.

IČ: 25488627

DIČ:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 556 236,42
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 556 236,42
DPH základní	21,00%	ze	1 556 236,42	326 809,65
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	1 883 046,07

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

METALL QUATRO spol. s r.o.

montážní firma

Vysoká Pec č.p. 800

9 Vysoká Pec

13 DIČ CZ61538213

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: 71 - _KZ PAvel 2b - 71 - _KZ PAvel 2

Místo:

Datum:

4. 9. 2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 556 236,42
HSV - Práce a dodávky HSV	118 939,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	28 576,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	57 013,70
997 - Přesun sutě	33 341,41
998 - Přesun hmot	7,99
PSV - Práce a dodávky PSV	1 421 296,72
712 - Povlakové krytiny	586 903,11
713 - Izolace tepelné	229 678,39
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	48 843,20
751 - Vzduchotechnika	122 858,36
762 - Konstrukce tesařské	15 300,00
764 - Konstrukce klempířské	3 044,16
767 - Konstrukce zámečnické	411 169,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	12 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 556 236,42

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: 71 - _KZ PAvel 2b - 71 - _KZ PAvel 2

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 556 236,42

HSV - Práce a dodávky HSV

118 939,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

28 576,60

1	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	758,000	37,70	28 576,60
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

57 013,70

2	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,660	3 370,00	2 224,20
3	K	972044251	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách z dutých tvárníc pl do 0,09 m2 tl přes 100 mm	kus	10,000	57,50	575,00
4	K	972044351	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách z dutých tvárníc pl do 0,25m2 tl přes 100 mm	kus	3,000	74,50	223,50
5	K	972044451	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách z dutých tvárníc pl do 1 m2 tl přes 100 mm	m3	3,190	1 800,00	5 742,00
6	K	972044451.1	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách z dutých tvárníc pl do 1 m2 tl přes 100 mm	m3	0,110	1 800,00	198,00
7	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	2,000	1 530,00	3 060,00
8	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů	m	12,900	1 790,00	23 091,00
9	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	1,000	2 100,00	2 100,00
10	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	6,000	3 300,00	19 800,00

997 - Přesun sutě

33 341,41

11	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	10,838	1 870,00	20 267,06
12	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,542	162,00	411,80
13	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	5,423	135,00	732,11
14	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,121	1 570,00	189,97
15	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,343	1 030,00	2 413,29
16	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	10,838	485,00	5 256,43
17	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	205,922	15,50	3 191,79
18	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,838	81,10	878,96

998 - Přesun hmot

7,99

19	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,034	235,00	7,99
----	---	-----------	--	---	-------	--------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PSV - Práce a dodávky PSV							1 421 296,72
712 - Povlakové krytiny							586 903,11
20	K	712300832	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° dvouvrstvé	m2	12,070	13,00	156,91
21	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° odškrábáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	758,000	13,00	9 854,00
22	K	712300845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	17,000	52,30	889,10
23	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	910,600	33,90	30 869,34
24	M	283220R01	fólie hydroizolační střešní Dekplan tl 2 mm š 1200 mm šedá	m2	1 047,190	251,10	262 949,41
25	M	283220R02	zesílená folie s vroubkováním DET 6	m2	63,250	150,30	9 506,48
26	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením	m	970,000	9,14	8 865,80
27	K	712363054	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° navařením pásu POCB na oplechování v plné ploše	m2	78,000	96,20	7 503,60
28	K	712363103	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB	kus	4 090,000	16,70	68 303,00
29	M	590513R05	Teleskop T 205	kus	4 090,000	4,50	18 405,00
30	M	590513R06	Šroub GBST 6x100 torx (500ks/bal)	kus	4 090,000	3,60	14 724,00
31	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° zatřídění prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	71,000	253,00	17 963,00
32	M	283220000	fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 804 tl 2 mm š 1200 mm šedá	m2	63,900	251,10	16 045,29
33	K	712363312	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy VILPLANYL délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	kus	99,000	100,00	9 900,00
34	K	712363313	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy VILPLANYL délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	kus	99,000	154,00	15 246,00
35	K	712363317	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy VILPLANYL délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	kus	7,600	290,00	2 204,00
36	K	712363318	Povlakové krytiny střeš do 10° fóliové plechy VILPLANYL délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm	kus	96,000	302,00	28 992,00
37	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	910,600	34,70	31 597,82
38	M	693111R07	FILTEK 300g/m2, š.2m (100m2/role)	m2	1 001,660	21,00	21 034,86
39	K	998712103	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	4,405	2 700,00	11 893,50
713 - Izolace tepelné							229 678,39
40	K	713112117	Montáž foukané tepelné izolace z celulózových vláken tl do 250 mm vodorovné	m2	627,000	51,00	31 977,00
41	M	627912000	izolace tepelná a zvuková Climatizer Plus bal. 13,6 kg (pytel), tl. aplikace 0,10 - 0,17 m	kg	6 489,450	30,20	195 981,39
42	K	713463214	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 150 mm	m	8,000	64,70	517,60
43	M	631545250	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 168/25 mm	m	8,000	150,30	1 202,40
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							48 843,20
44	K	721210824	Demontáž vpustí střešních DN 150	kus	3,000	129,00	387,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	721233214	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzný střechy svislý odtok DN 160	kus	3,000	2 890,00	8 670,00
46	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	44,000	695,00	30 580,00
47	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 150	kus	17,000	541,00	9 197,00
48	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,019	484,00	9,20

751 - Vzduchotechnika

122 858,36

49	K	751111052	Mtž vent ax ntl podhledového D do 200 mm	kus	1,000	141,00	141,00
50	M	429141020	ventilátor axiální do potrubí, TDM 100 IP44	kus	1,000	592,20	592,20
51	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	3,000	289,00	867,00
52	K	751510811	Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink čtyřhranného průřezu do 0,03 m2	m	6,000	75,60	453,60
53	K	751510812	Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink čtyřhranného průřezu do 0,07 m2	m	16,000	110,00	1 760,00
54	K	751510813	Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink čtyřhranného průřezu do 0,13 m2	m	4,000	165,00	660,00
55	K	751510815	Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink čtyřhranného průřezu do 0,50 m2	m	0,600	336,00	201,60
56	K	751511002	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm do 0,03 m2	m	6,000	95,80	574,80
57	K	751510011	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,03 m2	m	6,000	531,00	3 186,00
58	K	751511003	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm do 0,07 m2	m	14,000	138,00	1 932,00
59	K	751510012	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,07 m2	m	14,000	716,00	10 024,00
60	K	751511004	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm do 0,13 m2	m	6,000	213,00	1 278,00
61	K	751510013	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,13 m2	m	6,000	1 090,00	6 540,00
62	K	751514711	Mtž protidešťové stříšky plech potrubí s přírubou do 0,035 m2	kus	3,000	128,00	384,00
63	M	429721500	hlavice výfuková velikost 200	kus	3,000	1 764,00	5 292,00
64	K	751514712	Mtž protidešťové stříšky plech potrubí s přírubou do 0,07 m2	kus	7,000	170,00	1 190,00
65	M	429721540	hlavice výfuková velikost 355	kus	7,000	2 862,00	20 034,00
66	K	751514713	Mtž protidešťové stříšky plech potrubí s přírubou do 0,140 m2	kus	3,000	192,00	576,00
67	M	429721590	hlavice výfuková velikost 630	kus	3,000	5 724,00	17 172,00
68	K	751514735	Mtž protidešťové stříšky plech potrubí bez příruby do 0,035 m2	kus	17,000	117,00	1 989,00
69	M	553810120	turbína ventilační LOMANCO TIB 12 samotáč rotační hlavice	kus	17,000	2 691,00	45 747,00
70	K	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	t	0,848	2 670,00	2 264,16

762 - Konstrukce tesařské

15 300,00

71	K	762420R05	Vodorovný záklop 600/600 + otvor pr. 150 mm z desek dřevěných tl 20 mm na sraz šroubovaných - vodotěsných	kpl	17,000	900,00	15 300,00
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

764 - Konstrukce klempířské

3 044,16

72	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do sutí	kus	1,000	48,70	48,70
73	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí	m	3,000	101,00	303,00
74	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	3,000	44,50	133,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	3,000	34,60	103,80
76	K	764511403	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rs 250 mm	m	7,600	183,00	1 390,80
77	K	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	3,000	342,00	1 026,00
78	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,028	1 370,00	38,36

767 - Konstrukce zámečnické

411 169,50

79	K	767161226	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hmotností do 20 kg	m	4,200	191,00	802,20
80	M	553912R04	Zábradlí ocelové Jacket - lemování výlezu	kus	6,000	2 250,00	13 500,00
81	K	767161811	Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotností 1m zábradlí do 20 kg	m	3,000	101,00	303,00
82	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotností 1m zábradlí přes 20 kg	m	10,000	197,00	1 970,00
83	K	767833100	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	m	9,000	190,00	1 710,00
84	M	316865R03	Žebřík 4.5m dle specifikace ocelový s ochranným košem	kus	2,000	31 500,00	63 000,00
85	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 50 kg	kg	50,000	28,40	1 420,00
86	M	130104R05	výroba poklopu uheřníky, izolace, plechová výplň	kpl	1,000	27 000,00	27 000,00
87	K	767995115	Demontáž přesunutí a opětovná montáž nadstřešních prvků lávky, žlaby, ocelové stupně nefunkční kabely	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00
88	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotností jednotlivých dílů do 50 kg	kg	63,000	16,10	1 014,30
89	K	944311111	DaM záchytného systému	kpl	1,000	184 800,00	184 800,00
90	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	1,125	22 800,00	25 650,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 500,00

91	K	783121152	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	10,000	350,00	3 500,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

16 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

12 500,00

92	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
93	K	032503000	Skládky na staveništi	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00
94	K	032603000	Ostatní náklady	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

1 000,00

95	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
----	---	-----------	--------------------	----	-------	----------	----------

VRN7 - Provozní vlivy

2 500,00

96	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00
----	---	-----------	----------------	----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín
Objekt: SO 01 - B - SO 01 - D.1.1 - Architekt...

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-1 446 750,19
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-1 446 750,19
DPH základní	21,00%	ze	-1 446 750,19	-303 817,54
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-1 750 567,73

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 800
124 09 Vysoká Pec
61538213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - B - SO 01 - D.1.1 - Architekt...

Místo:

Datum:

4. 9. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-1 446 750,19
HSV - Práce a dodávky HSV	-604 878,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-457 689,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-108 454,85
997 - Přesun sutě	-33 480,00
998 - Přesun hmot	-5 253,80
PSV - Práce a dodávky PSV	-770 498,29
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-171 257,80
713 - Izolace tepelné	-48 739,98
763 - Konstrukce suché výstavby	-68 202,32
771 - Podlahy z dlaždic	-95 847,12
776 - Podlahy povlakové	-94 792,88
777 - Podlahy lité	-64 586,48
781 - Dokončovací práce - obklady	-118 770,94
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-108 300,77
OST - Ostatní	-52 913,60
OST - Ostatní	-18 460,00
OST1 - VYBAVENÍ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ	-18 460,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-1 446 750,19

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - B - SO 01 - D.1.1 - Architekt...

Místo: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-1 446 750,19**

HSV - Práce a dodávky HSV **-604 878,30**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **-457 689,65**

38	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-19,970	164,00	-3 275,08
39	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	-199,740	90,80	-18 136,39
40	K	611403399	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou	m2	-9,987	391,00	-3 904,92
41	K	612131102	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený síťovité ručně	m2	-106,960	52,00	-5 561,92
42	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-79,200	159,00	-12 592,80
48	K	612403399	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m2	-39,600	312,00	-12 355,20
81	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	-19,000	3 210,00	-60 990,00
82	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-19,000	59,00	-1 121,00
83	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,570	24 100,00	-13 737,00
84	K	632441114	Potěr anhydritový samonivelační tl do 60 mm ze suchých směsí	m2	-199,740	721,00	-144 012,54
85	K	632451109	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 25 mm	m2	-98,730	850,00	-83 920,50
86	K	632451111	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm	m2	-76,230	1 010,00	-76 992,30
87	K	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním	m3	-19,000	1 110,00	-21 090,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **-108 454,85**

106	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-29,027	1 340,00	-38 896,18
107	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	-19,000	1 090,00	-20 710,00
108	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-9,873	1 360,00	-13 427,28
109	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	-29,027	68,50	-1 988,35
110	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	-19,000	572,00	-10 868,00
111	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	-89,340	31,20	-2 787,41
112	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	-19,000	149,00	-2 831,00
115	K	978011121	Utlacení vnitřní vápenne nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	-199,740	7,09	-1 416,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
116	K	978013121	Útlocení vnitřní vápenné neo- vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	-792,000	7,09	-5 615,28
117	K	978013191	Útlocení vnitřní vápenné neo- vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	-106,960	43,00	-4 599,28
120	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	-106,960	49,70	-5 315,91

997 - Přesun sutě

-33 480,00

126	K	997013R14	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 60 m s použitím mechanizace	t	-21,800	379,00	-8 262,20
127	K	997013R31	-43,7	t	-21,800	480,00	-10 464,00
128	K	997211111	Svislá doprava sutí na v 3,5 m	t	-21,800	181,00	-3 945,80
129	K	997211119	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy sutí	t	-175,000	14,70	-2 572,50
130	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	-21,800	95,00	-2 071,00
131	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	-328,150	12,80	-4 200,32
132	K	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	-21,800	90,10	-1 964,18

998 - Přesun hmot

-5 253,80

133	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	-21,800	241,00	-5 253,80
-----	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

-770 498,29

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-171 257,80

134	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	-385,270	7,53	-2 901,08
135	M	111631500	lak asfaltový ALP19 bal 9 kg	t	-0,116	41 800,00	-4 848,80
138	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	-290,270	9,71	-2 818,52
141	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přítavením vodorovné NAIP	m2	-385,270	77,30	-29 781,37
142	M	628522R40	pás asfaltovaný modifikovaný tl. 4 mm s výztužnou nosnou vložkou - specifikace dle PD a TZ	m2	-443,061	125,60	-55 648,46
147	K	711413R11	Izolace proti vodě za studena vodorovné stěrkové	m2	-82,490	495,00	-40 832,55
148	K	711413R21	Izolace proti vodě za studena svislé stěrková	m2	-57,880	508,00	-29 403,04
149	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	-1 469,000	3,42	-5 023,98

713 - Izolace tepelné

-48 739,98

157	K	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	-290,270	17,00	-4 934,59
158	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-82,490	16,60	-1 369,33
159	M	631509450	deska podlahová 1250x600 mm TDPT 30/30	m2	-86,615	175,80	-15 226,92
160	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-117,250	16,60	-1 946,35
161	M	631509460	deska podlahová 1250x600 mm TDPT 40/40	m2	-123,113	205,20	-25 262,79

763 - Konstrukce suché výstavby

-68 202,32

183	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-44,770	532,00	-23 817,64
184	K	763131541	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-2,040	785,00	-1 601,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
185	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	-46,810	21,40	-1 001,73
186	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	-46,810	29,00	-1 357,49
187	K	763135101	Montáž kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	-100,000	265,00	-26 500,00
188	K	763135811	Demontáž podhledu kazetového na roštu viditelném	m2	-100,000	89,30	-8 930,00
189	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	-632,000	7,90	-4 994,06

771 - Podlahy z dlaždic

-95 847,12

256	K	771571131	Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do malty do 50 ks/m2	m2	-82,490	530,00	-43 719,70
257	M	597610R00	dodávka keramické dlažby tl. min 9 mm , protiskluz min R10 , vč. příslušných soklů , dilatačních a přechodových lišt - dle specifikace PD a TZ	m2	-90,739	412,80	-37 457,06
258	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem	m2	-82,490	31,40	-2 590,19
259	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	-82,490	38,30	-3 159,37
260	K	998771204	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m	%	-1 180,000	7,56	-8 920,80

776 - Podlahy povlakové

-94 792,88

261	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	-117,250	9,74	-1 142,02
262	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	-117,250	26,50	-3 107,13
263	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 30 MPa tl 5 mm	m2	-117,250	245,00	-28 726,25
264	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	-102,200	39,50	-4 036,90
265	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-117,250	125,00	-14 656,25
266	M	284122R01	podlahovina homogenní PVC tl. 2,0 mm, min R10, (určeno do nemocničního prostředí), vč. obvod.soklů, systémové příslušenství - specifikace dle PD a TZ	m2	-128,975	325,00	-41 916,88
267	K	998776204	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	%	-2 945,000	0,41	-1 207,45

777 - Podlahy lité

-64 586,48

268	K	777615214	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné	m2	-201,204	321,00	-64 586,48
-----	---	-----------	--	----	----------	--------	------------

781 - Dokončovací práce - obklady

-118 770,94

269	K	7814141R2	Montáž vnitřních obkladaček stěn pravoúhlých lepených flexibilním lepidlem, vč. příslušných listel, bombát, příslušenství, doplňků	m2	-115,760	349,00	-40 400,24
270	M	597611200	obklady keramické , vč. příslušných listel , doplňků, příslušenství - specifikace dle PD, TZ	m2	-127,336	411,20	-52 360,56
271	K	781469196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn za spárování	m2	-115,760	31,40	-3 634,86
272	K	781494515	Plastové profily ukončovací, lišty rohové na flexibilní lepidlo - množství vztaheno na plochu obkladů	m2	-115,760	88,80	-10 279,49
273	K	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	-115,760	38,30	-4 433,61
274	K	781495115	Spárování obkladu silikonem	m	-86,820	32,00	-2 778,24
275	K	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%	-1 262,000	3,87	-4 883,94

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-108 300,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
281	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-991,740	14,00	-13 884,36
282	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-2 392,148	31,50	-75 352,66
283	K	784453111	Malby/nátěry směsí tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	-314,065	60,70	-19 063,75

OST - Ostatní

-52 913,60

290	K	002.1	Zpracování kladečských plánů dlažeb a obkladů vč. projednání a odsouhlasení objednatelem - DLE POŽADAVKŮ ZD A PD	kus	-1,000	5 000,00	-5 000,00
304	K	795030R14	OS-14 - D+M Nová ocelové kce šatnových boxů včetně dveří, výška 2500mm, celková délka 5150mm, ocelový rám z jeklů 40x40x2,9mm, výplň ocelový 2D panel	m2	-12,880	3 720,00	-47 913,60

OST - Ostatní

-18 460,00

OST1 - VYBAVENÍ HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ

-18 460,00

305	K	Pol1	Dávkovač mýdla plastový nástěnný	kus	-1,000	218,00	-218,00
306	K	Pol2	Odpadkový koš závěsný 10 l	kus	-1,000	680,00	-680,00
307	K	Pol3	Závěs na ručníky tříháčkový	kus	-1,000	215,00	-215,00
308	K	Pol1	Dávkovač mýdla plastový nástěnný	kus	-1,000	218,00	-218,00
309	K	Pol2	Odpadkový koš závěsný 10 l	kus	-1,000	680,00	-680,00
310	K	Pol3	Závěs na ručníky tříháčkový	kus	-1,000	215,00	-215,00
311	K	Pol5	Madlo vodorovné do sprchy 600 mm	kus	-1,000	650,00	-650,00
312	K	Pol6	Madlo svislé do sprchy 600 mm	kus	-1,000	890,00	-890,00
313	K	Pol7	Sklopné sedátko do sprchy 450x450mm	kus	-1,000	1 150,00	-1 150,00
314	K	Pol8	Závěs na ručníky tyčový	kus	-1,000	190,00	-190,00
315	K	Pol9	Košiček na mýdlo(sprcha) - nerez	kus	-1,000	290,00	-290,00
316	K	Pol1	Dávkovač mýdla plastový nástěnný	kus	-1,000	218,00	-218,00
317	K	Pol2	Odpadkový koš závěsný 10 l	kus	-1,000	680,00	-680,00
318	K	Pol3	Závěs na ručníky tříháčkový	kus	-1,000	215,00	-215,00
319	K	Pol4	Madlo pevné na straně u stěny 800/800	kus	-2,000	890,00	-1 780,00
320	K	Pol10	Toaletní záchodový kartáč plastový nástěnný	kus	-1,000	144,00	-144,00
321	K	Pol11	Zásobník na toaletní papír	kus	-1,000	519,00	-519,00
322	K	Pol12	Zrcadlo 400x600 mm bez rámu s fazetou	kus	-1,000	480,00	-480,00
323	K	Pol1	Dávkovač mýdla plastový nástěnný	kus	-1,000	218,00	-218,00
324	K	Pol2	Odpadkový koš závěsný 10 l	kus	-1,000	680,00	-680,00
325	K	Pol3	Závěs na ručníky tříháčkový	kus	-1,000	215,00	-215,00
326	K	Pol4	Madlo pevné na straně u stěny 800/800	kus	-2,000	890,00	-1 780,00
327	K	Pol10	Toaletní záchodový kartáč plastový nástěnný	kus	-1,000	144,00	-144,00
328	K	Pol11	Zásobník na toaletní papír	kus	-1,000	519,00	-519,00
329	K	Pol12	Zrcadlo 400x600 mm bez rámu s fazetou	kus	-1,000	480,00	-480,00
330	K	Pol1	Dávkovač mýdla plastový nástěnný	kus	-1,000	218,00	-218,00
331	K	Pol2	Odpadkový koš závěsný 10 l	kus	-1,000	680,00	-680,00
332	K	Pol3	Závěs na ručníky tříháčkový	kus	-1,000	215,00	-215,00
333	K	Pol10	Toaletní záchodový kartáč plastový nástěnný	kus	-1,000	144,00	-144,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
334	K	Pol11	Zásobník na toaletní papír	kus	-1,000	519,00	-519,00
335	K	Pol12	Zrcadlo 400x600 mm bez rámu s fazetou	kus	-1,000	480,00	-480,00
336	K	Pol8	Závěs na ručníky tyčový	kus	-1,000	190,00	-190,00
337	K	Pol9	Košiček na mýdlo(sprcha) - nerez	kus	-1,000	290,00	-290,00
338	K	Pol10	Toaletní záchodový kartáč plastový nástěnný	kus	-1,000	144,00	-144,00
339	K	Pol11	Zásobník na toaletní papír	kus	-1,000	519,00	-519,00
340	K	Pol1	Dávkovač mýdla plastový nástěnný	kus	-1,000	218,00	-218,00
341	K	Pol2	Odpadkový koš závěsný 10 l	kus	-1,000	680,00	-680,00
342	K	Pol3	Závěs na ručníky tříháčkový	kus	-1,000	215,00	-215,00
343	K	Pol12	Zrcadlo 400x600 mm bez rámu s fazetou	kus	-1,000	480,00	-480,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín
Objekt: SO 01 - D.1.4.3 - ÚT - SO 01 - D.1.4.3 - Zařízen...

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-259 039,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-259 039,00
DPH základní	21,00%	ze	-259 039,00	-54 398,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-313 437,19

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
s.p.a.
Č.p. 800
oká Pec
Č CZ61538213

Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - D.1.4.3 - ÚT - SO 01 - D.1.4.3 - Zařízen...

Místo:

Datum:

4. 9. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-259 039,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-259 039,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-259 039,00

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Děčín


Objekt: SO 01 - D.1.4.3 - ÚT - SO 01 - D.1.4.3 - Zařízen...

Místo: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-259 039,00
PSV - Práce a dodávky PSV							-259 039,00
1	K	001001	Zařízení pro vytápění - rozvody ÚT - viz samostatný soupis prací	soubor	1,000	-259 039,00	-259 039,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Zařízení pro vytápění - rozvod ÚT	JKSO : 15018-DPS-D.1.4.3-SO101-a.03
Stavba :	Název stavby : Stavební úpravy nemocnice Děčín	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	-75 724
N	PSV celkem	-183 315
	ZRN celkem	-259 039
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	-259 039
	ZRN+VRN+HZS	-259 039
		Ostatní VRN
		0
		VRN celkem
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
	 s r. o. firma Stavební Vysoká Pec č.p. 600 431 59 Vysoká Pec IČO 615 38 213 DIČ CZ0153822	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	14 % činí :	0 Kč
DPH	14 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	-259 039 Kč
DPH	21 % činí :	-54 398 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-313 437 Kč

Poznámka :

Specifikace bez nároku na úplnost

Stavba :	Stavební úpravy nemocnice Děčín
Objekt :	Zařízení pro vytápění - rozvod ÚT

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	-40 503	0	0	0
732 Strojovny	0	0	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	-142 812	0	0	0
734 Armatury	0	0	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	0	0	0	0
999 Ostatní	-75 724	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-75 724	-183 315	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy nemocnice Děčín
Objekt :	Zařízení pro vytápění - rozvod ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713						
		Izolace tepelné				
1	713-13	Mř izolace mín. vlna do DN 100	m	92,00	-58,00	-5 336,00
3	713-11	Mř izolace potrubí PE do DN 20	m	120,00	-58,00	-6 960,00
5	713-2 R00	Návrková izolace z R. PIPO ALS 89/60	m	46,00	-237,00	-10 902,00
6	713-3 R00	Návrková izolace z R. PIPO ALS 76/60	m	46,00	-220,00	-10 120,00
13	713-8 R01	Návrková izolace z PE M. POLAR 15/20	m	120,00	-58,20	-6 984,00
14	998 71-3202.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	30,66	-6,54	-200,52
		Celkem za 713 izolace tepelné				-40 502,52
Díl: 733						
		Rozvod potrubí				
24	733-16-1102	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé	m	120,00	-260,00	-31 200,00
31	733-16-1209	Potrubí ocelové zavítoven 76 x 3 mm, svař	m	46,00	-688,00	-31 648,00
32	733-16-1210	Potrubí ocelové zavítoven 89 x 3,5 mm, svař	m	46,00	-974,00	-44 804,00
34	733-1	Upevňovací technika	kpl	1,00		
35	733-2	Manžety prostupové pro trubky do DN 50 protipožární ucpávky, např. HILTI CP 620S bude upřesněno na stavbě dle PBR	kus	90,00		
36	733-3	Tlaková zkouška potrubí	kpl	40,00	-879,00	-35 160,00
37	733-4	Napojení na stáv. rozvod vč. proplachu stáv. potr.	kpl	1,00		
38	733-5	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	188,90		
39	998 73-3203.R00					
		Celkem za 733 Rozvod potrubí				-142 812,00
Díl: 734						
		Armatury				
40	734-20-9102	Montáž armatur závitových, s 1 závitem, G 3/8	kus	43,00		
41	734-20-9103	Montáž termostatických hlavíc	kus	229,00		
42	734-20-9104	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 1/2	kus	473,00		
43	734-20-9105	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 3/4	kus	10,00		
44	734-20-9106	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 1	kus	1,00		
45	734-20-9107	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 5/4	kus	2,00		
46	734-20-9108	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 6/4	kus	1,00		
47	734-20-9109	Montáž armatur závitových, se 2 závity, G 2	kus	14,00		
48	734-20-9110	Ventilová tělesa Danfoss RA-N DN15, přímý	kus	229,00		
49	734-20-9111	Radiátorové šroubení Danfoss RLV DN15, přímé	kus	229,00		
50	734-20-9112	Termostat. hlavice kap. s pojistkou, Danfoss RA2000	kus	229,00		
51	734-20-9113	IVAR FILTERBALL DN40	kus	1,00		
52	734-20-9114	IVAR FILTERBALL DN50	kus	1,00		
53	734-20-9115	Vyvažovací ventil IMI-TA STAD DN10	kus	5,00		
54	734-20-9116	Vyvažovací ventil IMI-TA STAD DN15	kus	10,00		
55	734-20-9117	Vyvažovací ventil IMI-TA STAD DN25	kus	1,00		
56	734-20-9118	Vyvažovací ventil IMI-TA STAD DN32	kus	1,00		
57	734-20-9119	regulátor tlak. díl. IMI-TA STAP 10-60kPa DN15	kus	5,00		
58	734-20-9120	regulátor tlak. díl. IMI-TA STAP 10-60kPa DN20	kus	10,00		
65	734-20-9127	Aut. odvzd. ventil DN10, Gia. R99	kus	48,00		
78	998 73-4203.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	4 516,60		
		Celkem za 734 Armatury				
Díl: 735						
		Otopná tělesa				
79	735-00-0912	vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	229,00		
80	735-00-0913	Montáž radiátorových těles	kus	229,00		
81	735-00-0914	Tlakové zkoušky otopných těles	kus	229,00		
82	735-00-0915	Korádo Radik 20R-554-0400	kus	12,00		
83	735-00-0916	Korádo Radik 20R-554-0500	kus	13,00		
84	735-00-0917	Korádo Radik 20R-554-0700	kus	2,00		
85	735-00-0918	Korádo Radik 20R-554-0800	kus	1,00		
86	735-00-0919	Korádo Radik 20R-554-1000	kus	5,00		
87	735-00-0920	Korádo Radik 20R-554-1400	kus	3,00		
88	735-00-0921	Korádo Radik 20R-554-1800	kus	10,00		
89	735-00-0922	Korádo Radik 22R-554-0400	kus	5,00		
90	735-00-0923	Korádo Radik 22R-554-0500	kus	17,00		
91	735-00-0924	Korádo Radik 22R-554-0600	kus	8,00		
92	735-00-0925	Korádo Radik 22R-554-0700	kus	36,00		
93	735-00-0926	Korádo Radik 22R-554-0800	kus	50,00		
94	735-00-0927	Korádo Radik 22R-554-0900	kus	2,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	Stavební úpravy nemocnice Děčín
Objekt :	Zařízení pro vytápění - rozvod ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
95	735-00-0928	Korádo Radlk 22R-554-1000	kus	1,00		
96	735-00-0929	Korádo Radlk 22R-554-1100	kus	27,00		
97	735-00-0930	Korádo Radlk 22R-554-1200	kus	27,00		
98	735-00-0931	Korádo Radlk 22R-554-1400	kus	7,00		
99	735-00-0932	Korádo Radlk 22R-554-1800	kus	3,00		
100	735-00-0933	Kotevní sada	kus	229,00		
101	998 73-5202.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	488,00		
	Celkem za	735 Otopná tělesa				
Díl:	999	Ostatní				
102	999-1	D+M, sálavé panely Fenix ECOSUN 300 U, 300W, IP44	kus	44,00	-1 721,00	-75 724,00
103	999-2	Napuštění, odvětrání systému	hod	24,00		
104	999-3	Topná zkouška systémů	hod	32,00		
105	999-4	Stavební přímocce	kpl	1,00		
106	999-5	Demontáže stávajících těles	kus	229,00		
107	999-6	Doprava a likvidace - kovošrotu	kpl	1,00		
108	999-7	Doprava	kpl	1,00		
109	999-8	VRN	kpl	1,00		
	Celkem za	999 Ostatní				-75 724,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - D.1.4.1 - Zd - SO 01 - D.1.4.1 - Zdravot...

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-1 735 591,26
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-1 735 591,26
DPH základní	21,00%	ze	-1 735 591,26	-364 474,16
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-2 100 065,42

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

METALL QUATRO spol. s r.o.
Slavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 800
431 59 Vysoká Pec
38 213 DIČ CZ61538213

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - D.1.4.1 - Zd - SO 01 - D.1.4.1 - Zdravot...

Místo:

Datum:

4. 9. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-1 735 591,26
PSV - Práce a dodávky PSV	-1 735 591,26
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-1 735 591,26

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - D.1.4.1 - Zd - SO 01 - D.1.4.1 - Zdravot...

Místo: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-1 735 591,26**

PSV - Práce a dodávky PSV **-1 735 591,26**

1	K	001001	Zdravotně technické instalace - viz samostatný soupis prací	soubor	1,000	-1 735 591,26	-1 735 591,26
---	---	--------	---	--------	-------	---------------	---------------

Výkaz výměr ZTI

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

VYPRACOVAL: Pavel Stavjaník

OBEC: DĚČÍN

MÍSTO: DĚČÍN

OBJEKT: SO 101 ZTI, REVIZE - 03, 16.8.2016

STAVBA: REKONSTRUKCE OBJEKTU I KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ a.s. - NEMOCNICE DĚČÍN, o.z.

INVESTOR: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ a.s.

CEN. ÚR.: 9.17

DATUM: 9.10.17

PLATNOST: 10.17

PŘILOHA:

ZAKÁZKA:

CVP SKP popis

dodávka cel.

dodávka

měr. jed počet

montáž

montáž cel.

Cenová úroveň položek je vlastní. Přesuny jsou hmot součástí jednotlivých položek.

REKAPITULACE STAVEBNÍHO ROZPOČTU HSV A PSV

	MATERIÁL	DODÁVKA	MONTÁŽ	CELKEM
13	HSV HLOUBENÉ VÝKOPÁVKY	CZK 0,00	-CZK 97 728,00	-CZK 97 728,00
16	HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKUSUTI	CZK 0,00	-CZK 20 858,01	-CZK 20 858,01
17	HSV KONSTRUKCE ZE ZEMINULOŽENÍ SUTI	-CZK 58 999,00	-CZK 4 950,00	-CZK 63 949,00
45	HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE	-CZK 4 950,00	CZK 0,00	-CZK 4 950,00
89	HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ	-CZK 35 090,00	-CZK 11 826,00	-CZK 46 916,00
1	DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ	CZK 0,00	-CZK 96 717,30	-CZK 96 717,30
	MEZISOUČET PRACÍ HSV	-CZK 99 839,00	-CZK 232 079,31	-CZK 331 118,31
713	PSV TEPELNÉ IZOLACE	-CZK 67 058,49	-CZK 74 153,40	-CZK 141 211,89
721	PSV KANALIZACE	-CZK 196 680,00	-CZK 71 860,40	-CZK 268 540,40
722	PSV VODOVOD	-CZK 582 173,60	-CZK 265 469,76	-CZK 847 643,36
725	PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	-CZK 66 601,80	-CZK 12 986,00	-CZK 79 587,80
767	PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE	-CZK 30 265,50	-CZK 37 224,00	-CZK 67 489,50
	MEZISOUČET PRACÍ PSV	-CZK 942 779,39	-CZK 461 693,56	-CZK 1 404 472,95
	MEZISOUČET PRACÍ HSV A PSV	-CZK 1 041 818,39	-CZK 693 772,87	-CZK 1 735 591,26

0

VZDÁLENOST SKLÁDKY

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE HSV A PSV BEZ DPH

CVP SKP popis

dodávka cel.

dodávka

měr. jed.

montáž

montáž cel.

14209984	142112	LOŽE POD POTRUBÍ A OBJEKTY Z PÍSKU 0-8	M3	6,6	-750,00	-4950,00	-852,00	0,00
		CELKEM PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTR	A01	45		-4950,00		0,00
89		HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ		89				
452141	452141	SÁCHA REVIZNÍ VNITŘNÍ DO DN 200	KUS	2,0	-5360,00	-10720,00	-5360,00	-10720,00
45232440-3	452141	OSAZENÍ POKLOPŮ LITINOVÝCH DO 100 KG	KUS	2,0	-1852,00	-3704,00	-553,00	-1106,00
45232440-3	452141	POKLOP TĚSNÝ GAP 068G PRO ZADLÁŽDĚNÍ 600X600	KUS	2,0	-10333,00	-20666,00		0,00
		CELKEM DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ	A01	89		-35090,00		-11826,00
721		PSV KANALIZACE		721				
26815210-3	272000	POTRUBÍ LIT ODPADNÍ PROPOJENÍ DO DN 200	KUS	3,0	-1498,00	-4494,00	-510,00	-1530,00
45332300-6	453300	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLVÝCH TRUB DO D 75	METR	10,0	-117,00	-1170,00	-257,00	-2570,00
45332300-6	453300	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLVÝCH TRUB DO D 150	METR	67,0	-433,00	-29011,00	-510,00	-34170,00
26815210-3	252120	POTRUBÍ PP8 HRDLVÉ ODPADNÍ D 75 - HT VČ TVAROVEK	METR	10,0	-389,00	-3890,00		0,00
26815210-3	252120	POTRUBÍ PP8 HRDLVÉ ODPADNÍ D 110 - HT VČ TVAROVEK	METR	40,0	-502,00	-20080,00		0,00
26815210-3	252120	POTRUBÍ PP8 HRDLVÉ ODPADNÍ D 125 - HT VČ TVAROVEK	METR	10,0	-659,00	-6590,00		0,00
26815210-3	252120	POTRUBÍ PP8 HRDLVÉ ODPADNÍ D 160 - HT VČ TVAROVEK	METR	5,0	-984,00	-4920,00		0,00
26815210-3	252120	POTRUBÍ PP8 HRDLVÉ DEŠŤOVÉ D 110 - HT VČ TVAROVEK	METR	7,0	-502,00	-3514,00		0,00
26815210-3	252120	POTRUBÍ PP8 HRDLVÉ DEŠŤOVÉ D 125 - HT VČ TVAROVEK	METR	5,0	-659,00	-3295,00		0,00
45332300-4	453300	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLVÝCH TRUB DO D 250	METR	110,0	-84,30	-9273,00	-149,00	-16390,00
26815210-3	252120	POTRUBÍ PVC SM4 HRDLVÉ D 110 VČ TVAROVEK	METR	20,0	-400,00	-8000,00		0,00
26815210-3	252120	POTRUBÍ PVC SM4 HRDLVÉ D 125 VČ TVAROVEK	METR	40,0	-473,00	-18920,00		0,00
26815210-3	252120	POTRUBÍ PVC SM4 HRDLVÉ D 160 VČ TVAROVEK	METR	50,0	-609,00	-30450,00		0,00
45332300-6	453300	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍCH PRŮCHODEK	KUS	13,0	-149,00	-1937,00	-149,00	-1937,00
26815210-3	252120	POŽÁRNÍ MANŽETA RS 10 75-80	KUS	2,0	-1850,00	-3700,00		0,00
26815210-3	252120	POŽÁRNÍ MANŽETA RS 10 110-80	KUS	7,0	-1930,00	-13510,00		0,00
26815210-3	252120	POŽÁRNÍ MANŽETA RS 10 125-80	KUS	3,0	-2620,00	-7860,00		0,00
26815210-3	252120	POŽÁRNÍ MANŽETA RS 10 160-80	KUS	1,0	-3460,00	-3460,00		0,00
45332300-6	453300	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB DO D 50	METR	25,0	-44,00	-1100,00	-99,90	-2497,50
26815210-3	252120	POTRUBÍ PP8 HRDLVÉ ODPADNÍ D 32 - HT VČ TVAROVEK	METR	5,0	-289,00	-1445,00		0,00
26815210-3	252120	POTRUBÍ PP8 HRDLVÉ ODPADNÍ D 40 - HT VČ TVAROVEK	METR	10,0	-290,00	-2900,00		0,00
26815210-3	252120	POTRUBÍ PP8 HRDLVÉ ODPADNÍ D 50 - HT VČ TVAROVEK	METR	10,0	-318,00	-3180,00		0,00
45332300-6	453300	PROPOJENÍ HRDLVÉHO POTRUBÍ	KUS	15,0	-149,00	-2235,00	-549,00	-8235,00
45332300-6	453300	VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 63	KUS	10,0	-33,00	-330,00	-73,90	-739,90
45332300-6	453300	VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 110	KUS	7,0	-45,00	-315,00	-90,70	-634,90
26815210-3	252120	HL 30.2 PŘECHODOVÝ KUS DN 32X172"	KUS	1,0	-113,00	-113,00		0,00
26815210-3	252120	HADIČNÍK 3/4"	KUS	1,0	-303,00	-303,00		0,00
45332300-6	453300	MONTÁŽ UZÁVĚREK ZÁPACH PODLAHOVÝCH A ZPĚTNÝCH KLAPEK	KUS	9,0	-148,00	-1332,00	-100,00	-400,00
26815210-3	252120	HL 72 PP PODLAHOVÁ VPUST DN 100	KUS	4,0	-149,00	-596,00		0,00
26815210-3	252120	HL 83.H IZOLAČNÍ SOUPRAVA S BITUMENOVÝM PÁSEM	KUS	2,0	-1323,00	-2646,00		0,00
26815210-3	252120	HL 310N VPUST PODLAHOVÁ SE SVISLÝM ODTOKEM 140X140	KUS	1,0	-1875,00	-3750,00		0,00
26815210-3	252120	HL 510N VPUST PODLAHOVÁ 140X140	KUS	1,0	-1042,00	-1042,00		0,00
45332300-6	453300	ZKOUSKA KANALIZACE VODOU	METR	110,0	-714,00	-714,00	-22,80	-2508,00
		CELKEM KANALIZACE	OBOR:	721	-5,50	-196680,00		-71860,40
722		PSV VODOVOD		722				
45332300-6	453300	MONTÁŽ POTRUBÍ OCELOVÉHO ZÁVIT POZN DO 2"	METR	78,0	-44,00	-3432,00	-144,00	-11232,00
26815210-3	272200	POTRUBÍ OCELOVÉ ZÁVIT POZN VČ TVAROVEK 54"	METR	8,0	-392,00	-3136,00		0,00

28815210-3	272200	POTRUBÍ OCELOVÉ ZÁVIT POZN VČ TVAROVEK 2"	METR	70,0	-560,00	-39200,00	0,00	0,00
45332200-5	453300	POTRUBÍ ZÁVITOVÉ PROPOJENÍ DO 2"	KUS	71,0	-150,00	-10650,00	-350,00	-24850,00
45332200-5	453300	MONTÁŽ POTRUBÍ LITINOVÉHO PŘÍRUBOVÉHO DO DN 150	METR	0,8	-17100,00	-13680,00	-249,00	-19920,00
28815210-3	272100	TROUBY LITIN TLAKOVÉ PŘÍRUBOVÉ DN 80/400	KUS	2,0	-2296,00	-4592,00	0,00	0,00
28815210-3	272100	FFR PŘECHOD LITIN TLAKOVÝ PŘÍRUB DN 50/80/200	KUS	2,0	-2035,00	-4070,00	0,00	0,00
45332200-5	453300	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 25	METR	290,0	-38,00	-11020,00	-150,00	-43500,00
45332200-5	453300	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 40	METR	150,0	-94,00	-14100,00	-200,00	-30000,00
45332200-5	453300	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 63	METR	50,0	-226,60	-11330,00	-278,00	-13900,00
45332200-5	453300	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT NAD D 63	METR	72,0	-596,10	-42919,20	-516,00	-37152,00
45332200-5	453300	MONTÁŽ ŽLABU POD POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT	METR	470,0	0,00	0,00	-44,10	-20727,00
45332200-5	453300	MONTÁŽ POTRUBÍ CPVC DO D 40	METR	60,0	-68,00	-4080,00	-200,00	-12000,00
28815210-3	252120	POTRUBÍ CPVC D 32X3,6 PN 25 VČ TVAROVEK SPOJE LEPENÉ	METR	30,0	-68,00	-2040,00	0,00	0,00
28815210-3	453300	ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 20 MM	METR	220,0	-31,00	-6820,00	0,00	0,00
28815210-3	453300	ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 25 MM	METR	20,0	-31,00	-620,00	0,00	0,00
28815210-3	453300	ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 32 MM	METR	80,0	-31,00	-2480,00	0,00	0,00
28815210-3	453300	ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 40 MM	METR	100,0	-36,00	-3600,00	0,00	0,00
28815210-3	453300	ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 50 MM	METR	10,0	-39,00	-390,00	0,00	0,00
28815210-3	453300	ŽLAB POZINKOVANÝ PRO TRUBKU D 63 MM	METR	40,0	-44,00	-1760,00	0,00	0,00
28815210-3	252120	POTRUBÍ PP-RCT S ČEDIČ VŘSTVOU VČETNÉ TVAROVEK D 20/3,4	METR	270,0	-241,00	-65070,00	0,00	0,00
28815210-3	252120	POTRUBÍ PP-RCT S ČEDIČ VŘSTVOU VČETNÉ TVAROVEK D 25/4,2	METR	20,0	-294,00	-5880,00	0,00	0,00
28815210-3	252120	POTRUBÍ PP-RCT S ČEDIČ VŘSTVOU VČETNÉ TVAROVEK D 32/5,4	METR	50,0	-353,00	-17650,00	0,00	0,00
28815210-3	252120	POTRUBÍ PP-RCT S ČEDIČ VŘSTVOU VČETNÉ TVAROVEK D 40/6,7	METR	100,0	-439,00	-43900,00	0,00	0,00
28815210-3	252120	POTRUBÍ PP-RCT S ČEDIČ VŘSTVOU VČETNÉ TVAROVEK D 50/8,4	METR	10,0	-614,00	-6140,00	0,00	0,00
28815210-3	252120	POTRUBÍ PP-RCT S ČEDIČ VŘSTVOU VČETNÉ TVAROVEK D 63/10,5	METR	40,0	-783,00	-31320,00	0,00	0,00
28815210-3	252120	POTRUBÍ PP-RCT S ČEDIČ VŘSTVOU VČETNÉ TVAROVEK D 75/12,5	METR	60,0	-885,00	-53100,00	0,00	0,00
28815210-3	252120	POTRUBÍ PP-RCT S ČEDIČ VŘSTVOU VČETNÉ TVAROVEK D 80/15	METR	12,0	-1310,00	-15720,00	0,00	0,00
45332200-5	453300	PŘÍPOJKA VODOVODNÍ PEVNÁ DO DN 32	KUS	1,0	-149,00	-149,00	-149,00	-149,00
45332200-5	453300	PŘÍPOJKA VODOVODNÍ PEVNÁ DO DN 50	KUS	1,0	-196,00	-196,00	-196,00	-196,00
45332200-5	453300	VYVEDENÍ UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DO DN 50	KUS	26,0	-74,00	-1924,00	-111,00	-2886,00
45332200-5	453300	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR PŘÍRUBOVÝCH DN 80	KUS	4,0	-580,00	-2320,00	-1100,00	-4400,00
36712000-5	329131	FILTR PN 16 FORTE TYP 001 DN 80	KUS	1,0	-3892,00	-3892,00	0,00	0,00
29131291-2	329131	ŠOUPE PN 16 EKO TYP 003 DN 80	KUS	2,0	-3933,00	-7866,00	0,00	0,00
29131291-8	329131	ZPĚTNÁ Klapka PN 16 RETA TYP 204 DN 80	KUS	1,0	-3915,00	-3915,00	0,00	0,00
45332200-5	453300	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR S 1 ZÁVITEM 3/4"	KUS	1,0	-1,00	-1,00	-74,60	-74,60
28815210-3	329131	KOHOUT KULOVÝ R608 VYPOUŠTĚČI 3/4"	KUS	1,0	-219,00	-219,00	0,00	0,00
45332200-5	453300	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1/2"	KUS	23,0	-1,00	-23,00	-59,90	-1377,70
45332200-5	453300	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 3/4"	KUS	26,0	-1,00	-26,00	-74,60	-1939,60
45332200-5	453300	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1"	KUS	13,0	-1,00	-13,00	-81,60	-1060,80
45332200-5	453300	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 5/4"	KUS	21,0	-1,00	-21,00	-96,30	-2022,30
45332200-5	453300	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 2"	KUS	2,0	-1,00	-2,00	-151,00	-302,00
45332200-5	453300	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY DN 2 1/2"	KUS	2,0	-1,00	-2,00	-190,00	-380,00
45332200-5	453300	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY DN 3"	KUS	1,0	-1,00	-1,00	-229,00	-229,00
28815210-3	329131	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1/2" 37 MM	KUS	23,0	-54,00	-1242,00	0,00	0,00
28815210-3	329131	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 3/4" 46 MM	KUS	26,0	-85,00	-2210,00	0,00	0,00
28815210-3	329131	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1" 46,5 MM	KUS	13,0	-145,00	-1885,00	0,00	0,00
28815210-3	329131	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 5/4" 56 MM	KUS	21,0	-204,00	-4284,00	0,00	0,00

26815210-3	329131	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 2" 78 MM	KUS	2,0	-403,00	-806,00	0,00
26815210-3	329131	KEMPER CIRKULI VENTIL MULTI-THERM 3/4" 141 0G 015	KUS	18,0	-3648,00	-65664,00	0,00
26815210-3	329131	KEMPER VYPOUŠTĚČI VENTIL PRO MULTI-THERM J710917300	KUS	18,0	-168,00	-3024,00	0,00
26815210-3	329131	KEMPER IZOLAČNÍ POUZDRO PRO MULTI-THERM 471 11 015	KUS	18,0	-433,00	-7794,00	0,00
29131400-6	329131	KOHOUT KULOVÝ R250D 1/2"	KUS	13,0	-138,00	-1794,00	0,00
29131400-6	329131	KOHOUT KULOVÝ R250D 3/4"	KUS	2,0	-213,00	-426,00	0,00
29131400-6	329131	KOHOUT KULOVÝ R250D 1"	KUS	7,0	-335,00	-2345,00	0,00
29131400-6	329131	KOHOUT KULOVÝ R250D 5/4"	KUS	3,0	-477,00	-1431,00	0,00
29131400-6	329131	KOHOUT KULOVÝ R250D 2"	KUS	1,0	-1077,00	-1077,00	0,00
29131400-6	329131	KOHOUT KULOVÝ R250D 2 1/2"	KUS	2,0	-2212,00	-4424,00	0,00
29131400-6	329131	KOHOUT KULOVÝ R250DS 1/2"	KUS	8,0	-235,00	-1880,00	0,00
29131400-6	329131	KOHOUT KULOVÝ R250DS 3/4"	KUS	6,0	-308,00	-1848,00	0,00
29131400-6	329131	KOHOUT KULOVÝ R250DS 1"	KUS	6,0	-433,00	-2598,00	0,00
29131400-6	329131	KOHOUT KULOVÝ R250DS 5/4"	KUS	18,0	-608,00	-10944,00	0,00
29131202-8	329131	ZPĚTNÁ KLAJKA N5 1/2"	KUS	1,0	-2030,00	-2030,00	0,00
29131202-8	329131	ZPĚTNÁ KLAJKA N5 3"	KUS	1,0	-2030,00	-2030,00	0,00
26815210-3	329131	KONTROLOVATELNÁ ZPĚTNÁ ARMATURA EA 2" RV277	KUS	1,0	-5094,00	-5094,00	0,00
45332200-4	453300	MONTÁŽ HYDRANTOVÉ SKRINE VNITŘNÍ S VÝZBROJÍ	SOUBOR	1,0	-84,00	-84,00	-144,00
26815210-3	272200	HYDRANT D25 HADICE 30M DO VÝKLENKU PROSKLENÝ	SOUBOR	1,0	-9876,00	-9876,00	0,00
45332200-5	453300	MONTÁŽ VODOMĚRU ZÁVITOVÉHO DO G 8/4	KUS	1,0	-1,00	-1,00	-885,00
45332200-4	453300	MONTÁŽ VODOMĚRU ZÁVITOVÉHO DO G 8/4	KUS	1,0	-1,00	-1,00	-885,00
26815210-3	329131	VODOMĚR DOMOVNÍ SPX MN QN 10 XNLEB G 8/4"	KUS	1,0	-5094,00	-5094,00	0,00
45332200-5	453300	TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50	METR	700,0	-2,00	-1400,00	-36,00
45332200-5	453300	TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 100	METR	72,8	-1,00	-72,80	-73,60
45332200-5	453300	PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100	METR	772,8	-2,00	-1545,60	-31,60
		CELKEM VODOVOD	OBOR:	772		-582173,60	-265469,76
		PSV ZARIZOVACÍ PŘEDMĚTY		725			
45332400-7	453300	MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NÁDRŽÍ	SOUBOR	1,0	-1,00	-1,00	-1120,00
26815210-3	262200	SPLACHOVACÍ NÁDRŽ VYSOKO POLOŽENÁ OVLÁDANÁ TÁHLEM 60 22 01	SOUBOR	1,0	-980,00	-980,00	0,00
26815210-3	262200	INSTALAČNÍ PRVEK ZAVĚŠENÍHO WC PRO ZAZDĚNÍ VÝŠKA 1100 OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU	SOUBOR	4,0	-4493,00	-17972,00	0,00
26815210-3	262200	OVLÁDACÍ DESKA BÍLÁ PLASTOVÁ	SOUBOR	4,0	-995,00	-3980,00	0,00
26815210-3	262200	TÁHLO SPLACHOVADLA ABU 60 30 01	SOUBOR	1,0	-9,90	-9,90	0,00
26815210-3	262200	PŘIPOJOVACÍ TRUBIČKA K ROHOVÉMU VENTILU WC	KUS	1,0	-33,30	-33,30	0,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS NORMALNÍCHNÁSTĚNNÝCH	SOUBOR	4,0	-4,40	-17,60	-1884,00
26214000-1	262200	KLOZET ZÁVĚSNÝ 360X520 BILÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM	SOUBOR	4,0	-1813,00	-7252,00	0,00
26815210-3	262200	TLUMIČI PODLOŽKA POD ZAVĚSNÝ KLOZET/BIDET	SOUBOR	4,0	-172,00	-688,00	0,00
26815210-3	262200	SEDÁTKO DURAPLAST KOLENO WC DN 100	SOUBOR	4,0	-525,00	-2100,00	0,00
26815210-3	262200	HL 208 PP PŘIPOJOVACÍ KOLENO WC DN 100	SOUBOR	1,0	-200,00	-200,00	0,00
26815210-3	262200	HL 7 EL 100 PRUŽNÁ ROZETA ELASTIK DN 100	SOUBOR	1,0	-98,00	-98,00	0,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ UMÝVADEL SE SIFONEM NA ŠROUBY	SOUBOR	3,0	-3,00	-9,00	-2040,00
26213999	262200	MONTÁŽ UMÝVADEL SE SIFONEM NA KOTEV ŠROUBY	SOUBOR	3,0	-4,00	-12,00	-680,00
26213999	262200	UMÝVÁTKO 8.9034.9.000.100.1 40 CM LYRA PLUS	SOUBOR	3,0	-811,00	-2433,00	0,00
26213999	262200	UMÝVADLO 8.1281.1.000.108.1 50 CM OLYMP DEEP	SOUBOR	2,0	-1810,00	-3620,00	0,00
26815210-3	262200	UMÝVADLO 8.1281.2.000.104.1 55 CM OLYMP DEEP	SOUBOR	1,0	-1055,00	-1055,00	0,00
26815210-3	262200	HL 192.40 PP SIFON UMÝVADLOVÝ DN 40	KUS	6,0	-202,00	-1212,00	0,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ DŘEŽŮ	SOUBOR	1,0	-7,00	-7,00	-476,00

65332400-7	453300	PŘIPOJENÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PITNOU VODU	SOUBOR	1,0	-1,00	-1,00	-754,00	-754,00	0,00
28815210-3	287511	HL 100G50 PP SIFON 50	KUS	1,0	-245,00	-245,00	0,00	0,00	0,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ VÝLEVEK	SOUBOR	1,0	-6,00	-6,00	-546,00	-546,00	0,00
45332400-7	282200	VÝLEVKA MIRA KERAMICKÁ S MŘÍŽKOU 8.5104.8.000.000.1	SOUBOR	1,0	-4362,00	-4362,00	0,00	0,00	0,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ VENTILŮ NÁSTĚNNÝCH G 1/2"	KUS	3,0	-3,00	-3,00	-174,00	-174,00	0,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ VENTILŮ ROHOVÝCH G 1/2"	KUS	15,0	-1,00	-1,00	-58,00	-58,00	0,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ VENTILŮ SPECIÁLNÍCH	KUS	2,0	-1,00	-2,00	-58,00	-58,00	0,00
28815210-3	291311	VÝTOKOVÝ VENTIL S OTOČNOU PÁČKOU 034050699 G 1/2"	KUS	3,0	-346,00	-1038,00	0,00	0,00	0,00
28815210-3	291311	PRAČKOVÝ VENTIL PRO NÁSTĚNNOU BATERII 033180889 G1/2"	KUS	2,0	-586,00	-1172,00	0,00	0,00	0,00
28815210-3	291311	VENTIL ROHOVÝ G 1/2"	KUS	15,0	-243,00	-3645,00	0,00	0,00	0,00
28815210-3	291311	PRODLOUŽENÍ T 216 X G 1/2X100	KUS	2,0	-189,00	-378,00	0,00	0,00	0,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ BATERIÍ NÁSTĚNNÝCH	KUS	2,0	-1,00	-2,00	-249,00	-249,00	0,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ BATERIÍ STOJÁNKOVÝCH/DÁVKOVAČŮ STOJÁNKOVÝCH	KUS	6,0	-1,00	-6,00	-1494,00	-1494,00	0,00
28815210-3	453300	BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ CHROM SE SILK MOVE KERAM KARTUŠÍ	KUS	1,0	-1,00	-1,00	-249,00	-249,00	0,00
28815210-3	291311	BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROM A SILK MOVE KERAM KARTUŠÍ	KUS	6,0	-1177,00	-7062,00	0,00	0,00	0,00
28815210-3	291311	BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROM A SILK MOVE KERAM KARTUŠÍ	KUS	2,0	-1231,00	-2462,00	0,00	0,00	0,00
28815210-3	291311	BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROM A SILK MOVE KERAM KARTUŠÍ	KUS	1,0	-1091,00	-1091,00	0,00	0,00	0,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ ZAPACHOVÝCH UZÁVĚREK A ODP PRVKŮ	KUS	1,0	-1054,00	-1054,00	0,00	0,00	0,00
28815210-3	291311	HL 198N PP SIFON PRO ODVOD KONDENZÁTU D32/DN 40	KUS	1,0	-1,00	-1,00	-149,00	-149,00	0,00
45332400-7	453300	MONTÁŽ DVÍŘEK	KUS	1,0	-780,00	-780,00	0,00	0,00	0,00
28815210-3	291311	DVÍŘKA MAGNETICKÁ BILÁ 300X300	KUS	4,0	-1,00	-4,00	-144,00	-144,00	0,00
713		CELKEM ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY	OBOR:	725	-398,00	-1592,00	0,00	0,00	0,00
713		PSV TEPELNĚ IZOLACE		713	-66601,90	-66601,90	-12986,00	-12986,00	0,00
76211100-6	453300	MONTÁŽ IZOLACE Z LEHCENÝCH HMOT DO D 25 MM	METR	290,0	0,00	0,00	-16820,00	-16820,00	0,00
76211100-6	453300	MONTÁŽ IZOLACE Z LEHCENÝCH HMOT DO D 63 MM	METR	278,0	0,00	0,00	-18626,00	-18626,00	0,00
76211100-6	453300	MONTÁŽ IZOLACE Z LEHCENÝCH HMOT DO D 160 MM	METR	112,0	0,00	0,00	-98,00	-10976,00	0,00
28815210-3	453300	MONTÁŽ IZOLACE KANALIZACE Z LEHCENÝCH HMOT DO D 120 MM	METR	12,0	0,00	0,00	-89,00	-1068,00	0,00
28815210-3	453300	SILIKONOVÁNÍ SPAR ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ	METR	6,6	0,00	0,00	-74,00	-488,40	0,00
28815210-3	291311	SILIKONOVÝ TMEL S PROTIPLÍŠŇOVOU ÚPRAVOU, BARVA DLE ZP	KUS	1,0	-112,00	-112,00	0,00	0,00	0,00
28815210-3	291311	TMELĚNÍ POZÁRNÍCH PROSTUPO	KUS	75,0	0,00	0,00	-26175,00	-26175,00	0,00
45321000-3	453200	POŽÁRNĚ OCHRANNÝ TMEL KARTUŠ 310 ML	KUS	16,0	-1200,00	-19200,00	0,00	0,00	0,00
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DNT 22/8 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	90,0	-20,40	-1836,00	0,00	0,00	0,00
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DNT 25/8 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	5,0	-21,60	-108,00	0,00	0,00	0,00
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DNT 32/8 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	15,0	-26,30	-394,50	0,00	0,00	0,00
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DNT 38/8 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	8,0	-28,30	-226,40	0,00	0,00	0,00
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DNT 42/8 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	40,0	-29,20	-1168,00	0,00	0,00	0,00
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DNT 52/8 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	10,0	-44,50	-445,00	0,00	0,00	0,00
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DNT 62/8 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	70,0	-56,70	-3969,00	0,00	0,00	0,00
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DNT 66/8 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	5,0	-56,70	-283,50	0,00	0,00	0,00
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DNT 78/8 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	55,0	-68,90	-3789,50	0,00	0,00	0,00
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DNT 82/13 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	12,0	-145,20	-1742,40	0,00	0,00	0,00
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DNT 22/20 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	180,0	-57,40	-10332,00	0,00	0,00	0,00
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DNT 25/20 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	15,0	-67,40	-1011,00	0,00	0,00	0,00
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DNT 32/20 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	65,0	-74,20	-4823,00	0,00	0,00	0,00
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DNT 42/20 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	60,0	-85,50	-5130,00	0,00	0,00	0,00

45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DWT 52/20 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	10,0	-92,30	-923,00	0,00
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DWT 65/20 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	35,0	-130,10	-4553,50	0,00
45321000-3	453200	IZOLACE TRUBEK DWT 76/20 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	5,0	-155,20	-776,00	0,00
45321000-3	453200	ARMACELL TUBOLIT AR 100	METR	7,0	-130,10	-910,70	0,00
45321000-3	453200	ARMACELL TUBOLIT AR 125	METR	5,0	-132,80	-664,00	0,00
45321000-3	453200	ARMACELL LEPIDLO 1 L	LITR	0,1	-413,00	-41,30	0,00
45321000-3	453200	LEPIDLO NA PĚNĚNÝ POLYETYLEN 80G	KUS	13,0	-75,00	-975,00	0,00
45321000-3	453200	PÁSKA SAMOLEPÍČÍ AL (50 M)	KUS	7,0	-294,00	-2058,00	0,00
45321000-3	453200	SPONKA PLASTOVÁ K IZOLACI TRUBEK	KUS	2266,7	-0,70	-1586,69	0,00
		CELKEM TEPELNÉ IZOLACE	OBOR:	7113		-67058,49	-74153,40
	767	PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE		767			
45223100-7	454212	MONTÁŽ ATYP KOV KCÍ DO 5 KG	KG	258,5	-44,00	-11374,00	-144,00
28500000-7	280000	OBJÍMKA S PRYŽÍ 1/2" M8 20-23	KUS	220,0	-14,80	-3256,00	0,00
28500000-7	280000	OBJÍMKA S PRYŽÍ 3/4" M8 25-30	KUS	20,0	-16,30	-326,00	0,00
28500000-7	280000	OBJÍMKA S PRYŽÍ 1" M8 31-38	KUS	80,0	-16,80	-1344,00	0,00
28500000-7	280000	OBJÍMKA S PRYŽÍ 5/4" M8 40-48	KUS	104,0	-17,50	-1820,00	0,00
28500000-7	280000	OBJÍMKA S PRYŽÍ 6/4" M8 48-53	KUS	10,0	-19,50	-195,00	0,00
28500000-7	280000	OBJÍMKA S PRYŽÍ 2" M8 60-64	KUS	63,0	-29,20	-1839,60	0,00
28500000-7	280000	OBJÍMKA S PRYŽÍ 2 1/2" M8 72-78	KUS	30,0	-29,20	-876,00	0,00
28500000-7	280000	OBJÍMKA S PRYŽÍ 3" M8 87-92	KUS	12,0	-29,20	-350,40	0,00
28500000-7	280000	OBJÍMKA S PRYŽÍ 4" M8 102-116	KUS	6,0	-31,50	-189,00	0,00
28500000-7	280000	OBJÍMKA S PRYŽÍ 125 M8 124-130	KUS	6,0	-44,20	-265,20	0,00
28500000-7	280000	ZÁVITOVÁ TYČ	KUS	551,0	-15,30	-8430,30	0,00
		CELKEM KOVOVÉ KONSTRUKCE	OBOR:	767		-30265,50	-37224,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - D.1.4.2 - Vz - SO 01 - D.1.4.2 - Vzducho...

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-53 920,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-53 920,00
DPH základní	21,00%	ze	-53 920,00	-11 323,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-65 243,20

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
6 38 213 DIČ CZ61538213

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - D.1.4.2 - Vz - SO 01 - D.1.4.2 - Vzducho...

Místo:

Datum:

4. 9. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-53 920,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-53 920,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-53 920,00

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - D.1.4.2 - Vz - SO 01 - D.1.4.2 - Vzducho...

Místo: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-53 920,00
PSV - Práce a dodávky PSV							-53 920,00
1	K	001001	Vzduchotechnika - viz samostatný soupis prací	sub or	1,000	-53 920,00	-53 920,00

D.1.4.2 - 03 KRYCÍ LIST SLEPÉHO ROZPOČTU VZT

Název stavby	Rekonstrukce objektu I - Nemocnice Děčín	JKSO	0
Kód stavby			
Název objektu	SO 101 - D.1.4.2 - Vzduchotechnika	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Krajská Zdravotní a.s., Sociální Péče 3316/12A		
Projektant	Roman Michoněk		
Zhotovitel			
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
			08/2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přečas	0,00	13 VRN (2% z PSV)	-496,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14	
3	PSV Dodávky	-24 800,00	10 Kulturní památka	0,00	15	
4	Montáž	-5 624,00	11	0,00	16	
5	"M" Dodávky	0,00			17	
6	Montáž	0,00			18	
7	ZRN (ř. 1-6)	-30 424,00	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	-496,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	-23 000,00
Projektant				D Celkové náklady		
Datum a podpis		Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22	-53 920,00	
Objednatel				24 15 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis		Razítko		25 21 %	-53 920,00 DPH	-11 323,20
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25)		-65 243,20
Datum a podpis		Razítko		E Přípočty a odpočty		
				27 Dodávky objednatele	0,00	
				28 Klouzavá doložka	0,00	
				29 Zvýhodnění + -	0,00	

Poznámka:

Nedílnou součástí tohoto rozpočtu jsou výkresy, technická zpráva a tabulka zařízení VZT.

Cenová soustava vlastní.

METALL QUATRO spol. s r.o.
 Slavebně montážní firma
 Vysoká Pec č.p. 600
 431 59 Vysoká Pec
 IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

REKAPITULACE

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Děčín
Část: SO 101 - D.1.4.2 - Vzduchotechnika

Objednatel: Krajská Zdravotní a.s., Sociální Péče 3316/12A
Zhotovitel:
Datum: 08/2016

Název zařízení		Dodávka celkem	Montáž celkem
Zařízení č.1 - Větrání sociálního zázemí v 1.PP		-16 001,00 Kč	-3 772,50 Kč
Zařízení č.2 - Větrání sociálního zázemí sanitářů		-8 799,00 Kč	-1 851,50 Kč
Mezisoučet všech zařízení		-24 800,00 Kč	-5 624,00 Kč
Pomocný materiál a práce		Dodávka celkem	
P.1	Montážní, závěsný, spojovací a těsnící materiál vč. izolovaných prostupů přes střechu		-3 000,00 Kč
P.2	Doprava, svielá přeprava		-1 500,00 Kč
P.3	Zaregulování VZT vč. protokolu, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy		-2 000,00 Kč
P.4	Zhotovení provozního řádu VZT zařízení		-1 000,00 Kč
P.5	Protipožární manžety, ucpávky a tmely pro rozvody VZT (1ks viz. výkresová část)		-3 500,00 Kč
P.6	Popisovací štítky a směrové šipky na VZT potrubí, zařízení a SDK pohled		-2 500,00 Kč
P.7	Dílenská dokumentace - příprava do výroby (opozicování potrubí VZT, dořešení detailů apod.)		-1 500,00 Kč
P.8	Dokumentace skutečného provedení stavby vč. vypracování dokladové části VZT		-1 500,00 Kč
P.9	Měření hluku vč. protokolu o měření (počítáno se čtyřmi měřicími místy)		-2 500,00 Kč
P.10	Kontrola stávajících rozvodů VZT v objektu vč. demontáže potrubí, které díky nové koncepci větrání bude nahrazeno/zrušeno (rozsah prací cca 10hodin)		-3 000,00 Kč
P.11	Technická a koordinační činnost na stavbě		-1 000,00 Kč
Mezisoučet pomocného materiálu a prací			-23 000,00 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu I, Krajské Zdravotní a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.

Objednatel: Krajská Zdravotní a.s., Sociální Péče 3316/12A

Část: SO 101 - D.1.4.2 - Vzduchotechnika

Zhotovitel:

Polozka	Kód položky	Popis	M.J	Počet	Dotávka jednotky	Dotávka celkem	Montáž jednotky	Montáž celkem
Zařízení č.1 - Větrání sociálního zázemí v 1.PP								
1.1	240001001	Neobsazeno						
1.1a	240001002	Neobsazeno						
1.2	240001003	Nástěnný ventilátor ø125mm, V=80m3/h, Pext=45Pa, Pi=20W/230V vč. zabudovaného časového doběhu "kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	ks	3	-1 942,00	-5 826,00	-349,50	-1 048,50
1.2a	240001004	Zpětná klapka ø125mm - "kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	ks	3	-181,00	-543,00	-32,60	-97,80
1.3	240001005	Neobsazeno						
1.4	240001006	Přetlaková žaluzie plestová ø125mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	2	-345,00	-690,00	-62,10	-124,20
	240001007	Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" - ø125mm, 40% tvarovek	bm	30	-292,00	-8 760,00	-81,70	-2 451,00
	240001008	Ohebné hadice ø125mm opařená vrstvou hlukové izolace tl. 25mm o hustotě 16kg/m3, balení po 10m "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	bal	1	-182,00	-182,00	-51,00	-51,00
		Mezisoučet zařízení č.1				-16 001,00		-3 772,50
Zařízení č.2 - Větrání sociálního zázemí sanitářů								
2.1	240002001	Nástěnný ventilátor ø150mm, V=150m3/h, Pext=50Pa, Pi=25W/230V vč. zabudovaného časového doběhu "kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	ks	1	-2 924,00	-2 924,00	-526,30	-526,30
2.1a	240002002	Zpětná klapka ø150mm - "kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	ks	1	-221,00	-221,00	-39,80	-39,80
2.2	240002003	Nástěnný ventilátor ø125mm, V=80m3/h, Pext=45Pa, Pi=20W/230V vč. zabudovaného časového doběhu "kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	ks	1	-1 942,00	-1 942,00	-349,50	-349,50
2.2a	240002004	Zpětná klapka ø125mm - "kompletní dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"	ks	1	-181,00	-181,00	-32,60	-32,60
2.3	240002005	Přetlaková žaluzie plestová ø160mm - "specifikace dle PD a TZ"	ks	1	-851,00	-851,00	-153,20	-153,20
	240002006	Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" - ø160mm, 40% tvarovek	bm	6	-388,00	-2 388,00	-111,40	-688,40
	240002007	- ø125mm, 40% tvarovek	bm	1	-292,00	-292,00	-81,70	-81,70
		Mezisoučet zařízení č.2				-8 789,00		-1 851,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín
Objekt: SO 01 - D.1.4.7 - Za - SO 01 - D.1.4.7 - Zařízen...

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-656 726,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-656 726,00
DPH základní	21,00%	ze	-656 726,00	-137 912,46
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-794 638,46

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 800
41 511 Vysoká Pec
61538213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - D.1.4.7 - Za - SO 01 - D.1.4.7 - Zařízen...

Místo:

Datum:

4. 9. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-656 726,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-656 726,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-656 726,00

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - D.1.4.7 - Za - SO 01 - D.1.4.7 - Zařízen...

Místo: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-656 726,00
PSV - Práce a dodávky PSV							-656 726,00
1	K	.001001	Zařízení pro vytápění - výměňiková stanice - viz samostatný soupis prací	soubor	1,000	-656 726,00	-656 726,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: IO 02 - Výměna částí - IO 02 - Výměna částí areá...

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-106 328,51
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-106 328,51
DPH základní	21,00%	ze	-106 328,51	-22 328,99
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-128 657,50

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

0.

13

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: IO 02 - Výměna částí - IO 02 - Výměna částí areá...

Místo:

Datum:

4. 9. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

-106 328,51

PSV - Práce a dodávky PSV

-106 328,51

0,00

2) Ostatní náklady

-106 328,51

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: IO 02 - Výměna části - IO 02 - Výměna části areá...

Místo: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-106 328,51**

PSV - Práce a dodávky PSV **-106 328,51**

1	K	001021	Výměna části areálového vodovodu - viz samostatný soupis prací	soubor	1,000	-106 328,51	-106 328,51
---	---	--------	--	--------	-------	-------------	-------------

ROZPOČET ZTI

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

VYPRACOVAL: Pavel Stavanfk
OBEC: DĚČÍN
MÍSTO: DĚČÍN
OBJEKT: IO 02 VÝMĚNA ČÁSTI AREÁLOVÉHO VODOVODU
STAVBA: REKONSTRUKCE OBJEKTU I KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ a.s. - NEMOCNICE DĚČÍN, o.z.
INVESTOR: KRAJSKA ZDRAVOTNÍ a.s.

GEN. ÚR.: 9.17
DATUM: 9.10.17
PLATNOST: 10.17
PŘÍLOHA:
ZAKÁZKA:

CVP	SKP	popis	měr.	jed.	počet	dodávka	dodávka cel.	montáž	montáž cel.
-----	-----	-------	------	------	-------	---------	--------------	--------	-------------

REKAPITULACE STAVEBNÍHO ROZPOČTU HSV A PSV

	MATERIÁL	DODÁVKA	MONTÁŽ	CELKEM
13	HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	CZK 0,00	-CZK 27 412,00	-CZK 27 412,00
15	HSV ROUBENÍ	-CZK 644,85	-CZK 11 997,00	-CZK 12 641,85
16	HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKUSUTI	CZK 0,00	-CZK 3 931,42	-CZK 3 931,42
17	HSV KONSTRUKCE ZE ZEMINULOŽENÍ SUTI	-CZK 3 668,70	-CZK 2 563,23	-CZK 6 231,93
45	HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE	-CZK 562,80	-CZK 459,60	-CZK 1 022,40
85	HSV POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH	-CZK 4 116,00	-CZK 342,00	-CZK 4 458,00
87	HSV POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH	-CZK 9 047,00	-CZK 5 245,60	-CZK 14 292,60
89	HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ	-CZK 12 237,65	-CZK 7 100,25	-CZK 19 337,90
1	DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ	CZK 0,00	-CZK 4 194,73	-CZK 4 194,73
	MEZISOUČET PRACÍ HSV	-CZK 30 277,00	-CZK 63 245,82	-CZK 93 522,82
	MEZISOUČET PRACÍ HSV A PSV	-CZK 30 277,00	-CZK 63 245,82	-CZK 93 522,82

0

VZDÁLENOST SKLÁDKY 25 km
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ I
MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA A DOPRAVA ZAMĚSTNANCŮ 2%
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 1%
-CZK 10 000,00
-CZK 1 870,46
-CZK 935,23

CELKĚM STAVĚBNÍ PRÁČE HSV A PSV BEZ DPH

-CZK 106 328,51

CVP	SKP	popis	měr. jed.	dodávka	dodávka cel.	montáž	montáž cel.
1		DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ					
45111000-4	451111	DEMONTÁŽ LITINOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ DO DN 100	METR				-244,00
45111000-8	451111	DEMONTÁŽ ARMATUR	KUS				-485,00
45111000-8	451111	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI A HMOT DO VÝŠKY 3,5 M	TUNA				-221,00
		CELKEM DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ	1				-4194,73
13		HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY					
45252124-3	452100	PŘÍPL ZA ZTIŽENÍ VYKOPÁVEK V BLÍZ VEDENÍ	M3				-358,00
45252124-3	452100	HL VYKOPÁVKY V HOR 3 POD ZÁKLADY	M3				-1360,00
45252124-3	452100	HLOUB RÝH A ŠACHET V HOR 1-4 DO 100 M3	M3				-1120,00
45252124-3	452100	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST	M3				-235,00
		CELKEM HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	13				-27412,00
15		HSV ROUBENÍ					
45252124-3	452100	ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ	M2	-12,80	-576,00		-144,20
45252124-3	452100	ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ	M2				-75,10
45252124-3	452100	ZŘÍZENÍ ROZEPRĚNÍ	M2	-1,53	-68,85		-38,57
45252124-3	452100	ODSTRANĚNÍ ROZEPRĚNÍ	M2				-8,73
		CELKEM ROUBENÍ	15				-11997,00
16		HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI					
45252124-3	452100	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 2 M	M3				-70,10
45252124-3	452100	VYTAŽENÍ VÝKOPKU Z PODZÁKLADŮ	M3				-221,00
45252124-3	452100	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU	TUNA				-176,00
45252124-3	452100	NAKLÁDÁNÍ SUTI	TUNA				-106,00
45252124-3	452100	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI	TUNA				-96,60
45252124-3	452100	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR 1-4	M3				-21,74
		CELKEM PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI	16				-826,20
17		HSV KONSTRUKCE ZE ZEMINULOŽENÍ SUTI					
45252124-3	452100	ZÁSYP A ZHUTNĚNÍ JAM RÝH ŠACHET	M3				-78,50
45252124-3	452100	OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ	M3				-321,00
14210000-4	142112	PISEK FRAKCE 0-8	M3	-680,00	-2856,00		0,00
45252124-3	452100	ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU	TUNA	-180,00	-40,50		-15,00
45252124-3	452100	ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU	M3	-130,00	-772,20		-89,10
		CELKEM KONSTRUKCE ZE ZEMIN	17				-2563,23
45		HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE					
14200004	142112	LOŽE POD POTRUBÍ A OBJEKTY Z PÍSKU 0-8	M3	-469,00	-562,80		-383,00
		CELKEM PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTR	45				-459,60

85		HSV POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH							
28862500-7	452141	MTZ TVAROVEK LIT PŘÍR. JEDNOOSÝCH DN 80	KUS	2,0	-114,00	-228,00	-171,00	-342,00	
28862500-7	272000	PŘÍRUBA HAWLE S2000 0400 DN 80/80	KUS	2,0	-1944,00	-3888,00		0,00	
		CELKEM POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH	A01	85		-4116,00		-342,00	
87		HSV POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH							
28862500-7	452141	MTZ POTRUBÍ Z PE D 90	METR	17,0		0,00	-92,80	-1577,60	
28862500-7	452141	MTZ TVAROVEK Z PE DO D 315	KUS	7,0		0,00	-524,00	-3668,00	
25212210-5	452141	POTRUBÍ PE SDR 11 PN 16 90X8,2	km	17,0	-232,50	-3952,50		0,00	
28862500-7	452141	VODIČ CY 2,5 MM	km	15,0	-7,80	-117,00		0,00	
28862500-7	452141	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	km	15,0	-18,50	-277,50		0,00	
25212210-5	452141	KOLENO PE ELEKTRO SDR 11 90° D 90	KUS	4,0	-896,00	-3584,00		0,00	
25212210-5	452141	NÁTRUBEK SPOJOVACÍ ELEKTRO D 90	KUS	3,0	-372,00	-1116,00		0,00	
		CELKEM POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH	A01	87		-9047,00		-5245,60	
89		HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ							
28862500-7	452141	MTZ ŠOUPÁTEK S OSAZ ZEMNÍ SOPRAVY DN 80	KUS	1,0	-114,00	-114,00	-351,00	-351,00	
29131291-2	452141	ŠOUPĚ PN 16 JMA EKO TYP 003 DN 80	KUS	1,0	-3933,00	-3933,00		0,00	
29131291-2	452141	SOPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ JMA AT PATENT RD 1,2-1,8 DN 65-80	KUS	1,0	-1127,00	-1127,00		0,00	
28862500-7	452141	TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ	METR	17,0	-0,47	-7,99	-12,53	-213,01	
28862500-7	452141	ZABEZPEČENÍ KONCŮ POTRUBÍ LITINOVÉHO DO DN 200	KUS	2,0	-2940,00	-5880,00	-2860,00	-5720,00	
28862500-7	452141	PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ CHLORANEM SODNÝM	METR	17,0	-20,70	-351,90	-39,00	-663,00	
45232440-8	452141	OSAZENÍ POKLOPŮ ŠOUPÁTKOVÝCH	KUS	1,0	-3,76	-3,76	-153,24	-153,24	
45232440-8	452141	NOSNÁ DESKA ŠOUPÁTKOVÉHO POKLOPU JMA	KUS	1,0	-216,00	-216,00		0,00	
45232440-8	452141	POKLOP JMA RAMBO ŠOUPÁTKOVÝ TYP 504	KUS	1,0	-604,00	-604,00		0,00	
		CELKEM DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ	A01	89		-12237,65		-7100,25	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín
Objekt: ZL1b - SO 01 - D.1.1 okna

JKSO:
Místo:
Objednatel:
Krajská zdravotní a.s.
Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2017
IČ: 25488627
DIČ:
IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				790 231,73
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				790 231,73
DPH základní	21,00%	ze	790 231,73	165 948,66
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		956 180,39

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 800
31 50 Vysoká Pec
38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: ZL1b - SO 01 - D.1.1 okna

Místo:

Datum:

4. 9. 2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	790 231,73
HSV - Práce a dodávky HSV	73 365,91
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	45 862,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 531,20
997 - Přesun sutě	13 396,21
998 - Přesun hmot	575,51
PSV - Práce a dodávky PSV	716 865,82
766 - Konstrukce truhlářské	716 865,82
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	790 231,73

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: ZL1b - SO 01 - D.1.1 okna

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

790 231,73

HSV - Práce a dodávky HSV

73 365,91

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

45 862,99

42	K	612142001	Potažení vnitřních stěn skloláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	62,280	159,00	9 902,52
43	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	62,280	95,40	5 941,51
46	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	62,280	482,00	30 018,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 531,20

344	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křidel plochy do 1 m2	m2	0,810	355,00	287,55
345	K	968082018	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křidel plochy přes 4 m2	m2	93,501	113,00	10 565,61
117	K	978013191	Utlučením vnitřní vápenne nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	62,280	43,00	2 678,04

997 - Přesun sutě

13 396,21

125	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	6,945	870,00	6 042,15
126	K	997013R14	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 60 m s použitím mechanizace	t	6,964	379,00	2 639,36
127	K	997013R31	Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkovné)	t	0,019	480,00	9,12
128	K	997211111	Svislá doprava sutí na v 3,5 m	t	6,964	181,00	1 260,48
129	K	997211119	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy sutí	t	55,712	14,70	818,97
130	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	6,964	95,00	661,58
131	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	104,460	12,80	1 337,09
132	K	997321611	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	6,964	90,10	627,46

998 - Přesun hmot

575,51

133	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	2,388	241,00	575,51
-----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

716 865,82

766 - Konstrukce truhlářské

716 865,82

211	K	766719R01	P-1 - D+M Plastové okno, 6750x1800mm	ks	8,000	24 910,93	199 287,44
212	K	766719R02	P-2 - D+M Plastové okno, 5850x1800mm	ks	1,000	22 424,25	22 424,25
224	K	766719R14	P-14 - D+M Plastové okno, 1200x2750mm	ks	-7,000	8 303,28	-58 122,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
346	K	766719R14a	P-14 - D+M Plastové okno, 1200x2750mm změna členění okna	ks	7,000	7 590,00	53 129,99
347	K	766719R20a	P-20 - D+M Plastové okno, 900x900mm doplnění chybějícího dílu okna P20	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
348	K	R0002	příplatek za bezpečností sklo do oken	kpl	1,000	73 900,00	73 900,00
349	K	R0003	D+M uzamykatelné klíčky na okna	ks	335,000	250,00	83 750,00
350	K	R0004	D+M sítě proti hmyzu	ks	5,000	624,00	3 120,00
351	K	R0005	D+M žaluzie bílá, horizontální Al celostínící, ovládaná řetízem	kpl	1,000	171 100,00	171 100,00
352	K	R0006	D+M pákového ovladače standard	ks	44,000	3 610,00	158 840,00
251	K	766859R01	Dodávka a montáž okenních pásek	m	155,700	38,23	5 952,68
252	K	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	607,000	1,29	784,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín
Objekt: ZL3 - SO 01 - D.1.1 výtahy

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2017

Objednatel:
Krajská zdravotní a.s.

IČ: 25488627
DIČ:

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				142 400,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				142 400,00
DPH základní	21,00%	ze	142 400,00	29 904,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	172 304,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

METALL QUATRO spol. s r.o.
obchodní firma
s.p.a.
p. 600
Pec
CZ61538213

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: ZL3 - SO 01 - D.1.1 výtahy

Místo:

Datum:

4. 9. 2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popís	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	142 400,00
M - Práce a dodávky M	142 400,00
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	142 400,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	142 400,00

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: ZL3 - SO 01 - D.1.1 výtahy

Místo:

Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							142 400,00
M - Práce a dodávky M							142 400,00
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh							142 400,00
353	K	R001	D+M výtahu - osobní, trakční, lanový, nosnost 1000kg - příplatek, změna ČSN EN 81-20	kus	2,000	33 200,00	66 400,00
354	K	R002	D+M výtahu - osobní, lůžkový evakuační, trakční, lanový, nosnost 2000kg - příplatek, změna ČSN EN 81-20	kus	2,000	38 000,00	76 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: ZL4 - SO 01 - D.1.1 - vyrovnání podkladu, zadržky,

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2017

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s.

IČ: 25488627

DIČ:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				366 141,49
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				366 141,49
DPH základní	21,00%	ze	366 141,49	76 889,71
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	443 031,20

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

tko

METALL QUATRO spol. s r.o.

montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
Vysoká Pec
13 DIČ CZ61538213

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: ZL4 - SO 01 - D.1.1 - vyrovnání podkladu, zazdívký,

Místo:

Datum:

4. 9. 2017

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	366 141,49
HSV - Práce a dodávky HSV	366 141,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 289,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	359 393,44
998 - Přesun hmot	1 458,30
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	366 141,49

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: ZL4 - SO 01 - D.1.1 - vyrovnání podkladu, zazdívky,

Místo: Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

366 141,49

HSV - Práce a dodávky HSV

366 141,49

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 289,75

28	K	312272411	Zdivo výplňové tl 375 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotností 400 kg/m ³	m ³	0,225	3 350,00	753,75
355	K	R.002	dodávka a montáž sendvičového panelu vč. olišťování (okno, příčka)	m ²	2,520	1 800,00	4 536,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

359 393,44

356	K	622221001R.01	montáž kontaktního zateplení vnějších stěn tl do 40 mm - vyrovnání nerovností	m ²	560,000	434,00	243 040,00
357	M	6315151R.01	deska izolační NF tl. 30 mm	m ²	571,200	203,70	116 353,44

998 - Přesun hmot

1 458,30

133	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	8,629	169,00	1 458,30
-----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín
Objekt: SO 01 - D.1.4.5 (1) - SO 01 - D.1.4.5 - Silnopr...

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-337 796,40
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-337 796,40
DPH základní	21,00%	ze	-337 796,40	-70 937,24
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-408 733,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Slavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
159 Vysoká Pec
38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - D.1.4.5 (1) - SO 01 - D.1.4.5 - Sílnopr...

Místo:

Datum:

4. 9. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-337 796,40
M - Práce a dodávky M	-337 796,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-337 796,40

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - D.1.4.5 (1) - SO 01 - D.1.4.5 - Silnopr...

Místo:

Datum:

4. 9. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-337 796,40
M - Práce a dodávky M							-337 796,40
1	K	001011	Sílnoproudá elktrotechnika vč. ochrany před bleskem - viz samostatný soupis prací	soubor	1,000	-337 796,40	-337 796,40

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Montáž - materiál		-321 973,40
Montáž - práce		-15 823,00
Mezisoučet 1		-337 796,40
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	-337 796,40
Základní náklady celkem		-337 796,40
Náklady celkem		-337 796,40
Základ a hodnota DPH 21%	-337 796,40	-70 937,24
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		-408 733,64
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Zemní práce SO 101 "BLESKOSVOD"	0,00	0,00
Montážní materiál a práce SO 101 "BLESKOSVOD"	-321 973,40	-15 823,00

Název	Mj	Počet	Material	Material celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Zemní práce SO 101 "BLESKOSVOD"									
IVYTÝČENÍ TRATI									
Kabelové vedení v zastavěném prostoru	km	0,17		0,00			0,00	0,00	0,00
BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ									
Sila vrstvy 3-5cm	m ²	50,00		0,00			0,00	0,00	0,00
ŘEZÁNÍ SPÁRY									
V asfaltu nebo betonu	m	100,00		0,00			0,00	0,00	0,00
HLoubENÍ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šířka 50mm, hloubka 50mm	m	170,00		0,00			0,00	0,00	0,00
KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABLEM									
Položení bet. žlabu vč. zakrytí	ks	5,00		0,00			0,00	0,00	0,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šířka 50mm, hloubka 50mm	m	170,00		0,00			0,00	0,00	0,00
Zemní práce SO 101 "BLESKOSVOD" - celkem				0,00			0,00		0,00
Montážní materiál a práce SO 101 "BLESKOSVOD"									
810 304 Pásek 30x4mm FeZn Z500	m	170,00		0,00			0,00	0,00	0,00
840 018 Vodič AlMgSi Rd 8 mělký	m	400,00		0,00			0,00	0,00	0,00
819 136 Vodič HVI long šedý D 23	m	275,00	-773,20	-212 630,00		-35,00	-9 825,00	-808,20	-222 255,00
819 140 Přislušenství HVI long šedý D 23	ks	35,00	-515,40	-18 039,00		-86,50	-3 027,50	-601,90	-21 088,50
105 650 Jímec tyč D 40/16/10mm L 6500mm Al	ks	6,00	-14 761,80	-88 570,80		-436,60	-2 619,60	-15 198,40	-91 190,40
105 435 Jímec stožár samostatně stojící 3500 mm	ks	1,00	-2 733,60	-2 733,60		-650,90	-650,90	-3 284,50	-3 284,50
480 698 Výstražná tabulka ke svodům	ks	9,00		0,00			0,00	0,00	0,00
339 101 Svorka okapová Al jeden Rd 8-10 mm, zaoblení žlabu 16-22 mm	ks	2,00		0,00			0,00	0,00	0,00
Podpěra na lepenkovou krytinu									
PV22 L - 100 (s pryž. těsněním)	ks	400,00		0,00			0,00	0,00	0,00
A									
B									
SR03 S/S, 2xM8, vrat. ocel zemnicí pásek - drát	ks	36,00		0,00			0,00	0,00	0,00
Podpěra vedení - prov. Cu									
SK křížová	ks	40,00		0,00			0,00	0,00	0,00
200 601 Hmoždinka do zateplení (přisýren apod.) 100 mm	ks	500,00		0,00			0,00	0,00	0,00
380 029 Svorka Ø8-10 / Ø16 Nerez	ks	7,00		0,00			0,00	0,00	0,00
463 010 Zkušební svorka ES odlitek Zn, Rd8/Rd 10	ks	9,00		0,00			0,00	0,00	0,00
476 020 Revizní dvířka nerez 200x 140 mm, klíč	ks	9,00		0,00			0,00	0,00	0,00
480 113 Štítek s plaketou VDB	ks	9,00		0,00			0,00	0,00	0,00

372 119	Svorka připojovací na konstrukce nerez rozsah 3-18, kolmá přičhytka	ks	25,00			0,00		0,00	0,00	0,00
365 039	Svorka připojovací na falc rozsah 0,7-8 mm nerez	ks	20,00			0,00		0,00	0,00	0,00
410 219	Svorka PA	ks	18,00			0,00		0,00	0,00	0,00
275 249	Kovová podpěra vodiče HVI power, M8 plastová základna	ks	225,00			0,00		0,00	0,00	0,00
417 005	Uzemňovací vodič 16mm ² /L0,5m ZŽ	ks	25,00			0,00		0,00	0,00	0,00
275 220	Plastová podpěra vodiče HVI Ø 20 a CUI	ks	20,00			0,00		0,00	0,00	0,00
860 110	Vývod uzemnění z vyrovnávacího drátu Rd 10- 1000 mm, nerez V4A	ks	50,00			0,00		0,00	0,00	0,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY										
	Demontaz stavejícího zařízení	hod	20,00			0,00		0,00	0,00	0,00
	Vyhledání připojovacího místa	hod	8,00			0,00		0,00	0,00	0,00
KOORDINACE POSTUPU PRACI										
	S ostatními profesemi	hod	5,00			0,00		0,00	0,00	0,00
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK										
DLE CSN 331500										
	Revizní technik	hod	25,00			0,00		0,00	0,00	0,00
	Podružný materiál					0,00		0,00	0,00	0,00
Montážní materiál a práce SO 101 "BLESKOSVOD" - celkem										
						-321 973,40		-15 823,00	0,00	-337 796,40
								0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín
Objekt: ZL2 - SO 01 - D.1.4.5 bleskosvod

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2017

Objednatel:
Krajská zdravotní a.s.

IČ: 25488627
DIČ:

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				337 438,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				337 438,00
DPH základní	21,00%	ze	337 438,00	70 861,98
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	408 299,98

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

METALL QUATRO spol. s r.o.
stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
615 38 213 DIČ CZ61538213

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: ZL2 - SO 01 - D.1.4.5 bleskosvod

Místo:

Datum:

4. 9. 2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	337 438,00
M - Práce a dodávky M	337 438,00
21-M - Elektromontáže	337 438,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	337 438,00

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: ZL2 - SO 01 - D.1.4.5 bleskosvod

Místo:

Datum:

4. 9. 2017

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

337 438,00

M - Práce a dodávky M

337 438,00

21-M - Elektromontáže

337 438,00

5	K	R003	označovací štítek pro svod	ks	4,000	38,00	152,00
6	K	R004	výstražná tabulka	ks	4,000	200,00	800,00
7	K	R005	ochranná trubka TO FeZn 1,7m	ks	4,000	600,00	2 400,00
8	K	R006	Držák OT FeZn	ks	8,000	265,00	2 120,00
9	K	R007	vrut do zateplení pod DOT-ISODRILL vč. podložky	ks	8,000	120,00	960,00
11	K	R009	vodič FeZn 10	m	40,000	149,00	5 960,00
12	K	R010	antikoroziční ochrana - asfaltový sprej	ks	1,000	1 010,00	1 010,00
13	K	R011	PREVECTRON 3 typ TS25 nerez Rp=42m v LPS I	ks	1,000	178 000,00	178 000,00
14	K	R012	nosná tyč ABC nerez d=5m	ks	1,000	27 400,00	27 400,00
15	K	R013	kotvení nosné tyče - samonosná konstrukce	ks	1,000	29 400,00	29 400,00
16	K	R014	zavětrování nosné tyče	kpl	1,000	8 260,00	8 260,00
17	K	R015	fixační spona nerez - fixace vodiče ke stožáru	ks	12,000	304,00	3 648,00
18	K	R016	svorak SS nerez - spoje	ks	20,000	170,00	3 400,00
19	K	R017	svorka SUB nerez - pospojení	ks	20,000	170,00	3 400,00
20	K	R018	podpěry vedení po střeše PV21	ks	200,000	107,00	21 400,00
21	K	R019	podpěry vedení na stěnu PV17 plast	ks	182,000	204,00	37 128,00
25	K	R023	projektová dokumentace	ks	1,000	12 000,00	12 000,00