

Dodatek č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název:	Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená:	Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČO:	25488627
DIČ:	CZ25488627

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

Název:	METALL QUATRO spol. s.r.o.
Sídlo:	čp. 600, 431 59 Vysoká Pec
Zastoupený:	Miroslavem Štýbrem, jednatelem společnosti
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Milan Karfík, jednatel společnosti
IČO:	615 38 213
DIČ:	CZ61538213

(dále jen **Zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „Revitalizace pavilonu I, Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.“ ze dne 12. 04. 2017.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 2 se mění čl. VII. odst. 1. smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 20.752.113,03 Kč. Celková cena díla vč. DPH činí 25.110.056,77 Kč. Celkově se cena díla snižuje o 192.272,30 Kč bez DPH.

2. V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu víceprací a méněprací, které jsou podrobně uvedeny v rozpočtu a jsou součástí změnového listu č. 2. Změnový list č. 2 je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 2: Změnový list vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny, zdůvodnění změny a rozpočtu ze dne 7. 12. 2017

Za Zhotovitele



14. 12. 2017

Ve Vysoké Peci, dne

Za Objednatele

18. 12. 2017

V Ústí nad Labem, dne.....



.. N
jednatelka společnosti **METALL QUATRO spol. s r.o.**
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 800
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

generální ředitel

KZ

Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25468627

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: „ Revitalizace pavilonu I, Krajské Zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.“ Číslo změny: **2**

SoD: 02/2017 ze dne 12.4.2017

Datum: **7.12.2017**

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------	----------------	-------------------------------------

	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input checked="" type="checkbox"/>
--	-------------------------------	-------------------------------------

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce -

ZL2 - SO 01 - D.1.1 okna	158 840,00 Kč
<u>Přípočtové položky celkem – vícepráce</u>	<u>158 840,00 Kč</u>

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL_SO01-D.1.1.1 – Architektonické řešení	- 351 112,30Kč
--	----------------

<u>Odpočtové položky celkem – méněpráce</u>	<u>- 351 112,30 Kč</u>
--	-------------------------------

Rozdíl přípočtu víceprací	- 192 272,30 Kč
----------------------------------	------------------------

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SOD

1. Cena díla bez DPH	20 944 385,33 Kč
2. Cena díla vč. DPH	25 342 706,25 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.2

1. Cena díla bez DPH	20 752 113,03Kč
2. Cena díla s DPH	25 110 056,77Kč

<u>Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:</u>	<u>25 110 056,77Kč</u>
---	-------------------------------

zvýšení ceny o	Základ:	158 840,- Kč
	DPH 21%:	33 356,40 Kč
	Cena včetně DPH:	192 196,40 Kč


snížení ceny o	Základ:	- 351 112,30 Kč
	DPH 21 %:	-73 733,58 Kč
	Cena včetně DPH:	-424 845,88 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní

Zkrácení lhůty o



Identifikace stavby: „ Revitalizace pavilonu I, Krajské Zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.“		Číslo změny: 1
SoD: 02/2017 ze dne 12.4.2017		Datum: 7.12.2017
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/> TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/> poslem <input type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:		
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:		
<u>Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce</u>		
ZL2 - SO 01 - D.1.1.1 okna		158 840,00 Kč
<u>Přípočtové položky celkem – vícepráce</u>		<u>158 840,- Kč</u>
<u>Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce</u>		
ZL_SO01-D.1.1.1 – Architektonické řešení		- 351 112,30Kč
<u>Odpočtové položky celkem – méněpráce</u>		<u>- 351 112,30 Kč</u>
Rozdíl přípočtu víceprací		-192 272,30 Kč
Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva		
<u>Původní cena díla dle SOD</u>		
1. Cena díla bez DPH		20 944 385,33 Kč
2. Cena díla vč. DPH		25 342 706,25 Kč
<u>Návrh ceny díla včetně ZL č.2</u>		
1. Cena díla bez DPH		20 752 113,03Kč
2. Cena díla s DPH		25 110 056,77Kč
<u>Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:</u>		<u>25 110 056,77Kč</u>
zvýšení ceny o	Základ: DPH 21%: Cena včetně DPH:	158 840,- Kč 33 356,40 Kč 192 196,40 Kč
snížení ceny o	Základ: DPH 21 %: Cena včetně DPH:	- 351 112,30 Kč -73 733,58 Kč -424 845,88 Kč
Celková cena po změně		
Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ DPH 21%: Cena včetně DPH:	20 752 113,03Kč 4 357 943,74Kč 25 110 056,77Kč
Prodloužení lhůty:		0 kalendářních dnů
Zkrácení lhůty:		0 kalendářních dnů
Celková lhůta po změně	Datum dokončení: 18.2.2018	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení		

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 2 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Revitalizace pavilonu I, Krajské Zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.“

SoD: 02/2017 ze dne 12.4.2017

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu víceprací a méněprací, které jsou podrobně uvedeny v příloženém rozpočtu k ZL2.

Termínové plnění:

Nemá vliv na termín.

Odůvodnění vyvolané změny :

Vzhledem k budoucí rekonstrukci vstupu do objektu a ke skutečnému složení pochozích vrstev okolo objektu, které by bylo nutné vybourat z důvodu zateplení základů, bylo zástupci KZ a.s., autorského dozoru a technického dozoru rozhodnuto, že zateplení nebude realizováno. Jedná se tak o méněpráce. KZ a.s. požaduje jako vícepráce osazení 44 ks pákových otevíračů na okna.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro dokončení projektu.



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 23c
Stavba: Nemocnice Děčín

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24. 11. 2017

Objednatel:
Krajská zdravotní a.s.

IČ: 25488627
DIČ:

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů					-192 272,30
Ostatní náklady ze souhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					-192 272,30
DPH základní	21,00%	ze	-192 272,30		-40 377,18
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00
Cena s DPH		V	CZK		-232 649,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 23c

Stavba: Nemocnice Děčín

Místo:

Datum: 24. 11. 2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-192 272,30	-232 649,48
SO 01 -			
D.1.1 -	SO 01 - D.1.1 - Architekt...	-351 112,30	-424 845,88
2b			
ZL2	SO 01 - D.1.1 okna	158 840,00	192 196,40
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-192 272,30	-232 649,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - D.1.1 - 2b - SO 01 - D.1.1 - Architekt...

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-351 112,30
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-351 112,30
DPH základní	21,00%	ze	-351 112,30	-73 733,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-424 845,88

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - D.1.1 - 2b - SO 01 - D.1.1 - Architekt...

Místo:

Datum:

24. 11. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-351 112,30
HSV - Práce a dodávky HSV	-309 207,32
1 - Zemní práce	-216 617,22
5 - Zpevněné plochy	-67 664,69
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-24 925,41
PSV - Práce a dodávky PSV	-41 904,98
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-22 547,38
713 - Izolace tepelné	-19 357,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-351 112,30

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: SO 01 - D.1.1 - 2b - SO 01 - D.1.1 - Architekt...

Místo: Datum: 24. 11. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-351 112,30

HSV - Práce a dodávky HSV

-309 207,32

1 - Zemní práce

-216 617,22

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonové dlažby	m2	-8,417	35,60	-299,65
2	K	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	-6,525	22,00	-143,55
3	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	-17,675	46,80	-827,19
4	K	113107183	Odstranění krytu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	-27,175	63,40	-1 722,90
5	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-3,000	21,90	-65,70
6	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v homině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-125,251	110,00	-13 777,61
7	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v homině tř. 1 až 4	m3	-90,000	1 290,00	-116 100,00
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-28,550	52,60	-1 501,73
9	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v homině tř. 1 až 4	m3	-28,500	580,00	-16 530,00
10	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	-60,636	26,00	-1 576,54
11	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	-28,550	132,00	-3 768,60
12	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	-199,500	121,00	-24 139,50
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	-3,090	193,00	-596,37
14	K	162701105.1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	-28,550	193,00	-5 510,15
15	K	167151000	Naložení výkopku z hominy třídy 1-4	m3	-28,550	115,00	-3 283,25
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,090	12,30	38,01
17	K	171201201.1	Uložení sypaniny na skládky	m3	-28,550	12,30	-351,17
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-6,789	91,00	-617,80
19	K	171201211.1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-57,000	91,00	-5 187,00
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	-99,595	58,90	-5 866,15
21	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se ztuhnutím	m2	-89,725	15,90	-1 426,63
22	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-75,000	11,10	-832,50
23	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	-1,500	68,10	-102,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	-65,000	28,90	-1 878,50
25	K	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4	m3	-219,347	48,10	-10 550,59

5 - Zpevněné plochy

-67 664,69

26	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku SP tl 150 mm	m2	-12,830	90,30	-1 158,55
27	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-120,000	101,00	-12 120,00
28	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	-75,350	360,00	-27 126,00
29	K	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství do 1,5 kg/m2	m2	-75,350	28,80	-2 170,08
30	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-85,350	12,90	-1 101,02
31	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-75,350	281,00	-21 173,35
32	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	-6,525	189,00	-1 233,23
33	M	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá doplnění za chybějící dlažbu	m2	26,532	330,00	8 755,56
34	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zátlvkou	m	-150,700	68,60	-10 338,02

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-24 925,41

35	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-42,675	145,00	-6 187,88
36	M	592452100	přídlažba 50x25x8 cm přírodní	kus	-93,885	58,40	-5 482,88
37	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	-25,350	109,00	-2 763,15
38	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	-0,500	5 200,00	-2 600,00
39	K	962031132.1	Bourání izolačních přizdivek z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	-171,928	45,90	-7 891,50

PSV - Práce a dodávky PSV

-41 904,98

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-22 547,38

48	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena nátěrem penetračním	m2	-116,448	16,40	-1 909,75
49	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	-0,050	41 800,00	-2 090,00
50	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svíslé AIP nebo tkaninou	m2	-116,448	18,60	-2 165,93
51	M	693110620	geotextilie netkaná , 300 g/m2, šířka 300 cm	m2	-139,738	23,30	-3 255,90
54	K	711161307	izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,5 m	m2	-58,224	107,00	-6 229,97
55	K	711161382	izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávací lištou	m	-14,200	97,50	-1 384,50
56	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	-1 611,500	3,42	-5 511,33

713 - Izolace tepelné

-19 357,60

57	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-48,224	96,70	-4 663,26
58	M	283763550	deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter (EPS P) 1250 x 600 x 120 mm	m2	-43,635	336,70	-14 691,90
59	K	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	-1,000	2,44	-2,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín
Objekt: ZL2 - SO 01 - D.1.1 okna

JKSO:
Místo:
Objednatel:
Krajská zdravotní a.s.
Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

CC-CZ:
Datum: 24. 11. 2017

IČ: 25488627
DIČ:

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				158 840,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				158 840,00
DPH základní	21,00%	ze	158 840,00	33 356,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		192 196,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: ZL2 - SO 01 - D.1.1 okna

Místo:

Datum:

24. 11. 2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	158 840,00
PSV - Práce a dodávky PSV	158 840,00
766 - Konstrukce truhlářské	158 840,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	158 840,00

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Děčín

Objekt: ZL2 - SO 01 - D.1.1 okna

Místo: Datum: 24. 11. 2017

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							158 840,00
PSV - Práce a dodávky PSV							158 840,00
766 - Konstrukce truhlářské							158 840,00
352	K	R0006	D+M pákového ovladače standard	ks	44,000	3 610,00	158 840,00