















# Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

## I.



### Objednatel:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Název:</b>                         | <b>Krajská zdravotní, a. s.</b>   |
| Sídlo:                                | Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem   |
| Zastoupená:                           | Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti   |
| IČ:                                   | 25488627  |
| DIČ:                                  | CZ25488627  |
| Bankovní spojení:                     |    |
| č. účtu:                              |    |
| telefon, fax:                         |    |
| E-mail:                               |    |
| Zástupce ve věcech technických:       | <br><br><br><br><br> |
| Zástupce ve věcech administrativních: | <br>   |
| Obchodní rejstřík:                    | Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550   |

(dále jen **Objednatel**)

a

### Zhotovitel:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Název:</b>                   | <b>Radek Soukup</b>   |
| Sídlo:                          | Javorová 3030, 415 01 Teplice   |
| Zastoupený:                     | Radkem Soukupem   |
| IČ:                             | 763 01 877  |
| DIČ:                            | CZ7802062763  |
| Bankovní spojení:               |  |
| č. účtu:                        |  |
| Zástupce ve věcech technických: |   |
| Zástupce ve věcech smluvních:   |   |

(dále jen **Zhotovitel**)

## II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci

**„Revitalizace oplocení v areálu KOC V Podhájí v  
Krajské zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.**

“ ze dne 9.3.2018

### III. Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. IV. odst. 3. Smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 1 095 614,95 Kč.
2. Změna byla vyvolána nutnými pracemi nad rámec projektové dokumentace souvisejících se zabezpečením nutných provozních technologií a dodatečnou ochranou revitalizovaných částí stavby.

### IV. Doba a místo plnění

1. Tímto dodatkem č. 1 se s ohledem na výše uvedené skutečnosti mění ustanovení Smlouvy a to čl. III. odst. 1. Zhotovitel se zavazuje k dokončení stavebních prací a řádnému provedení a předání díla nejpozději do 17.6.2018.
2. Zdůvodnění změny je součástí změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou součást dodatku č. 1.

### V.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnový list vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny, zdůvodnění změny a rozpočtů ze dne 14.5. 2018

#### Za Zhotovitele


V Teplicích, dne .....

  
Radek Soukup  
Stavební činnost  
plice  
62763

.....  
Radek Soukup

#### Za Objednatele

V Ústí nad Labem, dne.....07.-06-2018

  
rajská zdravotní, a.s.  
přírodní péče 3316/12A  
01 13 Ústí nad Labem  
25488627  
CZ 25488627

.....  
Ing. Petr Fiala  
generální ředitel

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Revitalizace oplocení v areálu KOC V Podhájí v Krajské zdravotní, a.s. - Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, Číslo změny: 1

SoD: ze dne ~~5.3.2018~~ [REDACTED] Datum: 14.5.2018  
*9.3.2018 OPRAVIL*

Návrh změny na Dodávku a montáž prefa stříšek na stavající zdivo, nátěr kamenné zdi a dodávka montáž pohonů vrat

|                           |                               |                                     |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Předkládaný návrh úpravy: | dohodnuté ceny                | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                           | dohodnuté lhůty ukončení díla | <input type="checkbox"/>            |

### Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek uvedených v rozpočtu - vícepráce

#### Přípočtové položky celkem – vícepráce

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| ZL č.1 – Stříšky na zdivo | 86362 Kč bez DPH |
| ZL č.1- Nátěr kamenné zdi | 6195 Kč bez DPH  |
| ZL č.1.-Pohony vrat       | 66520 Kč bez DPH |

**Přípočtové položky celkem – vícepráce** 159077 Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce 0,00 Kč bez DPH  
**0,00 Kč bez DPH**

#### Odpočtové položky celkem – méněpráce

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodnění změny **159.077 Kč bez DPH**

#### Původní cena díla dle SoD

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Cena díla bez DPH | 936.537,95 Kč   |
| 2. Cena díla s DPH   | 1.133.210,92 Kč |

#### Návrh ceny díla včetně ZL č.1

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Cena díla bez DPH | 1.095.614,95 Kč |
| 2. Cena díla s DPH   | 1.325.694 Kč    |

**Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:** **1.325.694 Kč**

|                       |                  |               |
|-----------------------|------------------|---------------|
| <b>zvýšení ceny o</b> | Základ:          | 159.077 Kč    |
|                       | DPH 21%:         | 33.406,17 Kč  |
|                       | Cena včetně DPH: | 192.483,17 Kč |
| <b>snížení ceny o</b> | Základ:          | 0,00 Kč       |
|                       | DPH 21%:         | 0,00 Kč       |
|                       | Cena včetně DPH: | 0,00 Kč       |

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Prodloužení lhůty o</b> | 30 kalendářních dní |
| <b>Zkrácení lhůty o</b>    | 0 kalendářních dní  |

|  |  |
|--|--|
| Za zhotovitele: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> | <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> |
| Za objednatele: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> | <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> |

## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

**Identifikace stavby: Revitalizace oplocení v areálu KOC V Podhájí v Krajské zdravotní, a.s. - Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.“**

**Číslo změny: 1**

SoD: ze dne ~~5.3.2018~~ **9.3.2018** *OPRAVA* [redacted]

**Datum: 14.5.2018**

|                   |                                      |                                 |                                      |  |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| Určeno pro        | projektanta <input type="checkbox"/> | TDS <input type="checkbox"/>    | zhotovitele <input type="checkbox"/> | Objednatel <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odesláno/předáno: | poštou <input type="checkbox"/>      | poslem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/>       | osobně <input checked="" type="checkbox"/>     |

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

**Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:**

Soupis přípočtových položek uvedených v rozpočtu - vícepráce

**Přípočtové položky celkem – vícepráce**

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| ZL č.1 – Stříšky na zdivo | 86362 Kč bez DPH |
| ZL č.1- Nátěr kamenné zdi | 6195 Kč bez DPH  |
| ZL č.1.-Pohony vrat       | 66520 Kč bez DPH |

**Přípočtové položky celkem – vícepráce**

159077 Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

0,00 Kč bez DPH

**Odpočtové položky celkem – méněpráce**

**0,00 Kč bez DPH**

**Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací**

**Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodnění změny**

**159.077 Kč bez DPH**

**Původní cena díla dle SoD**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Cena díla bez DPH | 936.537,95 Kč   |
| 2. Cena díla s DPH   | 1.133.210,92 Kč |

**Návrh ceny díla včetně ZL č.1**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Cena díla bez DPH | 1.095.614,95 Kč |
| 2. Cena díla s DPH   | 1.325.694 Kč    |

**Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:**

**1.325.694 Kč**

**zvýšení ceny o**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Základ:          | 159.077 Kč    |
| DPH 21%:         | 33.406,17 Kč  |
| Cena včetně DPH: | 192.483,17 Kč |

**snížení ceny o**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Základ:          | 0,00 Kč |
| DPH 21%:         | 0,00 Kč |
| Cena včetně DPH: | 0,00 Kč |

**Celková cena po změně**

**Viz příloha: zdůvodnění změny**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Základ:          | 1.095.614,95 Kč |
| DPH 21%:         | 230.079,10 Kč   |
| Cena včetně DPH: | 1.325.694 Kč    |

Prodloužení lhůty: 30 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty: 0 kalendářních dnů

**Celková lhůta po změně Datum dokončení: 18.6.2018**

|                     |                                |                          |  |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------|--|
| Změna byla vyvolána | záměrem objednatele            | <input type="checkbox"/> |  |
|                     | chybou v dokumentaci zakázky   | <input type="checkbox"/> |  |
|                     | rozdílem mezi PD a skutečností | <input type="checkbox"/> |  |

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

Podpis zmocněnce, datum, razítko:

# ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 1

---

PROJEKT:

Revitalizace oplocení v areálu KOC V Podhájí v Krajské zdravotní, a.s. - Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.“

SoD ze dne ~~5.3.2018~~ 9.3.2018 OPRAVIL

Podrobný popis změn :

Dodávka a montáž prefa stříšek na sokl oplocení k zamezení zatékání a následné degradaci zdiva, překrytí grafiti na kamenném zdivu a dodávky spojené s instalací pohonů k branám.

Přípočtové položky:

Dle rozpočtu a požadavku NZP, vedení odd. Onkologie a vedení provozu KZ, a.s..

Odpočtové položky:

Při těchto pracech nevznikly žádné odpočtové položky.

Odůvodnění vyvolané změny :

Na základě dodatečných požadavků objednatele a po kontrole stavby jsou požadovány nově i elektro-pohony obou posuvných bran k zabezpečení provozních požadavků zdravotní péče , zejména v nočním režimu.Dále požadavek provozovatele centra na dodatečné osazení prefabrikovaných stříšek ke zvýšení trvanlivosti konstrukce soklu a estetická úprava kamenného zdiva sloužící k překrytí ilegálních grafiti..

Nezbytnost vyvolaných změn :



Vyvolané změny jsou nezbytné pro řádné naplnění provozních požadavků zdravotní péče.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:



23.5.2018

Podpis zhotovitele, datum, razítko:



**Pohony pro posuvné brány onkologie V Podhájí 10.5.2018**

| <u>Druh</u>   | <u>množství</u> | <u>jednotka</u> | <u>Cena J.</u> | <u>Cena celkem</u> |
|---|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Jeden komplet obsahuje: dodávka elektropohonu CAME-BZ 800 (průmysl), bezdrátových infrazávor CAME,, výstražný maják CAME, | 2               | ks              | 20460          | 40920              |
| Montáž pohonů   | 8               | hodin           | 350            | 2800               |
| Dodávka a montáž hřeben pohonu PVC+Fe   | 2               | ks              | 3605           | 7210               |
| Dodávka a montáž atyp podstavců motoru  | 2               | ks              | 3875           | 7750               |
| Úprava stávající brány -výměna nosného prvku  | 2               | ks              | 3600           | 7200               |
| Přesun hmot   | 1               | ks              | 640            | 640                |
| <b><u>Celkem bez DPH</u></b>  |                 |                 |                | <b>66520</b>       |

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH

Poznámka: řídicí jednotka ,kabeláž ELE. a optika nejsou součástí nabídky



Illice

IČ: 252763

Kraj  
Soci  
401  
IČ:  
DI:



**Plotové stříšky Onkologie 16.5.2018**

| <b>Druh</b>  | <b>Množství</b> | <b>Jednotka</b> | <b>Cena J.Materiál</b> | <b>Cena J.Práce</b> | <b>Cena celkem bez DPH</b> |
|--|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------------------|
| Ploty z tvárníc betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých , sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 300 mm | 113             | bm              | 353                    | 175                 | 59664                      |
| Přesun hmot pro oplacení se svislou nosnou konstrukcí vč.dopravy   | 625             | kg              | 0                      | 4                   | 2500                       |
| Úprava stříšek pro sloupky řezání a zabetonování   | 96              | ks              | 5,5                    | 25                  | 2928                       |
| Vyrovnávací malta pod stříšky  | 113             | bm              | 35                     | 60                  | 10735                      |
| Spárování stříšek  | 455             | ks              | 5                      | 12                  | 7735                       |
| Promnájem Pily vodou chlazená pro úpravu stříšek ke sloupkům dodatečně   | 1               | ks              | 2800                   | 0                   | 2800                       |
| <b>Celkem</b>  |                 |                 |                        |                     | <b>86362 bez DPH</b>       |



Číslo účtu: CZ7602002763

Krajská zdravotní pěstě  
401 13 Ústí na  
IČ: 2548862  
DIČ: CZ254886

| <b>Nátěr kamenné zdi na onkologii V Podhájí 21.5.2018</b> |   |                 |                 |                   |                    |
|---|---|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| <b>Druh</b>   |   | <b>množství</b> | <b>jednotka</b> | <b>cena za J.</b> | <b>cena celkem</b> |
| 783.R002  | Krýcí nátěr kamenné zdi                                     | 21              | m2              | 225               | 4725               |
| 783491021.  | Příplatek k cenám nátěru                                    | 21              | m2              | 12,9              | 270,9              |
| 783813131   | Penetrační nátěr  | 21              | m2              | 57,1              | 1199,1             |
|   | <b>Celkem bez DPH</b>                                       |                 |                 |                   | <b>6195</b>        |
|   | Ceny jsou dle rozpočtu z 18.9.2017 z akce V 02 objekt Jímka |                 |                 |                   |                    |



DIČ: CZ25488627