

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

### I.

#### Objednatel:

##### **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

IČO: 25488627

DIČ: CZ 25488627

zastoupená Ing. Petr Fiala, generální ředitel

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: .....

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

(dále jen **Objednatel**)

a

#### Zhotovitel:

##### **SVP Chomutov spol. s r.o.**

se sídlem: Česká 1022/10, 434 01 Most

IČO: 64651151

DIČ: CZ64651151

zastoupená Martin Juříčka, jednatel

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10212

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

(dále jen **Zhotovitel**)

### II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z. – stavební práce“.

### III.

1. Tímto dodatkem č. 2 se mění čl. VII. odst. 1. Smlouvy.

	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
<b>Celková cena díla</b>	4 388 445,15	921 573,48	5 310 018,63

2. Změna byla vyvolána požadavky objednatele z provozních důvodů.

#### IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.


Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnový list vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny, rozpočet

**Za Zhotovitele**

V Mostě, dne 28. 5. 2018

 **Chomutov spol. s r.o.**  
**stavební práce**  
Královská 1022/10, 434 01 Most  
IČ: 251151, DIČ: CZ64651151

.....  
jednatel společnosti  
SVP Chomutov spol. s r.o.

**Za**

V Ústí nad Labem

v zastoupení

.....  
Ing.

generální

Krajská zdravotní a.s.

.....  
Krajská zdravotní, a.s.  
Ústí nad Labem  
Královská 3316/12A

.....  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627

**ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: „Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z. – stavební práce“		Číslo změny: <b>2</b>												
SoD:        ze dne		Datum: <b>28.5.2018</b>												
Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.														
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>												
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>												
<p><b>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:</b></p> <p><u>Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce</u></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">ZL č. 2 - odpočtové položky</td> <td style="text-align: right;">- 75 488,66,- Kč</td> </tr> <tr> <td><b><u>Odpočtové položky celkem – méněpráce</u></b></td> <td style="text-align: right;"><b><u>- 75 488,66,- Kč</u></b></td> </tr> </table> <p><b>Viz přílohy:</b> položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva</p> <p><b><u>Původní cena díla dle SOD a ZL1</u></b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Cena díla bez DPH</td> <td style="text-align: right;">4 463 933,81 Kč</td> </tr> <tr> <td>2. Cena díla vč. DPH</td> <td style="text-align: right;">5 401 359,91 Kč</td> </tr> </table> <p><b><u>Návrh ceny díla včetně ZL č.2</u></b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Cena díla bez DPH</td> <td style="text-align: right;">4 388 445,15Kč</td> </tr> <tr> <td>2. Cena díla s DPH</td> <td style="text-align: right;">5 310 018,63 Kč</td> </tr> </table> <p><b><u>Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:</u></b> <span style="float: right;"><b><u>5 310 018,63 Kč</u></b></span></p>			ZL č. 2 - odpočtové položky	- 75 488,66,- Kč	<b><u>Odpočtové položky celkem – méněpráce</u></b>	<b><u>- 75 488,66,- Kč</u></b>	1. Cena díla bez DPH	4 463 933,81 Kč	2. Cena díla vč. DPH	5 401 359,91 Kč	1. Cena díla bez DPH	4 388 445,15Kč	2. Cena díla s DPH	5 310 018,63 Kč
ZL č. 2 - odpočtové položky	- 75 488,66,- Kč													
<b><u>Odpočtové položky celkem – méněpráce</u></b>	<b><u>- 75 488,66,- Kč</u></b>													
1. Cena díla bez DPH	4 463 933,81 Kč													
2. Cena díla vč. DPH	5 401 359,91 Kč													
1. Cena díla bez DPH	4 388 445,15Kč													
2. Cena díla s DPH	5 310 018,63 Kč													
<b>zvýšení ceny o</b>	Základ:	0 Kč												
	DPH 21%:													
	Cena včetně DPH:													
<b>snížení ceny o</b>	Základ:	- 75 488,66,- Kč												
	DPH 21 %:	- 15 852,62 Kč												
	Cena včetně DPH:	- 91 341,28 Kč												
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:														
<b>Prodloužení lhůty o</b>	0 týdnů													
<b>Zkrácení lhůty o</b>	0 týdnů													
Za zhotovitele:	[Redacted]	[Redacted]												
Za objednatele	[Redacted]	[Redacted]												

**Chomutov spol. s r.o.**  
**Stavební práce**  
 022/10, 434 01 Most  
 151, DIČ: CZ64631151  
 zdravotní, a.s.  
 péče 3316/12A  
 Ústí nad Labem

<b>Identifikace stavby: "Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z. – stavební práce"</b>				<b>Číslo změny: 1</b>	
SoD: ze dne				<b>Datum: 28.5.2018</b>	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:					
<b>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:</b>					
<u>Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce</u>					
ZL č. 5 - odpočtové položky				- 75 488,66,- Kč	
<b><u>Odpočtové položky celkem – méněpráce</u></b>				<b>- 75 488,66,- Kč</b>	
<b>Viz přílohy:</b> položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva					
<b><u>Původní cena díla dle SOD a ZL1</u></b>					
1. Cena díla bez DPH				4 463 933,81 Kč	
2. Cena díla vč. DPH				5 401 359,91 Kč	
<b><u>Návrh ceny díla včetně ZL č.2</u></b>					
1. Cena díla bez DPH				4 388 445,15Kč	
2. Cena díla s DPH				5 310 018,63 Kč	
<b><u>Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:</u></b>				<b><u>5 310 018,63 Kč</u></b>	
<b>zvýšení ceny o</b>					
Základ:				0 Kč	
DPH 21%:					
Cena včetně DPH:					
<b>snížení ceny o</b>					
Základ:				- 75 488,66Kč	
DPH 21 %:				- 15 852,62 Kč	
Cena včetně DPH:				- 91 341,28 Kč	
<b>Celková cena po změně</b>					
<b>Viz příloha: zdůvodnění změny</b>				<b>Základ 4 388 445,15Kč</b>	
				<b>DPH 21%: 921 573,48 Kč</b>	
				<b>Cena včetně DPH: 5 310 018,63 Kč</b>	
Prodloužení lhůty:				0 týdnů	
Zkrácení lhůty:				0 týdnů	
<b>Celková lhůta po změně</b>				Datum dokončení:	
Změna byla vyvolána				záměrem objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	
				chybou v dokumentaci zakázky <input type="checkbox"/>	
				rozdílem mezi PD a skutečností <input type="checkbox"/>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:			Podpis zmocněnce AD, datum, razítko:		
[Redacted]			[Redacted]		
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:			Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:		
[Redacted]			[Redacted] 28.5.2018		
			[Redacted] Chomutov spol. s r.o.		
			[Redacted] Stavební práce		
			[Redacted] IČO		

# ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č.2 SPOLEČNÉ STANOVISKO

## PROJEKT:

„Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z. – stavební práce“

SoD: ..... ze dne .....

## Podrobný popis změn :





V průběhu stavebních prací se vyskytly na straně objednatele skutečnosti, které vyvolaly potřebu méněprací, které jsou podrobně uvedeny v příloženém rozpočtu k ZL2. Změny souvisejí s požadavky budoucího provozu oddělení.

## Odůvodnění vyvolané změny :

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokončení díla viz. Výše.

## Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro dokončení projektu.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: 	Podpis zmocněnce AD, datum, razítko: 
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: 	Podpis zhotovitele, datum, razítko:  stavební práce Česká 1022/10, 434 01 Most IČO: 646 51 151, DIČ: CZ64651151

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z.  
Objekt: ZL\_02 - Změnový list č. 2 - Odpočet nerealizovaných prací

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28.05.2018
Objednatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	64651151
SVP Chomutov spol. s.r.o.		DIČ:	CZ64651151
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				-75 488,66
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-75 488,66</b>
DPH základní	21,00%	ze	-75 488,66	-15 852,62
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-91 341,28</b>

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

SVP Chomutov spol. s r.o.  
Stavební práce  
Česko  
IČO: 64

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z.

Objekt: ZL\_02 - Změnový list č. 2 - Odpočet nerealizovaných prací

Místo: Datum: 28.05.2018

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:  
Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-75 488,66</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-28 680,27
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-7 116,42
96 - Bourání konstrukcí	-21 563,85
PSV - Práce a dodávky PSV	-17 376,39
763 - Konstrukce suché výstavby	-17 376,39
D1.1.01.4.3 - Zařízení VZT	-9 432,00
N.V.ND.VEN - Zařízení poz. 1.1	-2 017,00
D1 - Zařízení poz. 2.1	-7 415,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	-20 000,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-75 488,66</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z.

Objekt: ZL\_02 - Změnový list č. 2 - Odpočet nerealizovaných prací

Místo: Datum: 28.05.2018

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-75 488,66**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**-28 680,27**

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**-7 116,42**

7	K	342272523	Příčky z pórobetonových přesných přičkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m <sup>3</sup> na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm	m <sup>2</sup>	-7,659	767,00	-5 874,45
12	K	346244352	Obezdníčka koupelňových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože tl. 50 mm	m <sup>2</sup>	-0,690	513,00	-353,97
13	K	311272223	Zdivo z pórobetonových přesných tvárnic nosné z tvárnic hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka zdiva 250 mm, objemová hmotnost 500 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	-0,200	4 440,00	-888,00

#### 96 - Bourání konstrukcí

**-21 563,85**

57	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-0,160	166,00	-26,56
58	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m <sup>2</sup> , tl. do 150 mm	m <sup>2</sup>	-9,880	102,00	-1 007,76
59	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, přičkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m <sup>2</sup> , tl. do 150 mm	kus	-6,000	50,40	-302,40
63	K	962031132	Bourání přiček z cihel, tvárnic nebo přičkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m <sup>2</sup>	-29,065	76,50	-2 223,47
64	K	962031133	Bourání přiček z cihel, tvárnic nebo přičkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m <sup>2</sup>	-25,058	92,00	-2 305,34
66	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-41,950	70,90	-2 974,26
74	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m <sup>2</sup>	-96,300	78,00	-7 511,40
77	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-2,105	879,00	-1 850,30



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
78	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	-10,525	52,40	-551,51
80	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-2,105	285,00	-599,93
79	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-29,470	9,88	-291,16
121	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	-2,105	912,00	-1 919,76

### PSV - Práce a dodávky PSV

-17 376,39

#### 763 - Konstrukce suché výstavby

-17 376,39

110	K	763121447	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou H2DF tl. 15 mm, TI tl. 40 mm 50 kg/m <sup>2</sup> , EI 30 stěna tl. 115 mm, profil 100	m <sup>2</sup>	-1,575	666,00	-1 048,95
111	K	763164648	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 2 x 15 mm	m	-15,000	957,00	-14 355,00
112	K	763121712	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny	m	-0,900	130,00	-117,00
113	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m <sup>2</sup>	-19,575	21,00	-411,08
114	K	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m <sup>2</sup> jednotlivě	m <sup>2</sup>	-19,575	35,00	-685,13
115	K	763121761	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení	m <sup>2</sup>	-19,575	29,10	-569,63
116	K	763121715	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou se silikonem	m	-6,000	31,60	-189,60

### D1.1.01.4.3 - Zařízení VZT

-9 432,00

#### N.V.ND.VEN - Zařízení poz. 1.1

-2 017,00

122	K	101-003	Spiro potrubí A 80, L = 1000 mm	m	-10,000	124,00	-1 240,00
123	K	101-004	Spiro potrubí A 100, L = 1000 mm	m	-1,000	144,00	-144,00
124	K	101-005	Flexibilní ohebná hadice Semivac SV80	m	-10,000	63,30	-633,00

#### D1 - Zařízení poz. 2.1

-7 415,00

126	K	102-005	Spiro potrubí A 150, L = 1000 mm	m	-14,000	187,00	-2 618,00
127	K	102-006	Spiro potrubí A 160, L = 1000 mm	m	-1,000	196,00	-196,00
128	K	102-007	Flexibilní ohebná hadice Semivac SV150	m	-15,000	82,80	-1 242,00
129	K	102-008	Přechod osový A 160 - A 150	ks	-1,000	192,00	-192,00
130	K	102-009	Přechod osový A 160 - A 100	ks	-2,000	192,00	-384,00
131	K	102-010	Odbočka dvojitá 90o A 160-A 160	ks	-1,000	207,00	-207,00
132	K	102-013	Oblouk 90o A 150	ks	-1,000	330,00	-330,00
133	K	102-014	Oblouk 90o A 160	ks	-1,000	346,00	-346,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
134	K	102-015	Výfuková hlavice VH150, Multivac	ks	-1,000	1 900,00	-1 900,00

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

**-20 000,00**

**VRN3 - Zařízení staveniště**

**-20 000,00**

135	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00
136	K	034002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00