

DODATEK č.2

**SMLOUVY O DÍLO ze dne 14. 1. 2019
na realizaci veřejné zakázky s názvem:**

**„Rekonstrukce ambulantní části chirurgického oddělení, Krajská zdravotní, a. s. –
Nemocnice Most, o. z. – stavební práce III“**
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

I. Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
zastoupená [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ 25488627

Tato právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

(dále jen „Objednatel“)

a

ALLKON s.r.o.

se sídlem: Okružní 350, 435 13 Meziboří

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 11031

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25008196

DIČ: CZ25008196

(dále jen „Zhotovitel“)

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení smlouvy o dílo na akci
**„Rekonstrukce ambulantní části chirurgického oddělení, Krajská zdravotní, a. s. –
Nemocnice Most, o. z. – stavební práce III“** ze dne 14. 1. 2019 (dále jen „Smlouva“)

2. Tímto dodatkem č.2 se mění čl. VII, odst.1. Smlouvy tak, že nově zní :

„Cena za dílo dle čl. III. této smlouvy je stanovena ve výši 9 559 522,39 Kč bez DPH.“

3. Změna byla vyvolána rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečností. Specifikace změn je součástí přílohy č.1 tohoto dodatku č.2 – Změnový list č.2 – 8


III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti jeho podpisem obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek zveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek smlouvy byl podepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha : příloha č.1 – Změnový list č. 2 - 8


Za Zhotovitele

V Meziboří dne 27.5.19



Za Objednatele

07-06-2019
V Ústí nad Labem dne



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Rekonstrukce ambulantních částí chirurgického oddělení, Kz, a.s. – nemocnice Most, o.z. – stavební práce III“ ID : 4ST18004

Číslo změny: **2 - 8**

SoD: č. sml. 148/19 ze dne 14.1.2019

Datum: **27.5. 2019**

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny



dohodnuté lhůty ukončení díla



Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

Změnový list č. 2 - 5

+ 225 661,96 Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu

Změnový list č. 6 - 8

- 87 544,78 Kč

Rozdíl: Přípočet víceprací

+ 138 117,18 Kč

Viz přílohy: změnové listy č. 2 – 8 včetně popisů položek a zdůvodňovací zprávy

Původní cena díla dle SoD

1. Cena díla bez DPH

9 353 013,31 Kč

2. Cena díla vč. DPH

11 317 146,11Kč

Cena díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH

9 421 405,21 Kč

2. Cena díla vč. DPH

11 399 900,59 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1 a č.2-8

1. Cena díla bez DPH

9 559 522,39 Kč

2. Cena díla s DPH

11 567 022,09Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:

11 567 022,09Kč

zvýšení ceny o

Základ:

225 661,96 Kč

DPH 21%:

47 389,01 Kč

Cena včetně DPH:

273 050,97 Kč

snížení ceny o

Základ:

87 544,78 Kč

DPH

18 384,40 Kč

Cena včetně DPH:

105 929,18 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: **NE**

Prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní

Zkrácení lhůty o

h dní

Za zhotovitele:

ALLKON s.r.o.

Za objednatele:

OIOM KZ a.s.

TSD :

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Rekonstrukce ambulantních částí chirurgického oddělení, Kz, a.s. – nemocnice Most, o.z. – stavební práce III“ ID : 4ST18004

Číslo změny: **2 - 8**

SoD: č. sml. : 148/19 ze dne 14.1.2019

Datum: 27.5. 2019

Určeno pro

projektanta ☐

TDS ☐

zhotovitele ☒

objednatel ☒

Odesláno/předáno:

poštou ☐

poslem ☐

Faxem ☐

osobně ☒

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

Změnový list č. 2 - 5

+ 225 661,96 Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu

Změnový list č. 6 - 8

- 87 544,78Kč

Rozdíl: Přípočet víceprací

+138 117,18 Kč

Viz přílohy: změnové listy č. 2 – 8 včetně popisů položek a zdůvodňovací zprávy

Původní cena díla dle SoD

1. Cena díla bez DPH

9 353 013,31 Kč

2. Cena díla vč. DPH

11 317 146,11 Kč

Cena díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH

9 421 405,21 Kč

2. Cena díla vč. DPH

11 399 900,59 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1 a č.2

1. Cena díla bez DPH

9 559 522,39 Kč

2. Cena díla s DPH

11 567 022,39 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:

11 567 022,39 Kč

zvýšení ceny o

Základ:

225 661,96 Kč

DPH 21%:

47 389,01 Kč

Cena včetně DPH:

273 050,97 Kč

snížení ceny o

Základ:

87 544,78 Kč

DPH

18 384,40 Kč

Cena včetně DPH:

105 929,18 Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny

Základ:

138 117,18 Kč

DPH 21%:

29 004,61 Kč

Cena včetně DPH:

167 121,79 Kč

Prodloužení lhůty:

0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty:

0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně

Datum dokončení: 2.6.2019

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

☒

chybou v dokumentaci zakázky

☒

rozdílem mezi PD a skutečností

☒

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele

Krajská zdravotní, a.s.

27 -05- 2019

Podpis zmocněnce zhotovitele

ALLKON s.r.o.

27 -05- 2019

Podpis zmocněnce objednatele

Krajská zdravotní, a.s.

27 -05- 2019

Podpis TDS, datum, r

27 -05- 2019

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 2 - 8

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Rekonstrukce ambulantních částí chirurgického oddělení, KZ a.s. - nemocnice Most, o.z.- stavební práce III“

SoD: 148 - 19

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících méně prací a víceprací :

1. Přípočtové položky:

- Zl. č. 2 - oprava místností po starém RTG – nebylo v původní PD - požadavek zadavatele
- Zl. č. 3 - lemování prostupů – změna PD - požadavek projektanta
- Zl. č. 4 - rozvody, včetně zásuvek pro vyvolávací systém IT – požadavek zadavatele
- ZL. č.5 – podlahy vinyl – chyba v počtu metrů ve výkazu výměr

2. Odpočtové položky:

- Zl. č. 6 - náhrada sanitárních příček – požadavek zadavatele
- Zl. č. 7 - opláštění na střeše – úprava prostupu střechou – schváleno projektantem
- Zl. č. 8 – vybavení hydrantů

Odůvodnění vyvolané změny :

Při realizaci díla došlo ke zjištění rozdílů mezi skutečností a projektovou dokumentací. Ve spolupráci všech zainteresovaných (zadavatel, zhotovitel, projektant, TDS a koordinátor BOZP) došlo k úpravě některých částí PD, z čehož vyplynuly opravné položky.

Podpis zmocněnce objed [redacted] 27-05-2019	Podpis zhotovitele, datum, r [redacted] jednatel 27-05-2019
Podpis zmocněnce objed [redacted] O Krajská zdravotní, a.s. 27-05-2019	Podpis TDS, datum, razítko [redacted] 27-05-2019

Změnový list č.2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ambulantní části chirurgického oddělení, KZ a.s. - nemocnice Most, o.z. - stavební práce III - práce na rámec VV - oprava místností po starém RTG

KSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 27.03.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Allkon s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 980,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 980,51	21,00%	14 485,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

83 466,42

Změnový list č.2

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ambulantní části chirurgického oddělení, KZ a.s. - nemocnice Most, o.z. - stavební práce III - práce na rámec VV - oprava místností po starém RTG

Místo: Most

Datum: 27.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Alkon s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

68 980,51

HSV - Práce a dodávky HSV

45 656,51

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 844,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 928,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 170,00

997 - Přesun sutě

20 714,51

PSV - Práce a dodávky PSV

23 324,00

766 - Konstrukce truhlářské

21 094,00

767 - Konstrukce zámečnické

2 230,00

Změnový list č.2

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ambulantní části chirurgického oddělení, KZ a.s. - nemocnice Most, o.z. - stavební práce III - práce na rámec VV - oprava místností po starém RTG

Místo: Most

Datum: 27.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Allkon s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

68 980,51

D HSV

Práce a dodávky HSV

45 656,51

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 844,00

4	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórabetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	2,000	922,00	1 844,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 928,00

10	K	611315403	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	18,000	279,00	5 022,00
9	K	612315402	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	25,000	164,00	4 100,00
16	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	15,000	150,00	2 250,00
2	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	2,000	568,00	1 136,00
3	M	55331156	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 800 levá,práva	kus	2,000	1 210,00	2 420,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 170,00

7	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	27,000	110,00	2 970,00
8	K	963013530	Bourání stropů s keramickou výplní jakékoliv tloušťky	m2	20,000	218,00	4 360,00
1	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,000	280,00	840,00

D 997

Přesun sutě

20 714,51

11	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	5,900	1 710,00	10 089,00
12	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	11,800	66,60	785,88
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	45,100	10,30	464,53
13	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,900	335,00	1 976,50
15	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	5,900	1 254,00	7 398,60

D PSV

Práce a dodávky PSV

23 324,00

D 766

Konstrukce truhlářské

21 094,00

5	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	657,00	1 314,00
6	M	61160052	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídle bez povrchové úpravy 800x1970mm	kus	2		

D 767

Konstrukce zámečnické

17	K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg	kg	100		
----	---	-----------	---	----	-----	--	--

Změnový list č.3**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

**Rekonstrukce ambulantí části chirurgického oddělení, Kz, a.s. - nemocnice Most, o.z. - stavební práce III -
lemování prostupů**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

25. 4. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Allkon s.r.o.

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**54 879,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 879,20	21,00%	11 524 63
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****66 403,83**

Stavba:

Rekonstrukce ambulantí části chirurgického oddělení, Kz, a.s. - nemocnice Most, o.z. - stavební práce III -
lemování prostupů

Místo:

Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Allkon s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**54 879,20**

HSV - Práce a dodávky HSV

13 601,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 601,20

PSV - Práce a dodávky PSV

41 278,00

767 - Konstrukce zámečnické

41 278,00

Změnový list č.3

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ambulantní části chirurgického oddělení, Kz, a.s. - nemocnice Most, o.z. - stavební práce III -
lemování prostupů

Místo:

Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Allkon s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

54 879,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

13 601,20

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 601,20

5	K	953961114	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 500 mm	kus	16,000	425,00	6 800,00
4	K	953965135	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 500 mm	kus	16,000	308,00	4 928,00
5	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru hloubka 150mm	kus	12,000	65,40	784,80
6	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	12,000	90,70	1 088,40

D PSV

Práce a dodávky PSV

41 278,00

D 767

Konstrukce zámečnické

41 278,00

1	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	395,000	72,60	28 677,00
2	M	13011028	ocel profilová UPE 270 jakost 11 375	t	0,281	30 600,00	8 598,60
3	M	13010758	ocel profilová IPE 270 jakost 11 375	t	0,051	30 600,00	1 560,60
4	M	13011068	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x12mm	t	0,063	30 600,00	1 912,50
7	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,395	1 340,00	529,30

Změnový list č.4

Rekonstrukce ambulantní části chirurgického oddělení, KZ, a.s. nemocnice Most, o.z. - stavební práce III - rozvody, včetně zásuvek pro vyvolávací systém IT

Soupis položek - Silnoproud

p.č.	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní					
1	zásuvka 230V Legrand/Mosaic 45x45, modrá	ks	2,00	275,00	550,00 Kč
2	mont.rámeček Legrand Mosaic dvojité do AL kanálu	ks	1,00	123,00	123,00 Kč
3	krycí stříbrný rámeček Legrand Mosaic dvojité do AL kanálu	ks	1,00	166,00	166,00 Kč
4	zás.230V, ABB jednoduchá nást. s víčkem modrá	ks	4,00	275,00	1 100,00 Kč
5	vidlice sdružená ABB 40202955	ks	3,00	52,50	157,50 Kč
6	krabice Acydur 5pol. IP65	ks	3,00	170,00	510,00 Kč
7	kabel H VV-F 3G x 1,5mm CYSY	m	6,00	17,86	107,16 Kč
8	PVC lišta 20x20 bezhalogenová HF	m	8,00	90,00	720,00 Kč
9	kabel 1kV CXKH-R 3x2,5	m	89,00	51,00	4 539,00 Kč
10	spoj. a instalační materiál	kpl	1,00	82,00	82,00 Kč
součet					8 054,66 Kč

Elektromontáže

1	zásuvka 230V Legrand/Mosaic 45x45, modrá	ks	2,00	119,00	238,00 Kč
2	mont.rámeček Legrand Mosaic dvojité do AL kanálu	ks	1,00	28,00	28,00 Kč
3	krycí stříbrný rámeček Legrand Mosaic dvojité do AL kanálu	ks	1,00	10,50	10,50 Kč
4	zás.230V, ABB jednoduchá nást. s víčkem modrá	ks	4,00	119,00	476,00 Kč
5	vidlice sdružená ABB 40202955	ks	3,00	81,25	243,75 Kč
6	krabice Acydur 5pol. IP65	ks	3,00	135,00	405,00 Kč
7	kabel H VV-F 3G x 1,5mm CYSY	m	6,00	17,80	106,80 Kč
8	PVC lišta 20x20 bezhalogenová HF	m	8,00	42,70	341,60 Kč
9	kabel 1kV CXKH-R 3x2,5	m	89,00	79,00	7 031,00 Kč
10	spoj. a instalační materiál - vrtání + montáž hmoždinek do 8mm	kpl	1,00	150,00	150,00 Kč
11	ukončení vodičů do 2,5mm	ks	27,00	15,70	423,90 Kč
součet					9 454,55 Kč

Soupis položek - Slaboproud

1	Patch panel 24	ks	1,00	3200,00	3 200,00 Kč
2	Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 - SXKD-6-UTP-LSOH	ks	480,00	22,00	10 560,00 Kč
3	Měření segmentu UTP včetně protokolu	ks	24,00	140,00	3 360,00 Kč
4	Datová zásuvka 2xRJ45 kat.6 design TANGO	ks	3,00	375,00	1 125,00 Kč
5	Úprava skříně Rack	kpl	1,00	2260,00	2 260,00 Kč
6	Stavební přípomoc	kpl	1,00	5500,00	5 500,00 Kč
součet					26 005,00 Kč

Celková cena bez DPH

43 514,21 Kč

DPH 21%


9 137,98 Kč

Celková cena s DPH

52 652,19 Kč

Datum: 10.05.2019

Vypracoval: Allkon s.r.o.



Stavba : Rekonstrukce ambulantní části chirurgického oddělení, Krajská zdravotní, a.s. - nemocnice Most, o.z. - stavební práce III - podlahy

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21.05.2019

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				58 288,04
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				58 288,04
DPH základní	21,00%	ze	58 288,04	12 240,49
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				70 528,53
v CZK				

Stavba : Rekonstrukce ambulantní části chirurgického oddělení, Krajská zdravotní, a.s. - nemocnice Most, o.z. - stavební práce III - podlahy

Místo:

Datum:

21.05.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	58 288,04
HSV - Práce a dodávky HSV	58 288,04
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	5 289,33
776 - Podlahy povlakové	52 998,71
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	58 288,04

Stavba : Rekonstrukce ambulantní části chirurgického oddělení, Krajská zdravotní, a.s. - nemocnice Most, o.z. - stavební páce III - podlahy

Místo:

Datum: 21.05.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 288,04

HSV - Práce a dodávky HSV

58 288,04

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

5 289,33

35	K	952902141	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků drhnutím s chemickými prostředky	m2	31,950	18,48	590,44
36	K	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	31,950	35,42	1 131,67
37	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlehu)	m2	31,950	64,02	2 045,44
38	K	633811119	Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	31,950	47,63	1 521,78

776 - Podlahy povlakové

52 998,71

198	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	31,950	117,70	3 760,52
205	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	31,950	167,20	5 342,04
206	M	60756112R	krytina podlahová povlaková přírodní linoleum, role šířka 2 m, tl. 3,2 mm, otěruvzdorné, pro zátěž 34, reakce na oheň min Cfl - vhodné do nemocničního prostředí	m2	36,740	863,50	31 724,99
209	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frérování)	m	18,000	52,03	936,54
210	M	607561300	šňůra svařovací pro podlahy z přírodního linolea	m	18,000	49,72	894,96
213	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	31,950	11,77	376,05
214	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	31,950	67,65	2 161,42
215	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	31,950	244,20	7 802,19

Změnový list č. 6**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

**Rekonstrukce ambulantní části chirurgického oddělení, Kz, a.s. - nemocnice Most, o.z. - stavební práce III -
záměna sanitárních přiček za SDK přičky**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 5. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Allkon s.r.o.

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**-20 168,74**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-20 168,74	21,00%	-4 235,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-24 404,18**

Stavba:

Rekonstrukce ambulantní části chirurgického oddělení, Kz, a.s. - nemocnice Most, o.z. - stavební práce III -
záměna sanitárních příček za SDK příčky

Místo:

Datum: 15. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Allkon s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**-20 168,74**

PSV - Práce a dodávky PSV

-20 168,74

763 - Konstrukce suché výstavby

8 370,80

766 - Konstrukce truhlářské

-40 836,66

781 - Dokončovací práce - obklady

12 297,12

Změnový list č. 6

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ambulantní části chirurgického oddělení, Kz, a.s. - nemocnice Most, o.z. - stavební práce III -
záměna sanitárních přiček za SDK příčky

Místo:

Datum: 15. 5. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Allkon s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-20 168,74

D PSV Práce a dodávky PSV -20 168,74

D 763 Konstrukce suché výstavby 8 370,80

1	K	763111311	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, EI 30, Rw 41 dB	m2	6,600	768,00	5 068,80
2	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž zárubně kovové s příslušenstvím pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže dveřního křídla do 25 kg, s profily CW a UW jednokřídlové	kus	2,000	709,00	1 418,00
3	M	55331511	zárubeň ocelová pro sádkarton 75 700 levá, pravá	kus	2,000	942,00	1 884,00

D 766 Konstrukce truhlářské -40 836,66

4	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	657,00	1 314,00
5	M	61162854	dveře vnitřní foliované plné 1křídlo 700x1970mm	kus	2,000	6 259,00	12 518,00
8	K	R POL 5	WC dělicí laminátové příčky HPL - kompl. D+M vč.kotvení, nožiček a dveří	m2	-5,586	10 153,00	-56 714,66
10	M	55341425R	mřížka větrací oboustranná otevír 400 x 100 mm	ks	2,000	1 023,00	2 046,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 12 297,12

6	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	11,200	375,10	4 201,12
7	M	LSS.WAKV5007.2	obkládačka ColorONE, 298 x 898 x 10,5 mm	m2	11,200	467,50	5 236,00
9	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	20,000	143,00	2 860,00

Změnový list č. 7

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce ambulantní části chirurgického oddělení, KZ, a-s. - nemocnice Most, o.z. - stavebnípráce
III - opláštění na střeše

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-60 255,74
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-60 255,74
DPH základní	21,00%	ze	-60 255,74	-12 653,71
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				-72 909,45
v CZK				

Změnový list č. 7

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce ambulantní části chirurgického oddělení, KZ, a.s. - nemocnice Most, o.z. -
stavební práce III - opláštění na střeše

Objekt: 0

Místo:

Datum:

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-60 255,74
PSV - Práce a dodávky PSV	-60 255,74
767 - Konstrukce zámečnické	-60 255,74
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-60 255,74

Změnový list č. 7

ROZPOČET - odpočet neprováděných položek

Rekonstrukce ambulantní části chirurgického oddělení, KZ, a.s. - nemocnice Most, o.z. -
stavební práce - opláštění na střeše

Objekt:

Místo:

Datum: 15.5.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Allkon s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-60 255,74

PSV - Práce a dodávky PSV

-60 255,74

767 - Konstrukce zámečnické

-60 255,74

32	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	-346,000	29,00	-10 034,00
33	M	5530000R1	kilogramová cena	kg	-380,600	39,80	-15 147,88
34	K	953943125	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus	kus	-1,000	452,00	-452,00
35	K	78942123R	Žárové stříkání ocelových konstrukcí tř I Zn 120um + mater	m2	-11,072	550,00	-6 089,60
36	K	R POL 2	Uhlíkové lamely a další detaily prostupu střechou 6.000,- Kč - ocení všichni zhotovitelé jednotně, bude upřesněno při realizaci	kpl	-1,000	6 000,00	-6 000,00
37	K	767131111	Montáž stěn a příček a stropů z plechu spojených šroubováním	m2	-11,495	317,00	-3 643,92
38	M	2837648R	kompl.panel sendvičový s jádrem z minerální vlny tl.200 mm	m2	-12,645	1 380,00	-17 450,10
39	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,621	1 190,00	-738,99
40	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,621	437,00	-271,38
41	K	998767192	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	-0,621	689,00	-427,87

Stavba: Rekonstrukce ambulantní částichirurgického oddělení, KZ, a.s. -
nemocnice Most, o.z. - stavební práce III - odpočet vybavení hydrantů

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 23.05.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-7 120,30
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-7 120,30
DPH základní	21,00%	ze	-7 120,30	-1 495,26
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				-8 615,56

Stavba : Rekonstrukce ambulantní částichirurgického oddělení, KZ, a.s. -
nemocnice Most, o.z. - stavební práce III - odpočet vybavení hydrantů

Místo:

Datum:

23.05.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-7 120,30
HSV - Práce a dodávky HSV	-7 120,30
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	-7 120,30
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-7 120,30

Stavba :

Rekonstrukce ambulantní částichirurgického oddělení, KZ, a.s. -
nemocnice Most, o.z. - stavební práce III - odpočet vybavení hydrantů

Místo:

Datum:

23.05.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-7 120,30

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 120,30

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

56	K	722251151	Požární příslušenství a armatury hadice polyesterové D 25	m	30,000	177,10	-5 313,00
57	K	722252131	Požární příslušenství a armatury proudnice požární polypropylenová D 25	kus	1,000	264,00	-264,00
58	K	722253131	Požární příslušenství a armatury hadicové spojky požární D 25	kus	1,000	300,30	-300,30
59	K	722253155	Požární příslušenství a armatury hadicové spojky požární šroubení savicové	kus	1,000	1 243,00	-1 243,00