

Číslo smlouvy zhotovitele: 28/2014

DODATEK Č. 5

ke smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o. z., včetně optimalizace vnitřních prostor“
ze dne 21.8.2014**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem:

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních:

Ing. Petr Fiala, generální ředitel

- ve věcech technických:

Ing. V. Štyvar, vaclav.styvar@kzcr.eu

Ing. Jiří Smrčka, jiri.smrcka@kzcr.eu

Ing. Ondřej Hampejs, ondrej.hampejs@kzcr.eu

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., pob. Ústí nad Labem

Číslo účtu:

216686400/0300

Identifikační číslo:

25488627

DIČ:

CZ 25488627

Tato právnická osoba je zapsána ve veřejném rejstříku, obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

dále jen „Objednatel“

„Společnost Nemocnice Most“

(Společnost firem METALL QUATRO spol. s r.o. – HERKUL a.s. – Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.)

se sídlem:

Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních:

Ing. Milan Karfík, jednatel METALL QUATRO spol.s r.o.

Ing. Vladimír Repáč, předseda představenstva HERKUL a.s.

Zdeněk Brabec, jednatel Stavební a Obchodní společnost Most spol. s r.o.

- ve věcech technických:

Miroslav Štýbr, jednatel, Ing. Milan Karfík, ml. – stavbyvedoucí

Ing. Radovan Dušek, místopředseda představenstva HERKUL a.s.

Roman Kotlan, jednatel Stavební a Obchodní společnost Most spol. s r.o.

- ve věcech stavby:

Pavel Novák – zástupce stavbyvedoucího, Jiří Jaroš - technik

Bc.Jakub Justa, vedoucí stavební divize

Ing. Petr Augusta jednatel společnosti, stavbyvedoucí, Mirko Prokop, zástupce stavbyvedoucího

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
Číslo účtu: 3293310267/0100

vedoucí účastník společnosti

METALL QUATRO spol. s r.o.

se sídlem: Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most
doručovací adresa : METALL QUATRO spol. s r.o., Vysoká Pec č.e. 2, 431 59
Vysoká Pec

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Milan Karfík, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
Číslo účtu: 3293310267/0100
Identifikační číslo: 61538213
DIČ: CZ61538213

2. účastník Společnosti

HERKUL a.s.

se sídlem: Rybná 682/14, 110 01 Praha 1
doručovací adresa : Obrnice 228, 435 21 Obrnice
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15889

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Repáč, předseda představenstva

Identifikační číslo: 25004638
DIČ: CZ25004638

3. účastník Společnosti

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

se sídlem:
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vl.11573

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Augusta, jednatel

Identifikační číslo: 25014111
DIČ: CZ25014111

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Základní ustanovení

Předmětem smlouvy uzavřené dne 21.8.2014 je závazek Zhotovitele realizovat dílo pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o. z., včetně optimalizace vnitřních prostor**“.

III. Objektivní skutečnosti

1. Smluvní strany shodně konstatovaly následující skutečnosti:

1.1 Dle zadávací dokumentace v bodě 4. byl předpokládán termín zahájení stavby stanoven na červen 2014 a k ukončení realizace zakázky mělo dojít nejpozději do 30.6.2015. Jelikož došlo v průběhu řízení o veřejné zakázce ke skutečnostem, které zadavatel nemohl nijak ovlivnit, došlo k prodloužení zadávacího řízení a v návaznosti na to i k posunu termínu pro zahájení stavby. Smlouva o dílo byla smluvními stranami podepsána dne 21.8.2014 a k zahájení stavby tak došlo na přelomu měsíců srpna a září 2014. Toto časové prodlení mělo za následek posun plánovaných stavebních prací v letních a podzimních měsících do klimaticky nepříznivého období, kdy určité práce nemohou být realizovány v nízkých teplotách vzduchu. Tato skutečnost měla vliv na časový posun stavby.

1.2 V průběhu stavby byla odhalena neočekávaná konstrukční řešení, která měla vliv na další časový posun stavby.

- ✦ Po odstranění hliníkových krycích lišt po obvodě stávajících oken, bylo zjištěno, že okna jsou vsazena do rámců z ocelového profilu, která jsou pevně zabudována do sendvičové konstrukce obvodové stěny. Tato skutečnost měla vliv na změnu konstrukčního řešení tohoto problému s přímou návazností na časový posun stavby.
- ✦ Po zahájení stavby byly provedeny sondy za účelem zjištění stavebně-konstrukčního řešení střech. Výsledkem byla nedostatečná únosnost střech a nutnost zajištění speciálních konzol pro zavěšení lešení. Tato skutečnost měla vliv na změnu konstrukčního řešení tohoto problému s přímou návazností na časový posun stavby.
- ✦ Řešení lehkých obvodových plášťů bylo v projektové dokumentaci navrženo na základě typizované nosné konstrukce ze svislých ocelových profilů. Po odkrytí pláště bylo však zjištěno, že se jedná o atypické řešení, jinde na území České republiky nerealizované, kdy svislé nosné prvky jsou tvořeny hliníkovými profily bez vnějších zákrytových prvků. Na takovéto nosníky nebylo možné realizovat původně navržené řešení. Tato skutečnost měla vliv na změnu konstrukčního řešení tohoto problému s přímou návazností na časový posun stavby.

3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti spolu obě smluvní strany jednaly o eliminaci časového posunu, kdy společným úsilím byla zkrácena lhůta stěhování mezi I. a II. etapou, a to nejméně o 10 kalendářních dnů, dále byla provedena změna etapizace, tak aby byl možný posun některých prací spadajících do pozdější etapy v dřívějších termínech.
4. Opatření uvedená v předchozím bodě však nebyla objektivně způsobilá zajistit odstranění již vzniklé časové ztráty.

IV. Termín plnění

1. Veškeré skutečnosti mající vliv na posun termínu řádného provedení a předání díla jsou skutečnosti objektivního charakteru, které smluvní strany nezavinily a ani je nemohly předvídat.
2. Smluvní strany se na tomto základě souhlasně dohodly na změně **čl. VI. bod 1. a čl. XIII. bod. 1., 2. a 6.** smlouvy o dílo č. 28/2014.
3. **Čl. VI. bod 1.** smlouvy o dílo č. 28/2014 nově zní:
Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla bez vad a nedodělků nejpozději do 30.9.2015.

Ostatní ujednání dotčeného článku zůstávají nezměněna.

4. **Čl. XIII. bod 1., 2. a 6.** smlouvy o dílo č. 28/2014 nově zní:

1. Smluvní strany se souhlasně dohodly, že Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí díla tak, že proces předávání díla započnou Zhotovitel a Objednatel nejpozději do 15. 9. 2015. Zhotovitel vyzve Objednatele zápisem ve stavebním deníku, předpokládaný termín předávání díla musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.
2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše Zhotovitel a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení Objednatele a Zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotoveném díle,
 - soupis drobných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
 - prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).
6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů pro kolaudaci díla. Objednatel má právo v zápisu o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků s tím, že v „Zápisu o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

Ostatní ujednání dotčeného článku zůstávají nezměněna.


V.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 28/20014 ve smyslu již uzavřených dodatků č. 1-4 zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Osoby podepisující tento Dodatek č. 5 svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

V Ústí nad Labem, dne: 28.5.2015

za Objednatele:

06

.....

Ing. Petr Fiala, generální ředitel

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

V Mostě dne: 15.6. 2015

za Zhotovitele:


.....
Ing. Milan Karfik, jednatel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Na Vrátku 1245
434 01 Most
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

KOPIE

METALL QUATRO, spol. s r.o.
Ing. Milan Karfík
Na Vrátku 1245
434 01 Most

Naše značka

Vaše značka
Ja/186

Linka
477 114 105

E-mail
sekretariat@kzcr.eu

V Ústí nad Labem
8. 6. 2015

Vážený pane inženýre,

v kontextu žádosti zhotovitele o posunutí termínu dokončení stavby v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce pavilónů Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. včetně optimalizace vnitřních prostor, ze dne 14. 4. 2015 sdělujeme, že žádost byla projednána představenstvem společnosti Krajská zdravotní, a.s., dne 28. 5. 2015.

Představenstvo Krajské zdravotní, a. s. rozhodlo v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, o uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o. z., včetně optimalizace vnitřních prostor“, ze dne 21. 8. 2014 o prodloužení termínu pro dokončení stavby, tj. o řádném provedení a předání díla bez vad a nedodělků nejpozději do 30. 9. 2015.

Přílohou tohoto dopisu Vám zasíláme návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo. Tento dodatek popisuje kromě úpravy termínu plnění také objektivní skutečnosti, jejichž příčinou dochází k posunu termínu dokončení stavby.

Jsme přesvědčení, že tento krok pozitivně přispěje k průběhu prací v závěrečné etapě stavby.

S pozdravem

06

KZ

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Přílohy:

č. 1 – návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo