

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce a modernizace Dětské kliniky - KZ a.s., MNUL, o. z., (dětský urgentní příjem a stacionář)“ ze dne 17.7.2015

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem:

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních:

Ing. Petr Fiala, generální ředitel

- ve věcech technických:

Ing. Ondřej Hampejs, ondrej.hampejs@kzcr.eu

Patrik Chalupný, patrik.chalupny@kzcr.eu

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., pob. Ústí nad Labem

Číslo účtu:

216686400/0300

Identifikační číslo:

25488627

DIČ:

CZ 25488627

Tato právnická osoba je zapsána ve veřejném rejstříku, obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

dále jen „**Objednatel**“

sanex cz s.r.o.

se sídlem:

Děčín I, Čsl. Armády 943/9 PSČ 405 02

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26858

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních:

Michal Kožený, jednatel

- ve věcech technických:

Ing. Jan Vitrich, výrobní ředitel

- ve věcech stavby:

Mgr. Jaroslav Kuziemko

Bankovní spojení:

KB Děčín, a.s.

Číslo účtu:

107-6518930277/0100

IČ:

28686292

DIČ:

CZ28686292

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II. Základní ustanovení

1. Předmětem smlouvy uzavřené dne 17. 7. 2015 je závazek Zhotovitele realizovat dílo pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Rekonstrukce a modernizace Dětské kliniky - KZ a.s., MNUL, o. z. (dětský urgentní příjem a stacionář)**“.
2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla, který je přesně specifikován ve změnovém listu č. 1 ze dne 20. 9. 2015, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. Příloha č. 1 obsahuje
 - a) Návrh ocenění změny
 - b) Odsouhlasení změny
 - c) Zdůvodnění změny ke ZL č. 1
 - d) Souhrnný list stavby
 - e) Rekapitulace objektů stavby
 - f) Krycí list rozpočtu
 - g) Rekapitulace rozpočtu
 - h) Rozpočet

III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Osoby podepisující tento Dodatek č. 1 svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 ze dne 20. 9. 2015 (celkem 26 stran)

V Ústí nad Labem, dne 30.9.2015


V Děčíně, dne 30.9.2015

za Objednatele:

06
Krajská zdravotní, a.s.
Správní pče 3316/12A
13 Ústí nad Labem
KZ
25488627
DIČ. CZ 25488627







Ing. Petr Fiala,
generální ředitel

za Zhotovitele:




Michal Kožený, jednatel

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Ústecký kraj, Ústí nad Labem, „Rekonstrukce a modernizace Dětské kliniky – KZ, a.s. – MNUL., o.z. (dětský urgentní příjem a stacionář)“ SOD č. 42/15		Číslo změny: 1												
Registrační číslo: CZ.1.09/1.3.00/78.01267		Datum: 20.09.2015												
Návrh ocenění změny navazuje : na požadavky zhotovitele, uživatele, investora a zjištění GP zapsaných ve stavebním deníku														
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒													
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐													
Soupis odsouhlasených přípočtů: Je uveden v rekapitulaci víceprací, která je nedílnou přílohou tohoto návrhu změny č.1. Jedná se především o následující vícepráce – viz zdůvodnění Přípočty celkem : 445 286,99 Kč bez DPH Soupis odsouhlasených odpočtů : Je uveden v rekapitulaci méněprací, která je nedílnou přílohou tohoto návrhu změny č.1. Jedná se především o následující méněpráce – viz zdůvodnění Odpočty celkem : - 162 147,19 Kč bez DPH Rozdíl–navýšení o hodnotu přípočtů po snížení o hodnotu odpočtů 283 139,80 Kč bez DPH viz příloha: - položkový rozpočet Počet listů příloh: 1 krycí list, 1 list rekapitulace přípočty, 1 list rekapitulace odpočty, listů rozpočtů Navrhovaná změna ceny díla: + 283 139,80 bez DPH <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 40%; padding: 5px;">zvýšení ceny o</td> <td style="padding: 5px;">+ 283 139,80 Kč bez DPH</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">snížení ceny o</td> <td style="padding: 5px;">-----0-----Kč (bez DPH)</td> </tr> </table> Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 40%; padding: 5px;">prodloužení lhůty o</td> <td style="padding: 5px;">-----0-----kalendářních dní</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">zkrácení lhůty o</td> <td style="padding: 5px;">-----0-----kalendářních dní</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 40%; padding: 5px; vertical-align: top;"> Za zhotovitele: Michal Kožený </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;">  </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> Za objednatele: Martin Pražan - TDS </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;">  </td> </tr> </table>			zvýšení ceny o	+ 283 139,80 Kč bez DPH	snížení ceny o	-----0-----Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	-----0-----kalendářních dní	zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní	Za zhotovitele: Michal Kožený		Za objednatele: Martin Pražan - TDS	
zvýšení ceny o	+ 283 139,80 Kč bez DPH													
snížení ceny o	-----0-----Kč (bez DPH)													
prodloužení lhůty o	-----0-----kalendářních dní													
zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní													
Za zhotovitele: Michal Kožený														
Za objednatele: Martin Pražan - TDS														

Martin Pražan
 Jizerská 2946/63
 400 11 Ústí nad Labem
 IČ: 64692281

ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Ústecký kraj, Ústí nad Labem, „Rekonstrukce a modernizace Dětské kliniky – KZ, a.s. – MNUL., o.z. (dětský urgentní příjem a stacionář)“ SOD č. 42/15				Číslo změny: 1	
Registrační číslo: CZ.1.09/1.3.00/78.01267				Datum: 20.09.2015	
Určeno pro	projektanta ☒	TDI ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒	
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒	
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:					
Soupis odsouhlasených přípočtů: Je uveden v rekapitulaci víceprací, která je nedílnou přílohou tohoto návrhu změny č.1. Jedná se především o následující vícepráce – viz zdůvodnění					
Přípočty celkem : 445 286,99 Kč bez DPH					
Soupis odsouhlasených odpočtů : Je uveden v rekapitulaci méněprací, která je nedílnou přílohou tohoto návrhu změny č.1. Jedná se především o následující méněpráce – viz zdůvodnění					
Odpočty celkem : -162 147,19 Kč bez DPH Rozdíl–navýšení o hodnotu přípočtů po snížení o hodnotu odpočtů 283 139,80 Kč bez DPH					
Počet připojených listů:			Počet připojených výkresů: 0		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla : 17 866 472,06 Kč (bez DPH)			Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o	283 139,80 Kč (bez DPH) hrazeno částí rozpočtové rezervy stavby		prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
snížení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)		zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
celková cena po změně	18 149 611,86 Kč (bez DPH)		celková lhůta po změně	Datum dokončení:	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☒	
	chybou v dokumentaci zakázky			☐	
	zjištěnou skutečností			☒	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Michal Kožený – jednatel společnosti			Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 		
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Martin Pražan - TDS			Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: 		

Martin Pražan

Jizerská 2946/63
 400 11 Ústí nad Labem
 IČ: 64692281

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1

SPOLEČNÉ STANOVISKO K DATU 20.9.2015

PROJEKT: Ústecký kraj, Ústí nad Labem

„Rekonstrukce a modernizace Dětské kliniky – KZ, a.s. – MNUL., o.z. (dětský urgentní příjem a stacionář)“

Registrační číslo: CZ.1.09/1.3.00/78.01267

Podrobnější popis a odůvodnění změny – vícepráce:

Níže uvedené dodatečné stavební práce či změny těchto prací, nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, toto oddělení by způsobilo závažnou újmu zadavateli, popř. je-li toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

Stacionář

Přípočty:

- *Svislé a kompletní konstrukce a Konstrukce suché výstavby* – demontáž stávající příčky SDK a následná realizace zděné příčky namísto stávající příčky ze sádkokartonu pro zajištění stability a nosnosti pro zavěšení technologického celku. (mezi místnostmi 116 a 117)

- *Ostatní konstrukce a práce* – Zajištění průvrtů pro osazení rozvodů VZT.

- *Madiciální plyny* - doplnění rozvodů a rampy med. plynů do místnosti citostatik – nutný provozní požadavek objednatele.

- *Ústřední vytápění* - drobné úpravy stávajících rozvodů ÚT v návaznosti na úpravy vnitřních dispozic.

Konstrukce truhlářské – Dodávka a montáž hliníkových posuvných dveří namísto dveří plastových - provozní požadavek objednatele.

Odpočty:

Zdravotechnika – vnitřní kanalizace – Nerealizované stoupací vedení kanalizace.

Konstrukce truhlářské – Nerealizované plastové posuvné dveře (nahrazeno dveřmi hliníkovými).

Dětská chirurgie

- *Svislé a kompletní konstrukce* – Realizace zděné příčky neobsažené ve výkazu výměr.

- *Ostatní konstrukce a práce*, bourání – Zvýšený rozsah bouracích prací z důvodu dispozičních úprav interiéru.

- *Přesun sutě* - doplnění přesunů sutě, odvozu na skládku a skládkovného neobsaženého ve výkazu výměr.

- *Ústřední vytápění* - drobné úpravy stávajících rozvodů ÚT v návaznosti na úpravy vnitřních dispozic.

Odpočty:

Zdravotechnika – vnitřní kanalizace – Nerealizované stoupací vedení kanalizace

Zdravotechnika – zařizovací předměty – Nerealizované 2 ks vestavných dřezů.


Dokončovací práce - malby – Nerealizované malby dětských motivů. (změna požadavku objednatele)

Nezbytnost vyvolaných změn :

Z hlediska realizace prací jsou a splnění požadavků daných z ČSN a směrnic jsou změny nezbytné, z hlediska provozu jsou navrhované změny velmi praktické a odpovídají aktuálním potřebám provozovatele.

Vypracoval dne 20.9.2015

TDS – Martin Pražan


.....
Martin Pražan
Jizerská 2946/63
400 11 Ústí nad Labem
IČ: 64692281

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 111
Stavba: OBJEKT D 2 - odpočty

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.06.2015

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				-162 147,19
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				-162 147,19
DPH základní	21,00%	ze	-162 147,19	-34 050,91
snížená	15,00%	ze	#ODKAZI	#ODKAZI
Cena s DPH				-196 198,10

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 111

Stavba: OBJEKT D 2 - odpočty

Místo:

Datum: 25.06.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Odpočtyy z rozpočtů		-162 147,19	-196 198,10
objekt2 - PAVILON	objekt 2 - STACIONÁŘ	-130 640,27	-158 074,73
objekt3 - PAVILON	objekt 3 - DĚTSKÁ CHIRURGIE	-31 506,92	-38 123,37
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové odpočty za stavbu 1) + 2)		-162 147,19	-196 198,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stacionář
Objekt: objekt2 - PAVILON D2 - objekt2 - PAVILON D2 - ST...
JKSO:
Místo:
Objednavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.06.2015
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu -130 640,27
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -130 640,27

DPH základní	21,00%	ze	#ODKAZ!
snížená	15,00%	ze	#ODKAZ!

Cena s DPH	V	CZK	#ODKAZ!
-------------------	----------	------------	----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Stacionář

Objekt: objekt2 - PAVILON D2 - objekt2 - PAVILON D2 - ST...

Místo: Datum: 25.06.2015

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Odpočty z rozpočtu -130 640,27

PSV - Práce a dodávky PSV -130 640,27

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -82 720,27

766 - Konstrukce truhlářské -47 920,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové odpočty za stavbu 1) + 2) -130 640,27

ROZPOČET

Stavba: Stacionář

Objekt: objekt2 - PAVILON D2 - objekt2 - PAVILON D2 - ST...

Místo: Datum: 25.06.2015

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Odpočty z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV -130 640,27

721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace -82 720,27						
110	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	112,000	-525,00
111	M	18320	přechod litina/PP (HT Systém PLUS) HTUG 110	ks	56,000	-64,00
112	M	286157470	těsnění pro HTUG HT - GA set DN 110	kus	56,000	-42,00
113	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	204,500	-15,00
115	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	0,020	-67 803,50
116	K	721000000.01	Výpomocné práce pro vnitřní kanalizaci - sekání, průrazy, záhozy, zazdívky, zacištění	%	0,200	-67 803,50

766 - Konstrukce truhlářské -47 920,00						
223	M	611432570.01	dveře plastové posuvné 110 x 197 cm sklo čiré bezpečnostní opatřené signal.čtverci - ozn. D8	kus	4,000	-11 980,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: OBJEKT D 2 - odpočty

Objekt: objekt3 - PAVILON D2 - objekt3 - PAVILON D2 - DĚ...

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 25.06.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-31 506,92
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-31 506,92
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	#ODKAZI	#ODKAZI
snížená	15,00%	ze	#ODKAZI	#ODKAZI

Cena s DPH	v	CZK	#ODKAZI
------------	---	-----	---------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OBJEKT D 2 - odpočty

Objekt: objekt3 - PAVILON D2 - objekt3 - PAVILON D2 - DĚ...

Místo: Datum: 25.06.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-31 506,92

HSV - Práce a dodávky HSV

#ODKAZ!

3 - Svislé a kompletní konstrukce

#ODKAZ!

34 - Stěny a příčky

#ODKAZ!

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

#ODKAZ!

61 - Úprava povrchů vnitřní

#ODKAZ!

62 - Úprava povrchů vnější

#ODKAZ!

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

#ODKAZ!

64 - Osazování výplní otvorů

#ODKAZ!

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

#ODKAZ!

94 - Lešení a stavební výtahy

#ODKAZ!

951 - Ostatní konstrukce a práce

#ODKAZ!

961 - Bourání konstrukcí a demontáže konstrukcí

#ODKAZ!

99 - Přesun hmot

#ODKAZ!

PSV - Práce a dodávky PSV

-31 506,92

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

#ODKAZ!

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-3 733,20

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

#ODKAZ!

7232 - Mediciální plyny

#ODKAZ!

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-5 773,72

730 - Ústřední vytápění

#ODKAZ!

7491 - Elektromontáže

#ODKAZ!

751 - Vzduchotechnika

#ODKAZ!

763 - Konstrukce suché výstavby

#ODKAZ!

764 - Konstrukce klempířské

#ODKAZ!

766 - Konstrukce truhlářské

#ODKAZ!

767 - Konstrukce zámečnické

#ODKAZ!

771 - Podlahy z dlaždic

#ODKAZ!

776 - Podlahy povlakové

#ODKAZ!

777 - Podlahy lité

#ODKAZ!

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

#ODKAZ!

783 - Dokončovací práce - nátěry

#ODKAZ!

784 - Dokončovací práce - malby

-22 000,00

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

#ODKAZ!

787 - Dokončovací práce - zasklívání

#ODKAZ!

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

#ODKAZ!

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

#ODKAZ!

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-31 506,92

ROZPOČET

Stavba: OBJEKT D 2 - odpočty

Objekt: objekt3 - PAVILON D2 - objekt3 - PAVILON D2 - DĚ...

Místo: Datum: 25.06.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Odpočty z rozpočtu

-31 506,92

PSV - Práce a dodávky PSV

-31 506,92

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-3 733,20

118	K	721140916	Potrubí litinové propojení potrubí DN 125	kus	4,000	-568,00	-2 272,00
119	M	2861574701	těsnění pro HTUG HT - GA set DN 125	kus	4,000	-69,00	-276,00
120	M	286119940	přechod litina/PPKG bez těsnění GA set PPKGUG-DN 125	kus	4,000	-128,00	-512,00
129	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	0,020	-3 060,00	-61,20
130	K	721000000.01	Výpomocné práce pro vnitřní kanalizaci - sekání, průrazy, záhozy, zadržky, začistění	%	0,200	-3 060,00	-612,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-5 773,72

166	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů včetně zápachové uzávěrky, manžety a ventilů	kus	2,000	-724,00	-1 448,00
169	M	552310800.01	dřez nerez vestavný 450 x 400 mm - ozn. Dv	kus	2,000	-1 974,00	-3 948,00
178	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	0,020	-5 396,00	-107,92
179	K	725000001.01	Výpomocné práce pro zařizovací předměty	%	0,050	-5 396,00	-269,80

784 - Dokončovací práce - malby

-22 000,00

274	K	784672039.04	Malba dětských motivů na zed'	m2	20,000	-1 100,00	-22 000,00
-----	---	--------------	-------------------------------	----	--------	-----------	------------

Část	Název	Množství dodávky	Množství montáže	Měrná jednotka	Cena dodávky/kus	Cena montáže/kus	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %
O2, SV04, VAC	měděná trubka 12x1	108,00	108,00	m	100,00	106,00	10 800,00	11 448,00	21
	měděná trubka 18x1	30,00	30,00	m	153,00	125,00	4 590,00	3 750,00	21
	Ag pájka 45+pasta	300,00	0,00	g	12,00		3 600,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6	4,50	9,00	m/kus	70,00	126,00	315,00	1 134,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6	1,50	3,00	m/kus	88,00	174,00	132,00	522,00	21
	tvorový Cu	1,00	1,00	sada	6 150,00	7 290,00	6 150,00	7 290,00	21
	konzole, příchytný materiál	1,00	1,00	sada	9 544,00	17 490,00	9 544,00	17 490,00	21
	značení potrubí	1,00	1,00	sada	1 740,00	3 177,00	1 740,00	3 177,00	21
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	138,00	0,00	m	6,00	0,00	828,00	0,00	21
	proplechnutí rozvodu dusíkem	138,00	138,00	m	7,00	6,00	966,00	828,00	21
	nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko								
	výbava pro 1 lůžko :1x O2,								
	1x SV, 1x VAC, 6x zásuvka, 2x RJ45, 3x ABB, osvětlení přímé,								
	neprímé, noční, 2x mediální								
		2,00	2,00	kus	25 140,00	3 485,00	50 280,00	6 970,00	21
přesun hmot		0,00	1,00	kus	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	21
							101 445,00	59 303,00	
							celkem Kč bez DPH		
							160 748,00		

nové položky
dle SoD

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20150628
Stavba: Dětská klinika Ústí nad Labem

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28.06.2015

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	445 286,99
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	445 286,99

DPH základní	21,00%	ze	#ODKAZI	#ODKAZI
snižená	15,00%	ze	#ODKAZI	#ODKAZI

Cena s DPH	v	CZK	#ODKAZI
-------------------	----------	------------	----------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20150628

Stavba: Dětská klinika Ústí nad Labem

Místo: Datum: 28.06.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		445 286,99	#ODKAZ!
3	Vícepráce č. 2	445 286,99	#ODKAZ!
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		445 286,99	#ODKAZ!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dětská klinika Ústí nad Labem

Objekt: 3 - Vícepráce

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28.06.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	445 286,99
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	445 286,99
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	#ODKAZ!	4145126,99	93 510,27
snížená	15,00%	ze	#ODKAZ!		#ODKAZ!

Cena s DPH	v CZK	538 797,26
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dětská klinika Ústí nad Labem

Objekt: 3 - Vícepráce

Místo:

Datum: 28.06.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

445 286,99

Ostatní - Vícepráce/méněpráce

Z1 - Stacionář

407 051,87

3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 364,30

9 - Ostatní konstrukce a práce

5 084,00

998 - Přesun hmot

1 075,50

723 - Mediciální plyny

160 748,00

731 - Ústřední vytápění

8 960,00

751 - Vzduchotechnika

48 514,00

763 - Konstrukce suché výstavby

789,32

766 - Konstrukce truhlářské

170 516,75

Z2 - Dětská chirurgie

38 235,12

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 577,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997,92

997 - Přesun sutě

8 514,25

998 - Přesun hmot

906,75

731 - Ústřední vytápění

18 239,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

445 286,99

ROZPOČET

Stavba: Dětská klinika Ústí nad Labem

Objekt: 3 - Vícepráce

Místo:

Datum: 28.06.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

445 286,99

Ostatní - Vícepráce/méněpráce

445 286,99

Z1 - Stacionář

407 051,87

3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 364,30

1	K	342272423	Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 (m.č.116-117)	m2	16,470	690,00	11 364,30
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce

5 084,00

2		962R1	Jádrové vrtání obvodové konstrukce (sendvičové panely) otvory pro VZT	kus	1,000	5 084,00	5 084,00
---	--	-------	---	-----	-------	----------	----------

998 - Přesun hmot

1 075,50

2	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1,434	750,00	1 075,50
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

723 - Mediální plyny

160 748,00

3	K	723111206.01V	Mediální plyny - samostatný rozpočet	kpl	1,000	160 748,00	160 748,00
---	---	---------------	--------------------------------------	-----	-------	------------	------------

731 - Ústřední vytápění

8 960,00

3	K	731119620,01	Vytápění - viz příloha	kpl	1,000	8 960,00	8 960,00
---	---	--------------	------------------------	-----	-------	----------	----------

751 - Vzduchotechnika

48 514,00

6	K	751900001	Demontáž stávající VZT vč. dopravy a likvidace a úprava rozvodu (zaslepení)	kpl	1,000	48 514,00	48 514,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

763 - Konstrukce suché výstavby

789,32

5	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché cena URS 2015 - 52,4 Kč bez DPH 52,4*90%=47,16	m2	16,470	47,16	776,73
6	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	7,774	1,62	12,59

766 - Konstrukce truhlářské

170 516,75

8	K	766D1	Dodávka prosklených hliníkových dveří Pelican 60	soubor	4,000	42 590,00	170 360,00
12	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,100	142,50	156,75

Z2 - Dětská chirurgie

38 235,12

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 577,20

9	K	342272423	Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m.č. 113	m2	13,880	690,00	9 577,20
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997,92

10	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu m.č 114	m3	1,134	880,00	997,92
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

997 - Přesun sutě

8 514,25

11	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	5,041	390,00	1 965,99
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,041	223,00	1 124,14

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	70,574	9,00	635,17
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,041	950,00	4 788,95
998 - Přesun hmot							906,75
15	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1,209	750,00	906,75

VÝKAZ VÝMĚR - STACIONÁŘ VYTÁPENÍ

POTRUBÍ

1. Potrubí Cu

15x1
18x1

180 m	169 Kč	30 420 Kč	80 Kč	14 400 Kč	44 820 Kč
10 m	175 Kč	1 750 Kč	95 Kč	950 Kč	2 700 Kč

2. Tlakové zkoušky potrubí

potrubí Cu
do DN 50

190 m			12 Kč	2 280 Kč	2 280 Kč
-------	--	--	-------	----------	----------

3. Fítky, tvarovky, objímky

1 soub	2 100 Kč	2 100 Kč	1 110 Kč	1 110 Kč	3 210 Kč
--------	----------	----------	----------	----------	----------

OTOPNÁ TĚLESA

1. Desková otopná tělesa

typ HYGIENE VK

10S VK HYGIENE 603/2004

2 ks	4 100 Kč	8 200 Kč	350 Kč	700 Kč	8 900 Kč
------	----------	----------	--------	--------	----------

20S VK HYGIENE 603/2004

2 ks	6 200 Kč	12 400 Kč	760 Kč	1 520 Kč	13 920 Kč
------	----------	-----------	--------	----------	-----------

20S VK HYGIENE 903/704

1 ks	3 105 Kč	3 105 Kč	485 Kč	485 Kč	3 590 Kč
------	----------	----------	--------	--------	----------

30 VK HYGIENE 603/2004

2 ks	8 020 Kč	16 040 Kč	1 260 Kč	2 520 Kč	18 560 Kč
------	----------	-----------	----------	----------	-----------

30 VK HYGIENE 903/1004

1 ks	6 900 Kč	6 900 Kč	1 120 Kč	1 120 Kč	8 020 Kč
------	----------	----------	----------	----------	----------

typ VENTIL KOMPAKT

11VK-900/400

1 ks	1 260 Kč	1 260 Kč	420 Kč	420 Kč	1 680 Kč
------	----------	----------	--------	--------	----------

21VK-600/1800

6 ks	2 950 Kč	17 700 Kč	456 Kč	2 736 Kč	20 436 Kč
------	----------	-----------	--------	----------	-----------

22VK-600/800

1 ks	2 200 Kč	2 200 Kč	420 Kč	420 Kč	2 620 Kč
------	----------	----------	--------	--------	----------

22VK-600/1400

1 ks	2 950 Kč	2 950 Kč	420 Kč	420 Kč	3 370 Kč
------	----------	----------	--------	--------	----------

22VK-600/1800

2 ks	4 200 Kč	8 400 Kč	350 Kč	700 Kč	9 100 Kč
------	----------	----------	--------	--------	----------

2. Trubkové otopné tělesa

KLM 750.450

1 ks	950 Kč	950 Kč	235 Kč	235 Kč	1 185 Kč
------	--------	--------	--------	--------	----------

KLM 1220.600

1 ks	1 350 Kč	1 350 Kč	285 Kč	285 Kč	1 635 Kč
------	----------	----------	--------	--------	----------

RADIÁTOROVÉ ARMATURY

1. Termostatická hlavice

RAE 5034 K
RAE 5054

19 ks	145 Kč	2 755 Kč	48 Kč	912 Kč	3 667 Kč
2 ks	190 Kč	380 Kč	67 Kč	134 Kč	514 Kč

2. Termostatický radiátorový ventil

RA-N přímý
DN 15

2 ks	200 Kč	400 Kč	19 Kč	38 Kč	438 Kč
------	--------	--------	-------	-------	--------

3. Uzavírací šroubení pro VK

RLV-KS - rohové

19 ks	185 Kč	3 515 Kč	120 Kč	2 280 Kč	5 795 Kč
-------	--------	----------	--------	----------	----------

4. Uzavírací šroubení přímé

DN 15

2 ks	165 Kč	330 Kč	38 Kč	76 Kč	406 Kč
------	--------	--------	-------	-------	--------

DEMONTÁŽE

1. Demontáž potrubí do DN 50

200 m			25 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
-------	--	--	-------	----------	----------

2. Demontáž armatur radiátorových

40 ks			22 Kč	880 Kč	880 Kč
-------	--	--	-------	--------	--------

3. Demontáž otopných těles článekových

20 ks			190 Kč	3 800 Kč	3 800 Kč
-------	--	--	--------	----------	----------

Ostatní

1. Topná zkouška

8 hod			120 Kč	960 Kč	960 Kč
-------	--	--	--------	--------	--------

2. Zaregulování systému

1 soub			3 845 Kč	3 845 Kč	3 845 Kč
--------	--	--	----------	----------	----------

3. Vnitřostaveništní přemístění do 6 m

1 t			2 150 Kč	2 150 Kč	2 150 Kč
-----	--	--	----------	----------	----------

4. Prostupy potrubí, drážky

1 soub	8 500 Kč	8 500 Kč	7 027 Kč	7 027 Kč	15 527 Kč
--------	----------	----------	----------	----------	-----------

5. Technický dozor stavby

8 hod			300 Kč	2 400 Kč	2 400 Kč
-------	--	--	--------	----------	----------

Celkem bez DPH

131 605 Kč	59 803 Kč	191 408 Kč
------------	-----------	------------

Stacionář

p.č.	Popis	MJ	Množství	jedn. cena	cena celkem

Celkem

8 960,00 Kč

Dětská chirurgie

p.č.	Popis	MJ	Množství	jedn. cena	cena celkem

Celkem

18 239,00 Kč

Cena celkem	27 199,00 Kč
-------------	--------------

nové položky
 dle SoD

ID**: 2ST14008

Druh řízení**: podlimitní VZ

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce a modernizace Dětské kliniky

- KZ a.s., MNUL, o. z., (dětský urgentní příjem a stacionář)

Rozhodnutí představenstva: 20/10/2014

Rozhodnutí jediného akcionáře:

Průvodka smlouvy

číslo: 1595/15

Část A

Jméno a příjmení / obchodní firma:	SANEX CZ s.r.o.	
Typ smlouvy:	Dodatek č. 1 k SoD	
Stručný popis předmětu smlouvy:	Změnový list č. 1 (odpočty a přípočty)	
Odštěpný závod:	MNUL	
Výše finančního plnění:	+283 139,80 Kč bez DPH	Zdroj financování**: IP 2015
Účinnost smlouvy (od – do):	Od data podpisu	
Kopii (scan) smlouvy předat:	Ing. Hampejs, Mgr. Rothová, Ing. Urbanová, J. Vágner	

Část B

	Datum	Útvar/ úsek	Jméno, příjmení	Podpis	Vyjádření (stanovisko) ano – ne ¹⁾
1. Zpracovatel:	30.9.15	ORUM	J. Vágner		ANO
2. Garant:	02-10-2015	NRSM	Ing. O. Hampejs		ANO
3. Právnik:	30.9.2015	PRAV	JUDr. Zuzana Petrovská		ANO
4. Náměstek pro ekonomické řízení a controlling***	2.10.15	NERC	Ing. L. Rückl		ANO
*5. Z ekonomické stránky posoudil:					
*6. Posoudil:					
*7. Posoudil:					
*8. Posoudil:					
*9. Posoudil:					
*10. Posoudil:					
*11. Posoudil:					
*12. Posoudil:					

* Vyplní se v případě, že posouzení bylo vyžádáno

** ID – číslo zakázky i investice, Plán – plánované plnění, Druh řízení – přímý nákup, VZMR, JŘBÚ, apod.

*** Vyplní se vždy, jedná-li se o smlouvu s finančním plněním v jakékoliv výši.

¹⁾ Stanovisko odborného útvaru je uváděno na druhé straně průvodky, popřípadě na samostatném listu.

K centrální evidenci smluv převzato:

Dne:

Podpis: