

# Dodatek č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

## I.

### Objednatel:

**Název:** Krajská zdravotní, a. s.  
**Sídlo:** Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem  
**Zastoupená:** Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti  
**IČ:** 25488627  
**DIČ:** CZ25488627  
**Bankovní spojení:** ČSOB, a. s.  
**č. účtu:** [REDAKCE]  
**telefon, fax:** 477114105/477114900  
**E-mail:** sekretariatKZ@kzcr.eu  
**Zástupce ve věcech technických:** [REDAKCE]

**Zástupce ve věcech administrativních:** [REDAKCE]

**Obchodní rejstřík:**

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen **Objednatel**)

a

### Zhotovitel:

**Název:** HERKUL a.s.  
**Sídlo:** č.p. 228, 435 21 Obrnice  
**IČ:** 250.04 638  
**DIČ:** CZ25004638  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.  
**č. účtu:** [REDAKCE]  
**Zástupce ve věcech technických:** Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva  
**Zástupce ve věcech smluvních:** Naděžda Valdauf Vančurová,  
vedoucí divize obchodu a marketingu

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

(dále jen **Zhotovitel**)

## II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“ ze dne 27. 02. 2017.

## III.

## Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. VII. odst. 1. Smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 5.865.090,22 Kč. Celková cena díla vč. DPH činí 7.096.759,20 Kč.
2. Změna byla vyvolána vynucenými pracemi nad rámec smlouvy.

### IV.

#### Doba a místo plnění

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení Smlouvy a to čl. VI. odst. 1. Datum dokončení po změně je 19. 6. 2017.
2. Zdůvodnění změny je součástí změnových listů č. 1-3, dodaných objednateli zhotovitelem dne 15. 5. 2017, které tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 v přílohách č. 1-3.

### V.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.


Příloha č. 1: Změnový list vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny, zdůvodnění změny a rozpočtu č. 1

Příloha č. 2: Změnový list vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny, zdůvodnění změny a rozpočtu č. 2

Příloha č. 3: Změnový list vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny, zdůvodnění změny a rozpočtu č. 3

#### Za Zhotovitele

V Obrnicích, dne 31. 5. 2017



HERKUL, a.s.  
Ing. Radovan Dušek,  
předseda představenstva

#### Za Objednatele

V Ústí nad Labem, dne 25-05-2018



Krajská zdravotní, a.s.  
Ing. Petr Fiala,  
generální ředitel

Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální pátka 33 1/12A  
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488437  
DIČ: CZ25488627



## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

**Identifikace stavby:** „Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“ **Číslo změny:** 1

**SoD:** ze dne 27.2. 2017

**Datum:** 16.3. 2017

Návrh na ocenění změny vyvolané požadavkem zhotovitele k identifikaci a odpojení inženýrských sítí v prostoru předávaného staveniště.

<b>Předkládaný návrh úpravy:</b>	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input checked="" type="checkbox"/>

**Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:**

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.1 – Přesun rozvodné skříňe pro zabezpečení objektu	10.385,20 Kč bez DPH
ZL č.1 – Demontáž systému pacient/sestra	14.824,00 Kč bez DPH
<b><u>Přípočtové položky celkem – vícepráce</u></b>	<b>25.209,20 Kč bez DPH</b>

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č.1 – Přeložka ústředny EZS a GPRS	0,00 Kč bez DPH
<b><u>Odpočtové položky celkem – méněpráce</u></b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>

**Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací** **25.209,20 Kč bez DPH**  
**Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva**

Původní cena díla dle SoD

1. Cena díla bez DPH	5.820.646,00 Kč
2. Cena díla s DPH	7.042.981,70 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH	5.845.855,20 Kč
2. Cena díla s DPH	7.073.484,83 Kč

**Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:** **30.503,13 Kč**

<b>zvýšení ceny o</b>	<b>Základ:</b>	25.209,20 Kč
	<b>DPH 21%:</b>	5.293,93 Kč
	<b>Cena včetně DPH:</b>	30.503,13 Kč

<b>snížení ceny o</b>	<b>Základ:</b>	0,- Kč
	<b>DPH</b>	0,- Kč
	<b>Cena včetně DPH:</b>	0,- Kč

**Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:**

<b>Prodloužení lhůty o</b>	14 kalendářních dní
----------------------------	---------------------

<b>Zkrácení lhůty o</b>	0 kalendářních dní
-------------------------	--------------------

**Za zhotovitele:** [redacted]

[redacted]

**Za objednatele:** [redacted]

16.3. 2017

[redacted]



**ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**

Identifikace stavby: „Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

Číslo změny: 1

SoD: ze dne 27.2.2017

Datum: 25.04.2017

Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/>	Objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	posílem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

**Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:**

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.1 – Přesun rozvodné skříně pro zabezpečení objektu	10.385,20 Kč bez DPH
ZL č.1 – Demontáž systému pacient/sestra	14.824,00 Kč bez DPH
<b><u>Přípočtové položky celkem – vícepráce</u></b>	<b><u>25.209,20 Kč bez DPH</u></b>

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č.1 – Přelozka ústředny EZS a GPRS	0,00 Kč bez DPH
<b><u>Odpočtové položky celkem – méněpráce</u></b>	<b><u>0,00 Kč bez DPH</u></b>

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací **25.209,20 Kč bez DPH**  
 Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD

1. Cena díla bez DPH	5.820.646,00 Kč
2. Cena díla s DPH	7.042.981,70 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH	5.845.855,20 Kč
2. Cena díla s DPH	7.073.484,83 Kč

**Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH: 30.503,13 Kč**

<b>zvýšení ceny o</b>	Základ:	25.209,20 Kč
	DPH 21%:	5.293,93 Kč
	Cena včetně DPH:	30.503,13 Kč
<b>snížení ceny o</b>	Základ:	0,- Kč
	DPH 21%:	0,- Kč
	Cena včetně DPH:	0,- Kč

**Celková cena po změně**

<b>Viz příloha: zdůvodnění změny</b>	Základ	5.845.855,20 Kč
	DPH 21%:	1.227.629,63 Kč
	Cena včetně DPH:	7.073.484,83 Kč

Prodloužení lhůty:	14 kalendářních dnů
Zkrácení lhůty:	0 kalendářních dnů
<b>Celková lhůta po změně</b>	<b>Datum dokončení: 18.06.2017</b>

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input type="checkbox"/>

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko:

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko:



# ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 1

---

## PROJEKT:

„Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

SoD ze dne 27.2. 2017

### Podrobný popis změn :

Během předávacího řízení stavby byly nalezeny v prostoru staveniště stávající funkční elektro rozvody - slaboproud. Jedná se o nouzovou signalizaci pacient/sestra a elektronické zabezpečení objektu. Rozvody systému pacient/sestra jsou vedeny v místnostech číslo 2012 až 2023. Kabelové trasy jsou sjednoceny v chodbě (místnost číslo 2001) a pokračují k místnosti číslo 2031, kde vstupují do prostoru schodiště a sousedního oddělení. Pro odpojení funkčních rozvodů je nutné odborné odpojení v centrálním rozvaděči, který je umístěn v jiné části budovy. V místnosti číslo 2032 se nachází rozvodná skříň zabezpečovacího systému budovy, která musí být trvale připojena k elektrické síti. Pro zahájení bouracích prací je nutný přesun rozvodné skříně do místnosti, která není součástí stavebních úprav.

### Přípočtové položky:

Odborné odpojení systému pacient/sestra bez rizika porušení rozvodů v nedotčených odděleních onkologie. Přesun rozvodné skříně k systému zabezpečení objektu. Jedná se o přesun firmou spravující systém zabezpečení celého objektu.

### Odpočtové položky:

Při těchto pracech nevznikly žádné odpočtové položky.

### Odůvodnění vyvolané změny :

Uvedené změny jsou nutné k zahájení bouracích prací v místnostech vybavených výše zmíněnými rozvody.

**Systém pacient/sestra:** Není možné zahájit práce pro vybourání přiček, kterými jsou vedeny kabelové trasy funkčních rozvodů slaboproudu. Při jejich porušení hrozí riziko elektrického zkratu, který může mít za následek poškození používaných nouzových signalizačních systémů pacient/sestra, které se nachází v ostatních odděleních budovy. Stejný následek mohou mít bourací práce na demontáži podhledů, stávajících rozvodů VZT, odsekání omítek, vybourání zárubní nebo vysekání prostupů do instalačních šachet. Pro odpojení odbornou firmou bude nutná časová rezerva mezi závaznou objednávkou a nástupem firmy na demontáž.

**Elektronické zabezpečení objektu:** V místnosti číslo 2032 se nachází funkční rozvodná skříň, která vyžaduje připojení k el. síti. V místnosti bude probíhat vybourání nových dveřních otvorů, vybourání ŽB tresoru, vybourání prostupu do instalační šachty, vysekání rýh pro odpady společně s vodovodem a otlučení stávajících omítek. Správce systému bude muset určit nové vhodné místo pro přemístění rozvodné skříně. Bude nutné uvažovat s časovou rezervou mezi závaznou objednávkou a provedením přesunu odbornou firmou.

Demontaže musí být provedeny specializovanou firmou nebo správci systému.

**Nezbytnost vyvolaných změn :**

Tato změna je nezbytná pro dokončení bouracích prací v plném rozsahu a dodržení nové dispozice podlaží dle PD.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

16.5.2017

Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko:

Podpis zhotovitele, datum, razítko:



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Krajská zdravotní - Zřízení onkologického stacionáře, Ústí n.L

Objekt: 006 - Změnové listy

Část: 001 - přeložka ústředny EZS a GPRS

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	25 209,20
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>25 209,20</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	25 209,20	5 293,93
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>30 503,13</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Krajská zdravotní - Zřízení onkologického stacionáře, Ústí n.L

Objekt: 006 - Změnové listy

**Část: 001 - přeložka ústředny EZS a GPRS**

Místo: Datum: 12. 1. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>25 209,20</b>
PSV - PSV	25 209,20
M21 - ELEKTROMONTÁŽE	10 385,20
M22 - Codaco HCC-07	14 824,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>25 209,20</b>



# ROZPOČET

Stavba: Krajská zdravotní - Zřízení onkologického stacionáře, Ústí n.L

Objekt: 006 - Změnové listy

Část: 001 - přeložka ústředny EZS a GPRS

Místo:

Datum:

12. 1. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**25 209,20**

### PSV - PSV

**25 209,20**

#### M21 - ELEKTROMONTÁŽE

**10 385,20**

1	K	1	demontáž stávající ústředny a GPRS, UC	hod	5,000	309,00	1 545,00
2	K	2	přeložka kabeláže ústředny	hod	5,000	309,00	1 545,00
3	K	3	kabel SYKFY 10x2x0,5	m	1,000	3 540,00	3 540,00
4	K	4	krabice instalační KO 100 s víčkem	ks	1,000	57,20	57,20
5	K	5	pole KRONE LSA vč.držáku	ks	1,000	152,00	152,00
6	K	6	pomocný a instalační materiál	ks	1,000	426,00	426,00
7	K	7	montáž EZS a GPRS, konfigurace /2x/	hod	5,000	624,00	3 120,00

#### M22 - Codaco HCC-07

**14 824,00**

8	K	8	demontáž stávajícího zařízení Codaco HCC-07	hod	16,000	309,00	4 944,00
9	K	9	doprava	km	520,000	19,00	9 880,00

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

Číslo změny: **2**

SoD: ze dne 27.2.2017

Datum: **3.4.2017**

Návrh na ocenění změny vyvolané požadavkem zhotovitele k doplnění vodovodních ventilů ve svislých vodovodních větvích v instalačních šachtách.

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny

dohodnuté lhůty ukončení díla

### Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

#### Soupis přípočtových položek uvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.2 – Materiálové položky ZTI - zařizovací předměty

2.859,45 Kč bez DPH

#### Přípočtové položky celkem – vícepráce

**2.859,45 Kč bez DPH**

#### Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.2 – Materiálové položky ZTI - vnitřní vodovod

4.602,00 Kč bez DPH

ZL č.2 – Montáže ZTI

2.552,60 Kč bez DPH

#### Přípočtové položky celkem – vícepráce

**7.154,60 Kč bez DPH**

#### Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č.2 – Osazení ventilů

0,00 Kč bez DPH

#### Odpočtové položky celkem – méněpráce

**0,00 Kč bez DPH**

#### Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodnění změny

**10.014,05 Kč bez DPH**

#### Původní cena díla dle SoD + ZL č.1

1. Cena díla bez DPH

5.845.855,20 Kč

2. Cena díla s DPH

7.073.484,83 Kč

#### Návrh ceny díla včetně ZL č.2

1. Cena díla bez DPH

5.855.869,25 Kč

2. Cena díla s DPH

7.085.601,83 Kč

#### Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

**12.117,00 Kč**

<b>zvýšení ceny o</b>	Základ:	10.014,05 Kč
	DPH 21%:	2.102,95 Kč
	Cena včetně DPH:	12.117,00 Kč
<b>snížení ceny o</b>	Základ:	0,00 Kč
	DPH 21%:	0,00 Kč
	Cena včetně DPH:	0,00 Kč

#### Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

<b>Prodloužení lhůty o</b>	0 kalendářních dní
<b>Zkrácení lhůty o</b>	0 kalendářních dní

Za zhotovitele: [REDACTED]

Za objednatele: [REDACTED]



## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

<b>Identifikace stavby: „Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“</b>	<b>Číslo změny: 2</b>
---	-----------------------

<b>SoD: ze dne 27.2.2017</b>	<b>Datum: 02.05.2017</b>
------------------------------	--------------------------

Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/>	Objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

**Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:**

<u>Soupis přípočtových položek uvedených v rozpočtu - vícepráce</u>		
ZL č.2 – Materiálové položky ZTI - zařizovací předměty	2.859,45	Kč bez DPH
<b>Přípočtové položky celkem – vícepráce</b>	<b>2.859,45</b>	<b>Kč bez DPH</b>
<u>Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce</u>		
ZL č.2 – Materiálové položky ZTI - vnitřní vodovod	4.602,00	Kč bez DPH
ZL č.2 – Montáže ZTI	2.552,60	Kč bez DPH
<b>Přípočtové položky celkem – vícepráce</b>	<b>7.154,60</b>	<b>Kč bez DPH</b>
<u>Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce</u>		
ZL č.2 – Osazení ventilů	0,00	Kč bez DPH
<b>Odpočtové položky celkem – méněpráce</b>	<b>0,00</b>	<b>Kč bez DPH</b>
<b>Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací</b>	<b>10.014,05</b>	<b>Kč bez DPH</b>
<b>Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodnění změny</b>		
<u>Původní cena díla dle SoD + ZL č.1</u>		
1. Cena díla bez DPH	5.845.855,20	Kč
2. Cena díla s DPH	7.073.484,83	Kč
<u>Návrh ceny díla včetně ZL č.2</u>		
1. Cena díla bez DPH	5.855.869,25	Kč
2. Cena díla s DPH	7.085.601,83	Kč
<b>Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:</b>	<b>12.117,00</b>	<b>Kč</b>

<b>zvýšení ceny o</b>	Základ:	10.014,05	Kč
	DPH 21%:	2.102,95	Kč
	Cena včetně DPH:	12.117,00	Kč
<b>snížení ceny o</b>	Základ:	0,00	Kč
	DPH 21%:	0,00	Kč
	Cena včetně DPH:	0,00	Kč

**Celková cena po změně**

<b>Viz příloha: zdůvodnění změny</b>	Základ:	5.855.869,25	Kč
	DPH 21%:	1.229.732,58	Kč
	Cena včetně DPH:	7.085.601,83	Kč

Prodloužení lhůty: 0 kalendářních dnů


Zkrácení lhůty: 0 kalendářních dnů

**Celková lhůta po změně Datum dokončení:**

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input type="checkbox"/>

**Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.**

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: _____ 16.5.2017	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: _____
Podpis zmocněnce AD, datum, razítko: _____	Podpis zmocněnce AD, datum, razítko: _____



# ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 2

## PROJEKT:

„Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

SoD ze dne 27.2. 2017

### Podrobný popis změn :

Jedná se o doplnění rozpočtu stavby o osazení vodovodních ventilů na svislých větvích vodovodního řádu v místech, kde dle PD je uvažováno s napojením k ZTI. Osazeny budou kulové kohouty na stávající vodovodní řád studené a teplé vody. Umístěny budou v instalačních šachtách, které budou zpřístupněny v místě ventilů instalačními dvířky 300 x 300 mm. Díky výše zmíněné úpravě bude možno uzavřít každou vodovodní větev samostatně bez nutnosti přerušit dodávku vody v celém objektu.

### Přípočtové položky:

Osazení kulových kohoutů na svislý vodovodní řád. Materiálové položky pro kulové kohouty včetně vsuvek, kolen a redukci na potrubí 1", 3/4" a 1/2". Každé materiálové položce náleží i její montáž včetně doplnění revizních dvířek.

### Odpočtové položky:

Při těchto pracech nevznikly žádné odpočtové položky.

### Odůvodnění vyvolané změny :

Není možné samostatné uzavření svislých vodovodních větví v instalačních šachtách. Jedná se o kolizi mezi stávajícím stavem vodovodního řádu a smluvním rozpočtem. Jednotlivé větve totiž nemají osazené vodovodní kohouty k uzavření přívodu vody. Jedinou možností k odpojení funkčních vodovodních rozvodů na staveništi je uzavření přívodu vody v celém objektu. Zhotovitel proto navrhuje doplnění ventilů na svislých vodovodních větvích. Následné bourací práce a montážní práce budou pokračovat bez omezení provozu onkologického oddělení. Jednotlivé ventily budou doplněny revizními dvířky pro využití v budoucnu při případné havárii nebo rekonstrukci.

### Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro dokončení bouracích prací, zednických prací a samostatné montáže nových vodovodních rozvodů. Navrhovaná změna bude v souladu se smluvním rozpočtem, který uvažuje s odpojením přívodu vody pouze v jednotlivých instalačních šachtách.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: [redacted] 16. 5. 2017 [redacted]

Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko: [redacted] [redacted]

Podpis zhotovitele, datum, razítko: [redacted] [redacted]

GY-  
É STRÉ-  
JEKTOVÁNÍ-

L a.s.  
2004830  
NICE

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Krajská zdravotní - Zřízení onkologického stacionáře, Ústí n.L

Objekt: 006 - Změnové listy

**Část: 002 - osazení ventilů do stoupaček**

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	10 014,05
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>10 014,05</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	10 014,05	2 102,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>12 117,00</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Krajská zdravotní - Zřízení onkologického stacionáře, Ústí n.L

Objekt: 006 - Změnové listy

**Část: 002 - osazení ventilů do stoupaček**

Místo:

Datum:

12. 1. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>10 014,05</b>
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 859,45
PSV - Práce a dodávky PSV	4 602,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 602,00
M - Práce a dodávky M	2 552,60
36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení	2 552,60
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>10 014,05</b>

# ROZPOČET

Stavba: Krajská zdravotní - Zřízení onkologického stacionáře, Ústí n.L

Objekt: 006 - Změnové listy

Část: 002 - osazení ventilů do stoupaček

Místo:

Datum:

12. 1. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**10 014,05**

### 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

**2 859,45**

14	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	8,000	357,43	2 859,45
----	---	-----------	--------------	-----	-------	--------	----------

### PSV - Práce a dodávky PSV

**4 602,00**

#### 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

**4 602,00**

7	K	722220212	Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	6,000	106,00	636,00
3	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	160,00	960,00
1	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,000	233,00	2 330,00
2	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	338,00	676,00

### M - Práce a dodávky M

**2 552,60**

#### 36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

**2 552,60**

6	K	360230563	Montáž přípoj trubky - na přístroj šroubení Js 1/2" vsuvka	kus	6,000	62,60	375,60
8	M	319426640	vsuvka mosaz 1/2" x 1/2"	kus	6,000	23,30	139,80
5	K	360230564	Montáž přípoj trubky - na přístroj šroubení Js 3/4" vsuvka	kus	14,000	71,40	999,60
9	M	319426650	vsuvka mosaz 3/4" x 3/4"	kus	14,000	34,50	483,00
4	K	360230565	Montáž přípoj trubky - na přístroj šroubení Js 1" vsuvka	kus	2,000	88,00	176,00
10	M	319426660	vsuvka mosaz 1" x 1"	kus	2,000	59,40	118,80
11	M	319444050	zátky s vnějším závitem č.290 DN 3/4" zinkovaná	kus	6,000	8,00	48,00
12	M	319436350	koleno jednoznačné 90° s vnitřním a vnějším závitem č.92 DN 3/4" zinkované	kus	6,000	15,50	93,00
13	M	319427030	redukce mosaz 3/4" x 1/2"	kus	4,000	29,70	118,80

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“	Číslo změny: <b>3</b>
SoD: ze dne 27.2.2017	Datum: <b>3.4.2017</b>

Návrh na ocenění změny vyvolané kolizí mezi projektovou dokumentací - elektro a požadavky ČSN EN. Doplnění nouzových svítidel a nouzové signalizace na toaletě pro invalidy.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>

### Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

#### Soupis přípočtových položek uvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.3 – Doplnění nouzových svítidel (Pol. 1 - 6)	3.054,26	Kč bez DPH
ZL č.3 – Sada pro nouzovou signalizaci, WC invalida (Pol. 4 + 7)	267,36	Kč bez DPH

**Přípočtové položky celkem – vícepráce** **3.321,62 Kč bez DPH**

#### Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.3 – Doplnění nouzových svítidel	0,00	Kč bez DPH
ZL č.3 – Sada pro nouzovou signalizaci, WC invalida (Pol. 1,2,3,5,6)	6.166,71	Kč bez DPH

**Přípočtové položky celkem – vícepráce** **6.166,71 Kč bez DPH**

#### Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č.3 – Doplnění nouzových svítidel	0,00	Kč bez DPH
ZL č.3 – Sada pro nouzovou signalizaci, WC invalida	0,00	Kč bez DPH

**Odpočtové položky celkem – méněpráce** **0,00 Kč bez DPH**

#### Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodnění změny **9.220,97 Kč bez DPH**

#### Původní cena díla dle SoD + ZL č.1-2

1. Cena díla bez DPH	5.855.869,25	Kč
2. Cena díla s DPH	7.085.601,83	Kč

#### Návrh ceny díla včetně ZL č.3

1. Cena díla bez DPH	5.865.090,22	Kč
2. Cena díla s DPH	7.096.759,20	Kč

**Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:** **11.157,37 Kč**

<b>zvýšení ceny o</b>	Základ:	9.220,97	Kč
	DPH 21%:	1.936,40	Kč
	Cena včetně DPH:	11.157,37	Kč
<b>snížení ceny o</b>	Základ:	0,00	Kč
	DPH 21%:	0,00	Kč
	Cena včetně DPH:	0,00	Kč

#### Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

<b>Prodloužení lhůty o</b>	0 kalendářních dní
<b>Zkrácení lhůty o</b>	0 kalendářních dní
Za zhotovitele: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>
Za objednatele: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>





## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

**Identifikace stavby: „Zřízení onkologického stacionáře,  
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad  
Labem, o.z.“**

**Číslo změny: 3**

SoD: ze dne 27.2.2017

**Datum: 02.05.2017**

Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/>	Objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

**Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:**

Soupis přípočtových položek uvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.3 – Doplnění nouzových svítidel (Pol. 1 - 6)	3.054,26	Kč bez DPH
ZL č.3 – Sada pro nouzovou signalizaci, WC invalida (Pol. 4 + 7)	267,36	Kč bez DPH

**Přípočtové položky celkem – vícepráce**

**3.321,62 Kč bez DPH**

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.3 – Doplnění nouzových svítidel	0,00	Kč bez DPH
ZL č.3 – Sada pro nouzovou signalizaci, WC invalida (Pol. 1,2,3,5,6)	6.166,71	Kč bez DPH

**Přípočtové položky celkem – vícepráce**

**6.166,71 Kč bez DPH**

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č.3 – Doplnění nouzových svítidel	0,00	Kč bez DPH
ZL č.3 – Sada pro nouzovou signalizaci, WC invalida	0,00	Kč bez DPH

**Odpočtové položky celkem – méněpráce**

**0,00 Kč bez DPH**

**Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací**

**Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodnění změny**

**9.220,97 Kč bez DPH**

**Původní cena díla dle SoD + ZL č.1 - 2**

1. Cena díla bez DPH	5.855.869,25	Kč
2. Cena díla s DPH	7.085.601,83	Kč

**Návrh ceny díla včetně ZL č.3**

1. Cena díla bez DPH	5.865.090,22	Kč
2. Cena díla s DPH	7.096.759,20	Kč

**Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:**

**11.157,37 Kč**

<b>zvýšení ceny o</b>	Základ:	9.220,97	Kč
	DPH 21%:	1.936,40	Kč
	Cena včetně DPH:	11.157,37	Kč
<b>snížení ceny o</b>	Základ:	0,00	Kč
	DPH 21%:	0,00	Kč
	Cena včetně DPH:	0,00	Kč

**Celková cena po změně**

<b>Viz příloha: zdůvodnění změny</b>	Základ:	5.865.090,22	Kč
	DPH 21%:	1.231.668,98	Kč
	Cena včetně DPH:	7.096.759,20	Kč

Prodloužení lhůty: 0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty: 0 kalendářních dnů

**Celková lhůta po změně** **Datum dokončení:**

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input type="checkbox"/>	

**Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.**

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: \_\_\_\_\_ Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: \_\_\_\_\_

16.5.2017 \_\_\_\_\_

Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko: \_\_\_\_\_ Podpis zmocněnce AD, datum, razítko: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 3

## PROJEKT:

„Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

SoD ze dne 27.2. 2017

### Podrobný popis změn :

Navýšení ceny díla z důvodu doplnění nouzových svítidel v místnostech č. 2005, 2014, 2015, 2032 a z důvodu doplnění nouzové signalizace v místnosti č. 2022.

Nouzová svítidla budou osazena o čtyři kusy navíc oproti rozpočtu stavby a budou připojeny na určený zdroj napájení. Připočteny tedy budou i práce na vysekání rýh pro nové kabeláže k napájení svítidel, jejich osazení a připojení včetně materiálových položek.

Sada pro nouzovou signalizaci na WC pro invalidy bude doplněna na sadu Reflex 3280B-C10001 B která je v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. Navýšení bude obsahovat doplňující montážní práce a dodání sady včetně doplnění kabelových tras.

### Připočtové položky:

Osazení nouzových svítidel v místnostech č. 2005, 2014, 2015 a 2032. Připojení svítidel ke zdroji el. energie pomocí nových kabelových tras. Doplnění sady nouzové signalizace v místnosti č. 2022. Montáž signalizačních zařízení.

### Odpočtové položky:

Při těchto pracech nevznikly žádné odpočtové položky.

### Odůvodnění vyvolané změny :

Při kontrole dokumentace byly zjištěny nedostatky v oddílu elektro (viz. příložený zápis nedostatků - Ing. V. Křižan). Na chybějící nouzová osvětlení upozornil zhotovitel z důvodu kolize mezi PD a ČSN 33 2000-7-710 Zdravotnické prostory. Doplnění sady pro nouzovou signalizaci v místnosti č. 2022 - bezbariérové WC bylo naceněno na základě požadavku projektanta - silnoproud.

### Nezbytnost vyvolaných změn :

Tyto změny jsou navrženy v důsledku kolize mezi PD a ČSN 33 2000-7-710 (Zdravotnické prostory). Z důvodu dodržení vyhlášky 398/2009 Sb. (bezbariérové užívání staveb) a výše zmíněné normy je nezbytné provedení navržených změn.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: [redacted] 16.5.2017 [redacted]

Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko: [redacted]

Podpis zhotovitele, datum, razítko: [redacted]



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 011/2017

Stavba: Krajská zdravotní - Zřízení onkologického stacionáře, Ústí n.L

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 12. 1. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				9 220,97
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>9 220,97</b>
DPH základní	21,00%	ze	9 220,97	1 936,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>11 157,37</b>

Projektant

Datum a

Objedna

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 011/2017

**Stavba:** Krajská zdravotní - Zřízení onkologického stacionáře, Ústí n.L

Místo:

Datum: 12. 1. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>9 220,97</b>	<b>11 157,37</b>
006	Změnové listy	9 220,97	11 157,37
003	Doplnění svítidel	3 054,26	3 695,65
004	Sada pro nouzovou signalizaci	6 166,71	7 461,72
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>9 220,97</b>	<b>11 157,37</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Krajská zdravotní - Zřízení onkologického stacionáře, Ústí n.L

Objekt: 006 - Změnové listy

**Část: 003 - Doplnění svítidel**

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				3 054,26
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>3 054,26</b>
DPH základní	21,00%	ze	3 054,26	641,39
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>3 695,65</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Krajská zdravotní - Zřízení onkologického stacionáře, Ústí n.L

Objekt: 006 - Změnové listy

**Část: 003 - Doplnění svítidel**

Místo:

Datum:

12. 1. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>3 054,26</b>
02 - Materiál elektromontážní	1 931,66
03 - Elektromontáže	881,00
05 - Ostatní náklady	241,60
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>3 054,26</b>

# ROZPOČET

Stavba: Krajská zdravotní - Zřízení onkologického stacionáře, Ústí n.L

Objekt: 006 - Změnové listy

Část: 003 - Doplnění svítidel

Místo:

Datum:

12. 1. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

3 054,26

### 02 - Materiál elektromontážní

1 931,66

R	1	M	000120105	kabel 1kV CXKE-R 3x1,5	M	6,000	15,03	90,18
R	2	M	000552691	nouzové svítidlo LED IP65 3hod 2W	ks	4,000	460,37	1 841,48

### 03 - Elektromontáže

881,00

R	3	K	210810951	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	M	6,000	10,30	61,80
R	4	K	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	4,000	204,80	819,20

### 05 - Ostatní náklady

241,60

R	5	M	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,000	2,50	10,00
R	6	K	219002612	vysekání ryhy/zed cihla/ hl.do 30mm/s.do 70mm	M	5,000	46,32	231,60

R... POLOŽKY ZE SMLUVNÍHO ROZPOČTU

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Krajská zdravotní - Zřízení onkologického stacionáře, Ústí n.L

Objekt: 006 - Změnové listy

Část: 004 - Sada pro nouzovou signalizaci

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				6 166,71
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>6 166,71</b>
DPH základní	21,00%	ze	6 166,71	1 295,01
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>7 461,72</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Krajská zdravotní - Zřízení onkologického stacionáře, Ústí n.L

Objekt: 006 - Změnové listy

**Část: 004 - Sada pro nouzovou signalizaci**

Místo: Datum: 12. 1. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>6 166,71</b>
02 - Materiál elektromontážní	5 511,57
03 - Elektromontáže	469,86
05 - Ostatní náklady	185,28
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>6 166,71</b>

# ROZPOČET

Stavba: Krajská zdravotní - Zřízení onkologického stacionáře, Ústí n.L

Objekt: 006 - Změnové listy

Část: 004 - Sada pro nouzovou signalizaci

Místo:

Datum:

12. 1. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

6 166,71

### 02 - Materiál elektromontážní

5 511,57

N	1	M	3280B-C10001 B	Sada Reflex 3280B-C10001 B pro nouz.sig.	ks	1,000	5 402,09	5 402,09
N	2	M	JYTY 4J1	JYTY 4J1 (4Bx1)	m	10,000	10,95	109,48

### 03 - Elektromontáže

469,86

N	3	K	210170001	Montáž transformátorů 1fázových nn vestavných 1xprimár - 1xsekundár do 200 VA	kus	1,000	118,80	118,80
R	4	K	210110041	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení	kus	2,000	36,48	72,96
N	5	K	210140622	Montáž a zapojení signálních přístrojů akustických	kus	1,000	125,10	125,10
N	6	K	210860202	Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 4x1 mm uložených volně	m	10,000	15,30	153,00

### 05 - Ostatní náklady

185,28

R	7	K	219002612	vyseklání ryhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/s.do 70mm	M	4,000	46,32	185,28
---	---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

R.... POLOŽKY ZE SMLUVNÍHO ROZPOČTU  
 N.... NOVĚ POLOŽKY

Při kontrole dokumentace byly zjištěny následující nedostatky, převážně se to týká m.č.2005,2014,2015,2032 které se okazují na ČSN 33 2000-7-710(zdravotnické prostory).

1)přívodní kabel pro rozvaděč je v síti TN-C, ČSN 33 2000-7-710.312.2 toto nepřipouští bude nutná výměna kabelu na síť TN-S

Nacházíme se v části rekonstruovaného objektu, kde zachováváme stávající napájení se stávajícím rozvaděčem. Stávající rozvaděč bude zrekonstruován. Nově projektovaná část se tohoto napájení netýká, a tudíž zůstává zachována. Nové napájení je provedeno již sítí TN-S. Rozdělení soustav musí být uzemněno.

2)pro osvětlení v m.č.2005,2014,2015,2032 bude nutné doplnit proudové chrániče a upřesnit typ chráničů A pro osvětlení. Proudové chrániče typu A pro zásuvky budou pouze pro zmíněné místnosti viz. ČSN 33 2000-7-710.411.3.2.1

Jelikož jsou svítidla chráněná polohou, nedochází zde k dotyku neživé části svítidla s pacientem, ani s personálem. Zvýšená ochrana proudovým chráničem je zde nahrazena ochranou polohou.

3) v m.č.2005,2014,2015,2032 bude nutné přidat jedno svítidlo z jiného zdroje napájení (pravděpodobně bude stačit NO s baterií) dle ČSN 33 2000-7-710.559.101-bylo domluveno přidání NO nad dveře do každé zmíněné místnosti(ten stejný typ co je na chodbě)-doplnění bude mít dopad na cenu

4)upřesnit výšku a barvy-zás,vyp-výška upřesněna na 1,2m,barvu určí hlavní sestra

5)demontáž stávajících rozvaděčů R5,R4,RV-demontáž odsouhlasena s tím ,že se zachová přívodní kabel z dieslu ukončený v krabici

6)m.č.2022 WC invalidů domluvena záměna nouzové signalizace (ABB obj.č.3280B-C10001 B) - doplnění bude mít dopad na cenu

V Ústí nad Labem dne 14.3.2017

[REDACTED]

[REDACTED]