


Dodatek č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel:

Název:	Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo:	Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená:	MUDr. Tomášem Hrubým, generálním ředitelem
IČO:	25488627
DIČ:	CZ25488627



Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „Objednatel“)

a


Zhotovitel:

Název:	Společnost Best Hospital Designers
sídlo:	Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1 - Nové Město
adresa pro doručování:	ARTECH spol. s r.o., Žižkova 152, 436 01 Litvínov
	datová schránka: xmdngp4

Společnost uzavřená ve smyslu ustanovení § 84 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
zastoupená „Prvním společníkem“:

ARTECH spol. s r.o.

se sídlem:	Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Adresa pro doručování:	Žižkova 152, 436 01 Litvínov
datová schránka:	xmdngp4
IČO / DIČ:	25024671 / CZ25024671
právní forma:	společnost s ručením omezeným



zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164866
„Druhý společník“:

obchodní firma: **Energy Benefit Centre a.s.**
se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – Veleslavín
IČO / DIČ: 29029210 / CZ29029210
právní forma: akciová společnost

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915
„Třetí společník“

obchodní firma: **SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.**
se sídlem: Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČO / DIČ: 06943187 / CZ06943187
právní forma: společnost s ručením omezeným

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291808
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 4. 9. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky - zajištění projektového a inženýrského servisu (dále jen „PD“) na akci „**Nový pavilon urgentního příjmu, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z.**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“), jejímž předmětem bylo zajištění projektového a inženýrského servisu k realizaci investičního záměru Nového pavilonu urgentního příjmu, Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z.
- 2) Smluvní strany uzavřely dne 10. 3. 2025 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba změny závazku ze Smlouvy (víceprací a méněprací). Dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. III odst. 1 Smlouvy změnila na částku ve výši 8 709 234 Kč bez DPH.
- 3) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala další potřeba víceprací podrobně specifikovaných v tomto Dodatku. V průběhu realizace Díla bylo zjištěno, že skutečné umístění některých stávajících objektů (areálová kanalizace, její poloha a výškové uložení), dále potřeba nových požadavků Objednatele na navýšení rozsahu některých zdravotnických prostředků, dále navýšení kapacitních požadavků zdravotně technických instalací, a požadavků na energetické zdroje, významně ovlivní investiční záměr nového pavilonu urgentního příjmu. K zamezení vzniku případných škod a víceprací při následné realizaci investičního záměru (výstavbě urgentního příjmu), bylo smluvními stranami přistoupeno v souladu s čl. VIII odst. 2 Smlouvy k uzavření tohoto Dodatku.
- 4) Strany konstatují, že tyto vícepráce byly Objednatelem odsouhlaseny a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 5) Ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ byly v rámci víceprací realizovány služby spočívající v provedení projektových služeb:
 - a) přepracování projektové dokumentace v souvislosti s potřebou rozšíření počtu myček endoskopů a bronchoskopů, v rozsahu +88 000 Kč bez DPH,

b) přepracování projektové dokumentace v souvislosti s potřebou úpravy technologie úpravy vody pro zajištění dodávek demineralizované vody pro rozšířený počet myček endoskopů a bronchoskopů, v rozsahu +20 000 Kč bez DPH,

c) přepracování projektové dokumentace doplněním únikové trasy z nově vzniklé výměňkové stanice v pavilonu F, v rozsahu +20 000 Kč bez DPH,

d) přepracování projektové dokumentace doplněním potrubní pošty, v rozsahu + 84 000 Kč bez DPH,

kdy se jedná o změnu – dodatečné služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícími službami, a dále by tato způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Celkový součet nárůstu všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací) po odečtení méněprací činí 212 000 Kč bez DPH.

6) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací realizovány služby spočívající v provedení projektových služeb:

a) přepracování areálové kanalizace spočívající ve zpracování podkladů z inspekce areálové a splaškové kanalizace, včetně zaměření a zakreslení skutečného průběhu tras, v rozsahu +123 000 Kč bez DPH,

b) úprava projektové dokumentace změny kategorizace operačního sálu a čistých prostor z důvodu nutné změny technického řešení, v rozsahu +60 000 Kč bez DPH,

c) úprava projektové dokumentace v důsledku zapracování navýšení výkonu chlazení v návaznosti na technické změny Díla, v rozsahu +15 000 Kč bez DPH,

d) úprava projektové dokumentace v důsledku zapracování vyššího využití záložního zdroje elektrické energie, v rozsahu +70 000 Kč bez DPH,

kdy se jedná o změnu – dodatečné služby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Celkový součet nárůstu všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací) po odečtení méněprací činí 268 000 Kč bez DPH.

7) Smluvní strany shodně berou na vědomí a souhlasí, že realizace víceprací, s ohledem na vzájemnou návaznost jednotlivých fází, vyžaduje prodloužení termínu plnění Díla v rozsahu vypracování DPS a DPI.

II.

1) Smluvní strany se s ohledem na vícepráce dnešního dne dohodly na změně Smlouvy formou tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě.

2) Tímto Dodatkem č. 2 se dále mění čl. III. odst. 1 Smlouvy tak, že nově zní:

*„Celková cena díla je stanovena ve výši **9 189 234 Kč** (slovy: devětmilionůjednostoosmdesátdevěttisícdvěstětřicetčtyřikorunčeských) bez daně z přidané hodnoty (dále také „DPH“).*

Celková cena díla se skládá z následujících položek

	<i>Cena bez DPH</i>
<i>1. Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření</i>	<i>273 000 Kč</i>

2. Návrh stavby	773 808 Kč
3. DUR/DSP	4 665 426 Kč
4. Inženýrská činnost	65 000 Kč
5. DPS	3 039 000 Kč
6. DPI	363 000 Kč
7. Součinnost při výběru dodavatele stavby	-
8. Výkon autorského dozoru	10 000 Kč

”

- 3) Tímto Dodatkem č. 2 se dále mění čl. II. odst. 1 písm. c) Smlouvy tak, že nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo – Vypracování dokumentace pro provádění stavby dle čl. I odst. 5 písm. d) a vypracování dokumentace souborného řešení interiéru, informačního systému a komunikační grafiky dle čl. I odst. 5 písm. e) do 12 kalendářních týdnů od účinnosti Dodatku č. 2 Smlouvy“

III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomoci elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne:

V Praze dne:

